

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		新建教学楼工程项目						
主管部门		舒城县教育局			实施单位	舒城县桃溪镇中心学校		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	343.4	343.4	343.4	10	100.0%	10
		其中：当年财政拨款	343.4	343.4	343.4	—	—	—
		上年结转资金				—	—	—
		其他资金				—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	新建教学楼工程项目 1600 平方米，工程质量合格率 100.0%，受益师生满意度 100.0%。				新建教学楼工程项目 1600 平方米，工程质量合格率 100.0%，受益师生满意度 100.0%。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	新建 1600 平方米	100.0%	100.0%	30	30	
		质量指标	验收合格率	100.0%	100.0%	10	10	
		时效指标	于年底前完成各项预算目标	本年度完成	已完成	10	10	
		成本指标	343.4 万元	343.4 万元	343.4 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	初中阶段毛入学率	100.0%	100.0%	10	10	
		可持续影响指标	为全体师生服务	全覆盖	全覆盖	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	100.0%	100.0%	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称		新建食堂工程项目						
主管部门		舒城县教育局			实施单位	舒城县桃溪镇中心学校		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	190	190	190	10	100.0%	10
		其中：当年财政拨款	190	190	190	—	—	—
		上年结转资金				—	—	—
		其他资金				—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	新建食堂工程项目 400 平方米，工程质量合格率 100.0%，受益师生满意度 100.0%。				新建食堂工程项目 400 平方米，工程质量合格率 100.0%，受益师生满意度 100.0%。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指标	数量指标	新建 400 平方米	100.0%	100.0%	30	30	
		质量指标	验收合格率	100.0%	100.0%	10	10	
		时效指标	于年底前完成各项预算目标	本年度完成	已完成	10	10	
		成本指标	190 万元	190 万元	190 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	初中阶段毛入学率	100.0%	100%	10	10	
		可持续影响指标	为全体师生服务	全覆盖	全覆盖	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	100.0%	100.0%	10	10	
	总分						100	100