

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		阙店乡产业到村项目(省级专项)						
主管部门		093-舒城县阙店乡人民政府		实施单位	093001-舒城县阙店乡人民政府			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	135	135	112.553	10	83.37%	8.34	
	其中:本年财政拨款	135	135	112.553	-			
	上年结转资金	0	0	0	-			
	其他资金	0	0	0	-			
度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况				
	1.新建冷库120平方,采取村集体自建自营的方式,发展村集体产业,带动贫困村增收。2.通过发展油料加工,受益			已经建成冷库,带动村集体产业的发展,增加了收入。				
绩效 指 标	一级指 标	二级指 标	三级指 标	年度指 标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指 标 (50分)	数量指 标	新建冷库一座	≥120平 方米	120	10	10	
			村级产业项目	≥1个	1	10	10	
		质量指 标	项目(工程)验收合格率	100%	达成预期指 标	10	10	
		时效指 标	项目(工程)完成及时率	冷库项 目8月底 前完 工,油 料生产 项目能 及时完 工	达成预期指 标	10	10	
		成本指 标	项目总成本	= 1350000 元	1125529.14	10	8.3	项目资金未用完,剩余资金已经上缴。
	效益指 标 (30分)	经济效 益指 标	冷困项目产业带动增加贫困人口 收入	≥5万元	5	5	5	
			油料加工项目带动增加建档立卡 贫困人口收入(总收入)	≥0.6万 元	0.6	5	5	
		社会效 益指 标	冷库项目受益建档立卡贫困人口 数	≥160人	160	5	5	
			油料加工受益建档立卡贫困人口 数	≥71人	71	5	5	
		可持续 影响指 标	冷库项目工程设计使用年限	≥10年	10	10	10	
		生态效 益指 标					0	
	满意度 指标(10 分)	满意度 指标	受益建档立卡贫困人口满意度	≥98%	98	10	10	
	总分					100	96.64	

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		阙店乡产业到村项目(中央专项)						
主管部门		093-舒城县阙店乡人民政府		实施单位	093001-舒城县阙店乡人民政府			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数	全年执行数	分 值	执行率	得分	
	年度资金总额:	485	485	473.704	10	97.67%	9.77	
	其中:本年财政拨款	485	485	473.704	-			
	上年结转资金	0	0	0	-			
	其他资金	0	0	0	-			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	余冲村斑竹园家庭农场建设600m3冷库、200m3有机肥发酵灌 溉、20亩水果大棚;神墩村食用菌产供销一体化产业项目建			两个项目都已经完成,可带动村集体经济发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完成值	分 值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指 标 (50分)	数量指 标	村家庭农庄建设数量	≥1个	1	10	10	
			新建产业化项目	≥1个	1	10	10	
		质量指 标	项目(工程)验收合格率	=100%	100	10	10	
		时效指 标	项目(工程)完成及时率	=100%	100	10	10	
		成本指 标	项目总成本	= 4850000 元	4737038.67	10	9.7	项目资金未使用 完,剩余资金已经 上缴。
	效益指 标 (30分)	社会效益 指标	受益脱贫户人口数	≥571人	571	20	20	
		可持续 影响指 标	工程设计使用年限	≥10年	10	10	10	
		经济效 益指标					0	
		生态效 益指标					0	
满意度 指标(10 分)	满意度 指标	受益贫困人口满意度	≥98%	98	10	10		
总分						100	99.47	

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称	阚店乡安全饮水项目(县级专项)							
主管部门	093-舒城县阚店乡人民政府			实施单位	093001-舒城县阚店乡人民政府			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	30	30	28.058	10	93.53%	9.35	
	其中:本年财政拨款	30	30	28.058	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度 总体 目 标	预期目标			实际完成情况				
	1:通过自来水设施新建和改造,为贫困地区农业生产用水和生活用水提供更好的保障;2:切实改变贫困群众生产生活问			已经建成自来水增压泵,保证群众的生产生活用水,明显改变了贫困地区的生产用水状况。				
绩 效 指 标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指 标 (50分)	数量指 标	新建自来水增压泵数量	≥1个	1	10	10	
			水利工程维修养护数量	≥1座	1	10	10	
		质量指 标	项目(工程)验收合格率	100%	达成预期指 标	10	10	
		时效指 标	项目(工程)完成及时率	6月底前完 成100%	达成预期指 标	10	10	
		成本指 标	项目总成本	=30万元	28.06	10	9.3	工程实际支付未到30万 元,剩余资金已经上交
	效益指 标 (30分)	社会效 益指标	贫困地区农村集中供水率	≥100%	100	10	10	
			受益建档立卡贫困人口数	≥287人	287	10	10	
		可持续 影响指 标	工程设计使用年限	≥15年	15	10	10	
		经济效 益指标					0	
		生态效 益指标					0	
	满意度 指标(10 分)	满意度 指标	受益贫困人口满意度	≥98%	98	10	10	
	总分					100	98.65	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		阚店乡村级农建项目							
主管部门		093-舒城县阚店乡人民政府		实施单位	093001-舒城县阚店乡人民政府				
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	150	150	142.926	10	95.28%	9.53		
	其中: 本年财政拨款	150	150	142.926	—				
	上年结转资金	0	0	0	—				
	其他资金	0	0	0	—				
度总体目	预期目标			实际完成情况					
	通过农建项目为贫困地区的农业生产项目提供更好的保障			所有农建项目都已经完成,方便了群众生活,也给农业生产项目提供了更好的保障。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指 标	塘口清淤数量		≥18口	18	5	5	
			干渠硬化		≥3400米	3400	5	5	
			沟渠加固		≥300米	300	5	5	
		质量指 标	项目验收合格率		100%	达成预期指标	10	10	
			时效指 标		项目完成及时率	100%	达成预期指标	10	10
		成本指 标	塘口清淤		=46万元	38.93	5	4.2	项目资金未使用完,已经上缴
			干渠硬化成本		=80万元	80	5	5	
			沟渠加固成本		=24万元	24	5	5	
		效益指标 (30分)	经济效 益指标	生产条件改善带动农业亩均产量增加		≥10斤	10	10	10
	社会效 益指标		收益脱贫人数		≥1261人	1261	5	5	
			新增和改善灌溉面积		≥1360亩	1360	5	5	
	可持续 影响指 标		工程设计使用年限		≥10年	10	10	10	
	生态效 益指标							0	
	满意度指 标(10分)	满意度 指标	受益贫困人口满意度		≥98%	98	10	10	
总分						100	98.73		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		乡村振兴工作经费						
主管部门		093-舒城县阙店乡人民政府		实施单位	093001-舒城县阙店乡人民政府			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	480	480	102.36	10	21.33%	2.13
		其中: 本年财政拨款	480	480	102.36	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目 标	预期目标			实际完成情况				
	做好乡村振兴各个项目的人员安排及工作布置			全年做好乡村振兴的各个项目				
一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施	
产出指 标 (50分)	数量指 标	行政村个数	=18个村	18	20	20		
	质量指 标	经费支出合规性	合规	达成预期指 标	10	10		
	时效指 标	经费支出时效性	经费及时支 出	达成预期指 标	10	10		
	成本指 标	项目成本	=480万元	224.85	10	5	项目指标未使用完。	
绩效 指标	效益指 标 (30分)	经济效 益指标	带动乡村经济发展	=100%	100	10	10	
		社会效 益指标	社会生活变化	极大改善和 提升	达成预期指 标	10	10	
		生态效 益指标	对各生态资源保护提升	≥95%	95	5	5	
		可持续 影响指 标	对乡村发展起到持续带动	所有群众	达成预期指 标	5	5	
满意度 指标(10 分)	满意度 指标	群众满意度	≥95%	95	10	10		
总分					100	87.13		