

附件：

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		百神庙镇村级农建项目						
主管部门		082-舒城县百神庙镇人民政府			实施单位	82001-舒城县百神庙镇人民政府		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	260	260	260	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	0	0	0	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度 目标 总体	预期目标				实际完成情况			
	通过农田水利设施新建和改造为农业生产提供更好的保障，保障农业用水，满足农作物灌溉需求				按时完成			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措
	产出指 标(50 分)	数量指 标	小型水源工程数量	=9个	9	10	10	
			水利工程维修养护数量	=3910米	3910	10	10	
			渠道硬化长度	≥2050米	2050	10	10	
		质量指 标	项目（工程）验收合格率	≥100百分比	100	5	5	
		时效指 标	项目（工程）完成及时率	≥100百分比	100	5	5	
		成本指 标	水利工程维修补助标准	=500米	500	5	5	
			沟渠硬化补助标准	=310米	310	5	5	
	效益指 标(30 分)	经济效 益指标	生产条件改善带动农业亩均产量增加	≥10斤	10	10	10	
		社会效 益指标	新增和改善灌溉面积	≥500亩	500	10	10	
		生态效 益指标	生态改善程度	≥95%	100	5	5	
		可持续 影响指 标	工程设计使用年限	≥10年	10	5	5	
	满意度 指标 (10分)	满意度 指标	群众满意度	≥98%	100	10	10	
	总分						100	100.00

附件：

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		百神庙镇安全饮水项目(县级专项)						
主管部门		082-舒城县百神庙镇人民政府		实施单位	2001-舒城县百神庙镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	207	207	207	10	100.00%	10.00	
	其中：本年财政拨款	0	0	0	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
体年度 目标总	预期目标			实际完成情况				
	对标准偏低、规模偏小的已建供水工程进行改造、配套、升级、联网，适当新建供水工程，全面提高全县农村居民的饮水质量。			按时完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	新建或改善贫困村饮水设施数量	≥3个	3	10	10	
		质量指标	项目(工程)验收合格率	=100百分比	100	10	10	
			贫困村水质达标率	≥100百分比	100	10	10	
		时效指标	项目(工程)完成及时率	≥100百分比	100	10	10	
	成本指标	安全饮水工程补助标准	207万元	207	5	5		
		加盖钢构大棚	≥2座	2	5	5		
	效益指标(30分)	经济效益指标	受益人口数	≥699人	699	10	10	
		社会效益指标	贫困地区农村集中供水率	≥98百分比	100	10	10	
		可持续影响指标	工程设计使用年限	≥15年	15	10	10	
生态效益指标						0		
满意度指标(10分)	满意度指标	受益贫困人口满意度	≥98百分比	100	10	10		
总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		百神庙镇产业到村项目(县级专项)							
主管部门		082-舒城县百神庙镇人民政府			实施单位	2001-舒城县百神庙镇人民政府			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	79.42	79.42	79.42	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	0	0	0	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	“目标1:采取村集体自建租赁的方式为主,自建自营为辅,发展村集体产业,带动贫困村、贫困户增收。目标2:增加贫困村村集体收入 目标3:带动贫困户稳定脱贫”				按时完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标(50分)	数量指标	村级产业项目	=1个	1	10	10		
			受益贫困户数	≥50户	50	10	10		
		质量指标	项目(工程)验收合格率	≥98%	100	10	10		
			项目(工程)完成及时率	≥98%	100	10	10		
		成本指标	项目总成本	=79.42万元	79.42	10	10		
	效益指标(30分)	经济效益指标	带动增加建档立卡贫困人口收入(总收入)	≥15万元	15	10	10		
		社会效益指标	受益脱贫户人口数	≥150人	150	10	10		
		可持续影响指标	工程设计使用年限	≥15年	15	10	10		
		生态效益指标					0		
	满意度指标(10分)	满意度指标	贫困户满意度	≥98%	100	10	10		
	总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		百神庙镇村级道路项目(中央专项)						
主管部门		082-舒城县百神庙镇人民政府		实施单位	82001-舒城县百神庙镇人民政府			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	20	20	20	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政 拨款	0	0	0	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他	0	0	0	—		
年 目 度 标 总 体	预期目标				实际完成情况			
	完成村级道路建设项目, 较大改善贫困地区交通设施, 方便群众生产运输和生活出行。				按时完成			
绩 效 指 标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标(50 分)	数量指 标	新建公路里程	≥ 400 米	400	10	10	
			受益贫困户数	≥ 6 户	6	10	10	
		质量指 标	项目(工程)验收合格率	$\geq 98\%$	100	10	10	
		时效指 标	项目(工程)完成及时率	$= 100\%$	100	10	10	
		成本指 标	道路补助标准	≥ 500 元/米	500	10	10	
	效益指 标(30 分)	社会效 益指标	受益建档立卡贫困人口数	≥ 21 人	21	10	10	
			贫困地区居民出行平均缩 短时间	≥ 0.5 小时	0.5	10	10	
		可持续 影响指 标	工程设计使用年限	≥ 10 年	10	10	10	
		经济效 益指标					0	
		生态效 益指标					0	
	满意度 指标 (10分)	满意度 指标	群众满意度	$\geq 98\%$	100	10	10	
	总分						100	100.00