

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		舒城县2022年度革命老区项目—棠树乡墩塘路大中修工程						
主管部门		078-舒城县棠树乡人民政府		实施单位	078001-舒城县棠树乡人民政府			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	0	230	230	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	0	230	230	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	本项目实施后, 墩塘村基础设施功能提升, 提高村整体形象, 改善当地农村人居环境, 带动村级产业快速发展, 推进乡村振兴, 践行了以人民为中心的发展思想, 发挥很大的经济效益和社会效益。				项目达到预期目标, 本项目实施后, 墩塘村基础设施功能提升, 提高村整体形象, 改善当地农村人居环境, 带动村级产业快速发展, 推进乡村振兴, 践行了以人民为中心的发展思想, 发挥很大的经济效益和社会效益。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	铺筑沥青混凝土里程	=5620米	5620	10	10	无偏差
			铺筑沥青混凝土宽度	=5米	5	5	5	无偏差
			铺筑沥青混凝土厚度	=5厘米	5	5	5	无偏差
		质量指标	项目(工程)验收合格率	=100%	100	10	10	无偏差
		时效指标	项目(工程)完成及时率	=100%	100	10	10	无偏差
		成本指标	项目补助总成本	≥2300000元	2300000	10	10	无偏差
	效益指标 (30分)	经济效益指标	基础设施改善带动经济发展	明显提高	达成预期指标	10	10	无偏差
		社会效益指标	受益人口数	≥488人	488	10	10	无偏差
		可持续影响指标	工程设计使用年限	≥10年	10	10	10	无偏差
		生态效益指标					0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意度	≥98%	98	10	10	无偏差
	总分						100	100.00

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		乡村治理工作专项业务费							
主管部门		078-舒城县棠树乡人民政府		实施单位	078001-舒城县棠树乡人民政府				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	520	520	218	10	41.92%	4.19	
		其中:本年财政拨款	520	520	218	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>通过在全乡16个村全面推行乡村治理试点工作,力争形成一批特色鲜明、充满活力、治理有效的示范村,村党支部的战斗堡垒作用更加坚定,党在农村的执政基础更加巩固,农村经济发展更加活跃,群众生活更加幸福。</p>			<p>基本完成预算目标,通过在全乡16个村全面推行乡村治理试点工作,力争形成一批特色鲜明、充满活力、治理有效的示范村,村党支部的战斗堡垒作用更加坚定,党在农村的执政基础更加巩固,农村经济发展更加活跃,群众生活更加幸福。</p>					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	人居环境整治16个村	覆盖16个村	达成预期指标	5	5	无偏差	
			平安乡村建设16个村	覆盖16个村	达成预期指标	5	5	无偏差	
			发展壮大村集体经济16个村	覆盖16个村	达成预期指标	5	5	无偏差	
			加强基层组织建设16个村	覆盖16个村	达成预期指标	5	5	无偏差	
		质量指标	乡村治理验收合格率	100%	达成预期指标	10	10	无偏差	
			时效指标	当年完成率	40%	达成预期指标	10	10	无偏差
			成本指标	当年项目资金安排	≤520万元	218	10	8	财政资金困难,预算指标没有下达
	效益指标 (30分)	经济效益指标	村集体经济增长率	90%	达成预期指标	10	10	无偏差	
		社会效益指标	群众受益率	95%以上	达成预期指标	5	5	无偏差	
		生态效益指标	农村乡风文明培育情况	明显好转	达成预期指标	5	5	无偏差	
		可持续影响指标	巩固乡村治理成果	100%保持	达成预期指标	10	10	无偏差	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意度	96%以上	达成预期指标	10	10	无偏差	
总分						100	92.19		

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		棠树乡村级农建项目						
主管部门		078-舒城县棠树乡人民政府		实施单位	078001-舒城县棠树乡人民政府			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	0	200	192.7	10	96.35%	9.64
		其中:本年财政拨款	0	200	192.7	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过农田水利设施新建和改造为农业生产提供更好的保障,保障农业用水,满足农作物灌溉需求。			完成预算目标,通过农田水利设施新建和改造为农业生产提供更好的保障,保障农业用水,满足农作物灌溉需求。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	清淤工程量	≥118亩	118	5	5	无偏差
			渠道硬化长度	≥13000米	13000	5	5	无偏差
			新建桥数量	≥2座	2	10	10	无偏差
		质量指标	项目(工程)验收合格率	100%	达成预期指标	10	10	无偏差
		时效指标	项目(工程)完成及时率	100%	达成预期指标	10	10	无偏差
		成本指标	项目总成本费	≤2000000元	1927020	10	10	无偏差
	效益指标 (30分)	经济效益指标	基础设施条件改善带动经济发展	100%	达成预期指标	10	10	无偏差
		社会效益指标	受益脱贫人口数	≥896人	896	10	10	无偏差
		可持续影响指标	工程设计使用年限	≥8年	8	10	10	无偏差
		生态效益指标					0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	受益贫困人口满意度	≥95%	96	10	10	无偏差
	总分						100	99.64

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		棠树乡安全饮水项目(县级专项)						
主管部门		078-舒城县棠树乡人民政府		实施单位	078001-舒城县棠树乡人民政府			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	0	165	164.32	10	99.59%	9.96
		其中:本年财政拨款	0	165	164.32	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	对标准偏低、规模偏小的已建供水工程进行改造、配套、升级、联网,适当新建供水工程,全面提高全乡农村居民的饮水质量,改善群众生产生活条件。				完成预算目标,对标准偏低、规模偏小的已建供水工程进行改造、配套、升级、联网,适当新建供水工程,全面提高全乡农村居民的饮水质量,改善群众生产生活条件。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	新建或改善饮水设施数量	≥2个	2	15	15	无偏差
		质量指标	项目(工程)验收合格率	=100%	100	15	15	无偏差
		时效指标	项目(工程)完成及时率	=100%	100	10	10	无偏差
		成本指标	安全饮水工程总成本	≤1650000元	1643195	10	10	无偏差
	效益指标 (30分)	社会效益指标	受益人口数	≥154人	154	15	15	无偏差
		可持续影响指标	工程设计使用年限	≥15年	15	15	15	无偏差
		经济效益指标					0	
		生态效益指标					0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	受益脱贫人口满意度	≥98%	98	10	10	无偏差
总分						100	99.96	

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		棠树乡村级道路项目(中央专项)							
主管部门		078-舒城县棠树乡人民政府		实施单位	078001-舒城县棠树乡人民政府				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	0	111.1	111.1	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	0	111.1	111.1	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	改善地区基础设施,方便群众生产运输和生活出行。			完成预算目标,改善了地区基础设施,方便了群众生产运输和生活出行。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	新建公路里程	≥1.61公里	1.61	20	20	无偏差	
		质量指标	项目(工程)验收合格率	=100%	100	10	10	无偏差	
		时效指标	项目(工程)完成及时率	=100%	100	10	10	无偏差	
		成本指标	道路补助总成本	≤1111000元	1111000	10	10	无偏差	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	受益脱贫人口数	≥259人	259	15	15	无偏差	
		可持续影响指标	工程设计使用年限	≥10年	10	15	15	无偏差	
		经济效益指标					0		
		生态效益指标					0		
	满意度指标 (10分)	满意度指标	受益脱贫人口满意度	≥98%	98	10	10	无偏差	
	总分						100	100.00	