

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		干汉河镇中心学校新建综合楼工程						
主管部门		舒城县教育局			实施单位	舒城县干汉河镇中心学校		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	686 万元	686 万元	686 万元	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	686 万元	686 万元	686 万元	—	—	—
		上年结转资金				—	—	—
		其他资金				—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	改善教学办公条件，保证教育优质均衡发展				新建综合楼 1700 平方米，项目支出 686 万元，完成预算目标。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指标	项目数量	1	1	10	10	
			新建综合楼面积	1700 平方	1700 平方	10	10	
		质量指标	项目验收竣工验收	验收通过	验收 通过	10	10	
		时效指标	项目实施期限	2022 年内 实施完成	2022 年内 实施完成	10	10	
		成本指标	项目总成本	686 万元	686 万元	10	10	
	效益 指标	社会效益 指标	项目完成后综合利用率	≥ 95%	97%	15	15	
		可持续影响 指标	项目完工对优质均衡发展的影响	影响明显	影响明显	15	15	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众师生满意度	=100%	100%	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		干汉河镇中心学校运动场改造工程						
主管部门		舒城县教育局			实施单位	舒城县干汉河镇中心学校		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	250 万元	250 万元	250 万元	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	250 万元	250 万元	250 万元	—	—	—
		上年结转资金				—	—	—
		其他资金				—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	改善学生生活场地条件，保证教育优质均衡发展				改造运动场 5500 平方米，项目支出 250 万元，完成预算目标。			
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指标	项目数量	1	1	10	10	
			运动场改造面积	5500 平方	5500 平方	10	10	
		质量指标	项目验收竣工验收	验收通过	验收 通过	10	10	
		时效指标	项目实施期限	2022 年内 实施完成	2022 年内 实施完成	10	10	
		成本指标	项目总成本	250 万元	250 万元	10	10	
	效益 指标	社会效益 指标	项目完成后综合利 用率	≥ 95%	97%	15	15	
		可持续影 响指标	项目完工对优质均 衡发展的影响	影响明显	影响明显	15	15	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	群众师生满意度	=100%	100%	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		干汉河镇中心幼儿园教学楼维修及主干道拓宽工程						
主管部门		舒城县教育局			实施单位	舒城县干汉河镇中心学校		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	88 万元	88 万元	88 万元	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	88 万元	88 万元	88 万元	—	—	—
		上年结转资金				—	—	—
		其他资金				—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	改善学前教育办学条件，保证学前教育发展。				改造教学楼 460 平方米，项目支出 88 万元，完成预算目标。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	数量指标	项目数量	1	1	10	10	
			干汉河镇中心幼儿园教学楼维修及主干道拓宽面积	460 平方	460 平方	10	10	
		质量指标	项目验收竣工验收	验收通过	验收通过	10	10	
		时效指标	项目实施期限	2022 年内 实施完成	2022 年内 实施完成	10	10	
		成本指标	项目总成本	88 万元	88 万元	10	10	
	效益 指标	社会效益指标	项目完成后综合利用率	≥ 95%	97%	15	15	
		可持续影响指标	项目完工对优质均衡发展的影响	影响明显	影响明显	15	15	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众师生满意度	=100%	100%	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		干汉河镇洪宕小学新建综合楼、教学楼及运动场改造工程						
主管部门		舒城县教育局			实施单位	舒城县干汉河镇中心学校		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	305 万元	305 万元	305 万元	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	305 万元	305 万元	305 万元	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	改善教学、学生活动场地条件，保证教育优质均衡发展				新建综合楼 390 平方，改造教学楼运动场 1610 平方米，项目支出 305 万元，完成预算目标。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得 分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	数量指标	项目数量	1	1	10	10	
			干汉河镇洪宕小学新建综合楼、教学楼及运动场改造工程面积	2000 平方	2000 平方	10	10	
		质量指标	项目验收竣工验收	验收通过	验收通过	10	10	
		时效指标	项目实施期限	2022 年内实施完成	2022 年内实施完成	10	10	
		成本指标	项目总成本	305 万元	305 万元	10	10	
	效益 指标	社会效益指标	项目完成后综合利用率	≥ 95%	97%	15	15	
		可持续影响指标	项目完工对优质均衡发展的影响	影响明显	影响明显	15	15	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	群众师生满意度	=100%	100%	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		干汉河镇中心学校学生生活场地维修工程						
主管部门		舒城县教育局			实施单位	舒城县干汉河镇中心学校		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	46 万元	46 万元	46 万元	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	46 万元	46 万元	46 万元	—	—	—
		上年结转资金				—	—	—
		其他资金				—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	改善学生生活场地条件，保证教育优质均衡发展				改造运动场 1800 平方米，项目支出 46 万元，完成预算目标。			
绩效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	数量指标	项目数量	1	1	10	10	
			干汉河镇中心学校学生生活场地维修工程面积	1800 平方	1800 平方	10	10	
		质量指标	项目验收竣工验收	验收通过	验收通过	10	10	
		时效指标	项目实施期限	2022 年内实施完成	2022 年内实施完成	10	10	
		成本指标	项目总成本	46 万元	46 万元	10	10	
	效益 指标	社会效益指标	项目完成后综合利用率	≥ 95%	97%	15	15	
		可持续影响指标	项目完工对优质均衡发展的影响	影响明显	影响明显	15	15	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众师生满意度	=100%	100%	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		干汊河镇中心小学新建综合楼工程						
主管部门		舒城县教育局			实施单位	舒城县干汊河镇中心学校		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	600 万元	600 万元	600 万元	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	600 万元	600 万元	600 万元	—	—	—
		上年结转资金				—	—	—
		其他资金				—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	改善教学办公条件，保证教育优质均衡发展				新建综合楼 1700 平方米，项目支出 600 万元，完成预算目标。			
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	数量指标	项目数量	1	1	10	10	
			新建综合楼面积	1700 平方	1700 平方	10	10	
		质量指标	项目验收竣工验收	验收通过	验收通过	10	10	
		时效指标	项目实施期限	2022 年内实施完成	2022 年内实施完成	10	10	
		成本指标	项目总成本	600 万元	600 万元	10	10	
	效益 指标	社会效益指标	项目完成后综合利用率	≥ 95%	97%	15	15	
		可持续影响指标	项目完工对优质均衡发展的影响	影响明显	影响明显	15	15	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众师生满意度	=100%	100%	10	10	
	总分					100	100	