

## 舒城县棠树乡2023年度项目支出绩效自评清单

序号	项目名称	备注
1	乡村治理工作专项业务费	
2	棠树乡西塘村油坊组农渠硬化项目	
3	棠树乡寒塘村江庄提水站项目	
4	棠树乡黄岗村西塘拐机耕桥及渠道硬化项目	
5	棠树乡存量资金重新安排项目	
6	棠树乡农村饮水保障工程(西塘水厂扩建)	
7	棠树乡黄岗村黄岗水泥路拓宽项目	
8	工业用地土地出让金	
9	棠树乡洪院村大屋等组塘口清淤硬化项目	
10	棠树乡寒塘村钢构厂房项目	
11	棠树乡路西村五斗榜路硬化项目	
12	棠树乡帮扶村级经费	
13	棠树乡刘院村沙岗、刘院支渠硬化项目	
14	棠树乡烽西村谈庄土庙塘等4口塘清淤扩挖项目	
15	棠树乡墩塘村小南塘等四口塘清淤扩挖项目	
16	棠树乡邱岗村余庄路亮化工程(2023年第二批)	
17	棠树乡2023年车购税收入补助地方“以奖代补”资金(第七批)	
18	棠树乡2023年迟熟水稻穗期病虫害防治补助	
19	棠树乡2023年下半年中心组长补助	
20	棠树乡正常运转缺口资金	
21	2023年车辆购置税收入补助地方“以奖代补”资金(第一批)	
22	棠树乡2023年农村公益事业财政奖补项目	
23	棠树乡预拨9-12月份特困供养(集中供养)资金	
24	棠树乡乡镇存量资金安排运转经费	
25	棠树乡公路升级改造建设项目	

附件：

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		乡村治理工作专项业务费						
主管部门		078-舒城县棠树乡人民政府		实施单位	078001-舒城县棠树乡人民政府			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	280.00	280.00	280.00	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	280.00	280.00	280.00	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过在全乡16个村全面推行乡村治理试点工作，力争形成一批特色鲜明、充满活力、治理有效的示范村，村党支部的战斗堡垒作用更加坚定，党在农村的执政基础更加巩固，农村经济发展更加活跃，群众生活更加幸福。				完成预算目标，通过在全乡16个村全面推行乡村治理试点工作，力争形成一批特色鲜明、充满活力、治理有效的示范村，村党支部的战斗堡垒作用更加坚定，党在农村的执政基础更加巩固，农村经济发展更加活跃，群众生活更加幸福。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	加强基层组织建设16个村	覆盖16个村	达成预期指标	5	5	无偏差
			发展壮大村集体经济16个村	覆盖16个村	达成预期指标	5	5	无偏差
			人居环境整治16个村	覆盖16个村	达成预期指标	5	5	无偏差
			平安乡村建设16个村	覆盖16个村	达成预期指标	5	5	无偏差
		质量指标	乡村治理验收合格率	100%	达成预期指标	10	10	无偏差
		时效指标	当年完成率	40%	达成预期指标	10	10	无偏差
		成本指标	当年项目资金安排	≤280万元	280万元	10	10	无偏差
	效益指标	经济效益指标	村集体经济增长率	90%	达成预期指标	10	10	无偏差
		社会效益指标	群众受益率	95%以上	达成预期指标	5	5	无偏差
		生态效益指标	农村乡风文明培育情况	明显好转	达成预期指标	5	5	无偏差
		可持续影响指标	巩固乡村治理成果	100%保持	达成预期指标	10	10	无偏差
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	96以上	达成预期指标	10	10	无偏差
总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		棠树乡西塘村油坊组农渠硬化项目						
主管部门		078-舒城县棠树乡人民政府		实施单位	078001-舒城县棠树乡人民政府			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	30.00	28.66	28.66	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	30.00	28.66	28.66	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过农田水利设施新建和改造为农业生产提供更好的保障,保障农业用水,满足农作物灌溉需求。			完成预算目标,通过农田水利设施新建和改造为农业生产提供更好的保障,保障农业用水,满足农作物灌溉需求。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	渠道硬化长度	=980米	980米	15	15	无偏差
		质量指标	项目(工程)验收合格率	=100%	100%	15	15	无偏差
		时效指标	项目(工程)完成及时率	=100%	100%	10	10	无偏差
		成本指标	项目总成本	=30万元	28.66万元	10	10	工程审计价28.66万元,项目资金结余收回
	效益指标	经济效益指标	生产条件改善带动农业亩均产量增加	明显增加	达成预期指标	10	10	无偏差
		社会效益指标	脱贫户受益情况	明显受益	达成预期指标	5	5	无偏差
		生态效益指标	改善农业生产、保障农业用水	程度较高	达成预期指标	5	5	无偏差
		可持续影响指标	工程设计使用年限	≥10年	10年	10	10	无偏差
	满意度指标	满意度指标	受益脱贫人口满意度	≥98%	98%	10	10	无偏差
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>100.00</b>	

附件：

### 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		棠树乡寒塘村江庄提水站项目						
主管部门		078-舒城县棠树乡人民政府		实施单位	078001-舒城县棠树乡人民政府			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：		30.00	27.58	27.58	10	100.00%	10.00
	其中：本年财政拨款		30.00	27.58	27.58	—		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—		
其他资金		0.00	0.00	0.00	—			
度总体目	预期目标				实际完成情况			
	通过农田水利设施新建和改造为农业生产提供更好的保障，保障农业用水，满足农作物灌溉需求。				完成预算目标，通过农田水利设施新建和改造为农业生产提供更好的保障，保障了农业用水，满足了农作物灌溉需求。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	水利工程维修养护	新建提水站及配套	达成预期指标	15	15	无偏差
		质量指标	项目（工程）验收合格率	=100%	100%	15	15	无偏差
		时效指标	项目（工程）完成及时率	=100%	100%	10	10	无偏差
		成本指标	项目总成本	=30万元	27.58万元	10	10	项目审计价27.58万元，项目资金结余收回
	效益指标	经济效益指标	生产条件改善带动农业亩均产量增加	明显增加	达成预期指标	10	10	无偏差
		社会效益指标	脱贫户受益情况	明显受益	达成预期指标	5	5	无偏差
		生态效益指标	改善农业生产、保障农业用水	程度较高	达成预期指标	5	5	无偏差
		可持续影响指标	工程设计使用年限	≥10年	10年	10	10	无偏差
	满意度指标	满意度指标	受益脱贫人口满意度	≥98%	98%	10	10	无偏差
	<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>100.00</b>

附件：

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		棠树乡黄岗村西塘拐机耕桥及渠道硬化项目						
主管部门		078-舒城县棠树乡人民政府		实施单位	078001-舒城县棠树乡人民政府			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	30.00	29.43	29.43	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	30.00	29.43	29.43	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目	预期目标			实际完成情况				
	通过农田水利设施新建和改造为农业生产提供更好的保障，保障农业用水，满足农作物灌溉需求。			完成预算目标，通过农田水利设施新建和改造为农业生产提供更好的保障，保障了农业用水，满足了农作物灌溉需求。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	新建机耕桥	=1座	1座	10	10	无偏差
			渠道硬化长度	≥400米	400米	10	10	无偏差
		质量指标	项目（工程）验收合格率	=100%	100%	10	10	无偏差
		时效指标	项目（工程）完成及时率	=100%	100%	10	10	无偏差
		成本指标	项目总成本	=30万元	29.42万元	10	10	项目审计价29.42万元，项目资金结余收回
	效益指标	经济效益指标	生产条件改善带动农业亩均产量增加	明显增加	达成预期指标	10	10	无偏差
		社会效益指标	脱贫户受益情况	明显受益	达成预期指标	5	5	无偏差
		生态效益指标	改善农业生产、保障农业用水	程度较高	达成预期指标	5	5	无偏差
		可持续影响指标	工程设计使用年限	≥10年	10年	10	10	无偏差
	满意度指标	满意度指标	受益脱贫人口满意度	≥98%	98%	10	10	无偏差
总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		棠树乡存量资金重新安排项目						
主管部门		099-非部门预算单位		实施单位	078001-舒城县棠树乡人民政府			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	200.00	200.00	200.00	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	200.00	200.00	200.00	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	加强乡镇管理能力，保证机关运转。			完成预算目标，加强了乡镇管理能力，保证了机关运转。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	管理人员数量	≤80人	80人	15	15	无偏差
		质量指标	经费支出合规性	合规	达成预期指标	15	15	无偏差
		时效指标	经费支出时效性	及时高效	达成预期指标	10	10	无偏差
		成本指标	项目总成本	≤2000000元	2000000元	10	10	无偏差
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	提高办事效率，有效缩减群众等待时间	成效明显	达成预期指标	15	15	无偏差
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	持续提升为民服务水平	持续影响	达成预期指标	15	15	无偏差
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	96%	10	10	无偏差
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>100.00</b>	

附件：

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		棠树乡农村饮水保障工程(西塘水厂扩建)						
主管部门		078-舒城县棠树乡人民政府		实施单位	078001-舒城县棠树乡人民政府			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	260.00	241.23	241.23	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	260.00	241.23	241.23	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	改善困难地区基础设施，兴修水利设施，方便群众生产生活用水			完成预算目标，改善了困难地区基础设施，兴修水利设施，方便了群众生产生活用水				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	新建一座普通快滤池	≥1个	1个	10	10	无偏差
			新修清水池一座	≥1个	1个	5	5	无偏差
			新修反应沉淀池一座	≥1个	1个	5	5	无偏差
		质量指标	项目(工程)验收合格	=100%	100%	5	5	无偏差
			贫困村水质达标率	=100%	100%	5	5	无偏差
	时效指标	项目(工程)完成及时率	=100%	100%	10	10	无偏差	
	成本指标	工程补助标准	按项目建设和验收决算进行补助	达成预期指标	10	10	无偏差	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	受益脱贫人口数	≥1417人	1417人	10	10	无偏差
			农村集中供水率	=100%	100%	10	10	无偏差
		生态效益指标					0	
	可持续影响指标	工程设计使用年限	≥15年	15年	10	10	无偏差	
满意度指标	满意度指标	受益人口满意度	≥98%	98%	10	10	无偏差	
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>100.00</b>	

附件：

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		棠树乡黄岗村黄岗水泥路拓宽项目						
主管部门		078-舒城县棠树乡人民政府		实施单位	078001-舒城县棠树乡人民政府			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	80.00	80.00	80.00	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	80.00	80.00	80.00	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成村级道路建设项目,较大改善脱贫地区基础设施,方便脱贫群众生产运输和生活出行			完成预算目标,完成村级道路建设项目,较大改善了脱贫地区基础设施,方便了脱贫群众生产运输和生活出行				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指 标	数量指 标	改建公路里程	≥1.36公里	1.36公里	15	15	无偏差
		质量指 标	项目(工程)验收合格率	=100%	100%	15	15	无偏差
		时效指 标	项目(工程)完成及时率	=100%	100%	10	10	无偏差
		成本指 标	道路补助标准	按项目建设内容和验收决算进行补助	达成预期指标	10	10	无偏差
	效益指 标	经济效 益指标					0	
		社会效 益指标	地区居民出行平均缩短时间	≥0.2小时	0.2小时	10	10	无偏差
			受益人口数	≥26人	26人	10	10	无偏差
		生态效 益指标					0	
	可持续 影响指 标	工程设计使用年限	≥10年	10年	10	10	无偏差	
	满意度 指标	满意度 指标	受益人口满意度	≥98%	98%	10	10	无偏差
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>100.00</b>	

附件：

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		工业用地土地出让金						
主管部门		078-舒城县棠树乡人民政府		实施单位	078001-舒城县棠树乡人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	440.39	440.39	440.39	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—		
		上年结转资金	440.39	440.39	440.39	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完善相关配套及基础设施建设，改善农村环境，农村经济发展更加活跃，群众生活更加幸福。			完成预算目标，完善了相关配套及基础设施建设，改善了农村环境，农村经济发展更加活跃，群众生活更加幸福。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	农村基础设施建设	明显改善	达成预期指标	15	15	无偏差
		质量指标	经费支出合规性	合规	达成预期指标	15	15	无偏差
		时效指标	经费支出时效性	及时高效	达成预期指标	10	10	无偏差
		成本指标	项目总成本	≤4403880元	4403880元	10	10	无偏差
	效益指标	经济效益指标	经济增长率	≥95%	96%	10	10	无偏差
		社会效益指标	群众受益率	≥95%	96%	5	5	无偏差
		生态效益指标	农村环境变化情况	明显改善	达成预期指标	5	5	无偏差
		可持续影响指标	群众积极性提高	明显提高	达成预期指标	10	10	无偏差
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥96%	97%	10	10	无偏差
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>100.00</b>		

附件：

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		棠树乡洪院村大屋等组塘口清淤硬化项目						
主管部门		078-舒城县棠树乡人民政府			实施单位	078001-舒城县棠树乡人民政府		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	26.00	25.97	25.97	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	26.00	25.97	25.97	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过农田水利设施新建和改造为农业生产提供更好的保障，保障农业用水，满足农作物灌溉需求。				完成预算目标，通过农田水利设施新建和改造为农业生产提供更好的保障，保障了农业用水，满足了农作物灌溉需求。			
绩效 指标	一级指 标	二级指 标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指 标	数量指 标	清淤扩挖工程量	=4口塘	4口塘	15	15	无偏差
		质量指 标	项目（工程）验收合格率	=100%	100%	15	15	无偏差
		时效指 标	项目（工程）完成及时率	=100%	100%	10	10	无偏差
		成本指 标	项目总成本	=26万元	25.97万元	10	10	项目审计价25.97万 元，项目资金结余 收回
	效益指 标	经济效 益指标	生产条件改善带动农业亩均产量增加	明显增加	达成预期指 标	10	10	无偏差
		社会效 益指标	脱贫户受益情况	明显受益	达成预期指 标	5	5	无偏差
		生态效 益指标	改善农业生产、保障农业用水	程度较高	达成预期指 标	5	5	无偏差
		可持续 影响指 标	工程设计使用年限	≥10年	10年	10	10	无偏差
	满意度 指标	满意度 指标	受益脱贫人口满意度	≥98%	98%	10	10	无偏差
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>100.00</b>	

附件：

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		棠树乡寒塘村钢构厂房项目						
主管部门		078-舒城县棠树乡人民政府		实施单位	078001-舒城县棠树乡人民政府			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	50.00	50.00	50.00	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	50.00	50.00	50.00	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：采取自建租赁的方式发展村集体产业，增加村级集体收入。目标2：带动脱贫人口增收。			完成预算目标，采取自建租赁的方式发展村集体产业，增加了村级集体收入。带动了脱贫人口增收。				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指 标	数量指标	村级产业项目	新建1500m <sup>2</sup> 钢 构厂房1个	达成预期指标	10	10	无偏差
			带动受益村数量	≥1个	1个	5	5	无偏差
			带动村民就业人数	≥5人	5人	5	5	无偏差
		质量指标	项目（工程）验收合格率	=100%	100%	10	10	无偏差
		时效指标	项目（工程）完成及时率	=100%	100%	10	10	无偏差
	成本指标	项目总成本	≥500000元	500000元	10	10	无偏差	
	效益指 标	经济效益 指标	村集体经济年收入	≥2.5万元	2.5万元	5	5	无偏差
			带动村民就业增收	≥5万元/年	5万元/年	5	5	无偏差
		社会效益 指标	受益人口数	≥5人	5人	10	10	无偏差
		生态效益 指标					0	
	可持续影 响指标	工程设计使用年限	≥10年	10年	10	10	无偏差	
	满意度 指标	满意度指 标	受益人口满意度	≥98%	98%	10	10	无偏差
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>100.00</b>	

附件：

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		棠树乡路西村五斗榜路硬化项目						
主管部门		078-舒城县棠树乡人民政府			实施单位	078001-舒城县棠树乡人民政府		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	27.80	27.68	27.68	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	27.80	27.68	27.68	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成村级道路建设项目，较大改善脱贫地区基础设施，方便脱贫群众生产运输和生活出行				完成预算目标，完成了村级道路建设项目，较大改善了脱贫地区基础设施，方便了脱贫群众生产运输和生活出行			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指 标	数量指 标	改建公路里程	≥442米	442米	15	15	无偏差
		质量指 标	项目（工程）验收合格率	=100%	100%	15	15	无偏差
		时效指 标	项目（工程）完成及时率	=100%	100%	10	10	无偏差
		成本指 标	道路补助标准	按项目建设内容和验收决算进行补助	达成预期指 标	10	10	无偏差
	效益指 标	经济效 益指标					0	
		社会效 益指标	地区居民出行平均缩短时间	≥0.2小时	0.2小时	10	10	无偏差
			受益人口数	≥42人	42人	10	10	无偏差
		生态效 益指标					0	
	可持续 影响指 标	工程设计使用年限	≥10年	10年	10	10	无偏差	
满意度 指标	满意度 指标	受益人口满意度	≥98%	98%	10	10	无偏差	
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>100.00</b>	

附件：

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		棠树乡帮扶村级经费							
主管部门		078-舒城县棠树乡人民政府			实施单位	078001-舒城县棠树乡人民政府			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	20.00	20.00	20.00	20.00	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	20.00	20.00	20.00	20.00	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	保证各村正常运转，完善基础设施建设				完成预算目标，保证了各村正常运转，完善了基础设施建设				
绩效 指标	一级指 标	二级指 标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施	
	产出指 标	数量指 标	帮扶村级数量	=10个	10个	15	15	无偏差	
		质量指 标	各村工作完成率	=100%	100%	15	15	无偏差	
		时效指 标	资金及时到位率	及时高效	达成预期指标	10	10	无偏差	
		成本指 标	项目总成本	≤200000元	200000元	10	10	无偏差	
	效益指 标	经济效 益指标	村级运转情况	得到明显改善	达成预期指标	10	10	无偏差	
		社会效 益指标	村干部工作的积极性和主动性	明显提高	达成预期指标	5	5	无偏差	
		生态效 益指标	服务群众和办事效率情况	明显加强	达成预期指标	5	5	无偏差	
		可持续 影响指 标	党在农村的凝聚力和战斗力情况	明显加强	达成预期指标	10	10	无偏差	
	满意度 指标	满意度 指标	群众满意度	≥96%	96%	10	10	无偏差	
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>100.00</b>		

附件：

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		棠树乡刘院村沙岗、刘院支渠硬化项目							
主管部门		078-舒城县棠树乡人民政府		实施单位	078001-舒城县棠树乡人民政府				
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	45.00	44.96	44.96	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	45.00	44.96	44.96	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	通过农田水利设施新建和改造为农业生产提供更好的保障，保障农业用水，满足农作物灌溉需求。			完成预算目标，通过农田水利设施新建和改造为农业生产提供更好的保障，保障了农业用水，满足了农作物灌溉需求。					
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施	
	产出指 标	数量指 标	渠道硬化长度	≥1230米	1230米	10	10	无偏差	
			清淤扩挖工程量	≥3亩	3亩	10	10	无偏差	
		质量指 标	项目（工程）验收合格率	=100%	100%	10	10	无偏差	
			时效指 标	项目（工程）完成及时率	=100%	100%	10	10	无偏差
	效益指 标	成本指 标	项目总成本	=45万元	44.96万元	10	10	项目审计价44.96 万元，项目资金 结余收回	
			经济效益 指标	生产条件改善带动农业亩均产量增加	明显增加	达成预期指标	10	10	无偏差
			社会效益 指标	脱贫户受益情况	明显受益	达成预期指标	5	5	无偏差
			生态效益 指标	改善农业生产、保障农业用水	程度较高	达成预期指标	5	5	无偏差
	满意度 指标	可持续 影响指 标	工程设计使用年限	≥10年	10年	10	10	无偏差	
			满意度 指标	受益脱贫人口满意度	≥98%	98%	10	10	无偏差
	<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>100.00</b>	

附件：

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		棠树乡烽西村谈庄土庙塘等4口塘清淤扩挖项目						
主管部门		078-舒城县棠树乡人民政府		实施单位	078001-舒城县棠树乡人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	36.00	35.57	35.57	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	36.00	35.57	35.57	-			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过农田水利设施新建和改造为农业生产提供更好的保障,保障农业用水,满足农作物灌溉需求。			完成预算目标,通过农田水利设施新建和改造为农业生产提供更好的保障,保障了农业用水,满足了农作物灌溉需求。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	清淤扩挖并加固	=4口塘	4口塘	15	15	无偏差
		质量指标	项目(工程)验收合格率	=100%	100%	15	15	无偏差
		时效指标	项目(工程)完成及时率	=100%	100%	10	10	无偏差
		成本指标	项目总成本	=36万元	35.56万元	10	10	项目审计价35.56万元,项目资金结余收回
	效益指标	经济效益指标	生产条件改善带动农业亩均产量增加	明显增加	达成预期指标	10	10	无偏差
		社会效益指标	脱贫户受益情况	明显受益	达成预期指标	5	5	无偏差
		生态效益指标	改善农业生产、保障农业用水	程度较高	达成预期指标	5	5	无偏差
		可持续影响指标	工程设计使用年限	≥10年	10年	10	10	无偏差
	满意度指标	满意度指标	受益脱贫人口满意度	≥98%	98%	10	10	无偏差
	<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>100.00</b>	

附件：

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		棠树乡墩塘村小南塘等四口塘清淤扩挖项目						
主管部门		078-舒城县棠树乡人民政府		实施单位	078001-舒城县棠树乡人民政府			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	33.00	32.67	32.67	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	33.00	32.67	32.67	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过农田水利设施新建和改造为农业生产提供更好的保障，保障农业用水，满足农作物灌溉需求。			完成预算目标，通过农田水利设施新建和改造为农业生产提供更好的保障，保障了农业用水，满足了农作物灌溉需求。				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指 标	数量指 标	清淤扩挖工程量	=4口塘	4口塘	15	15	无偏差
		质量指 标	项目（工程）验收合格率	=100%	100%	15	15	无偏差
		时效指 标	项目（工程）完成及时率	=100%	100%	10	10	无偏差
		成本指 标	项目总成本	=33万元	32.66万元	10	10	项目审计价32.66万元，项目资金结余收回
	效益指 标	经济效 益指标	生产条件改善带动农业亩均产量增加	明显增加	达成预期指标	10	10	无偏差
		社会效 益指标	脱贫户受益情况	明显受益	达成预期指标	5	5	无偏差
		生态效 益指标	改善农业生产、保障农业用水	程度较高	达成预期指标	5	5	无偏差
		可持续 影响指 标	工程设计使用年限	≥10年	10年	10	10	无偏差
	满意度 指标	满意度 指标	受益脱贫人口满意度	≥98%	98%	10	10	无偏差
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>100.00</b>	

附件：

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		棠树乡邱岗村余庄路亮化工程(2023年第二批)						
主管部门		078-舒城县棠树乡人民政府		实施单位	078001-舒城县棠树乡人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	24.00	24.00	23.45	10	97.71%	9.77	
	其中:本年财政拨款	24.00	24.00	23.45	—			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	改善村级基础设施,方便群众的出行,保障群众的安全。			完成预算目标,改善了村级基础设施,方便了群众的出行,保障了群众的安全。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	新建路灯	≥78盏	78盏	15	15	无偏差
		质量指标	项目(工程)验收合格率	=100%	100%	15	15	无偏差
		时效指标	项目(工程)完成及时率	=100%	100%	10	10	无偏差
		成本指标	项目总成本	≤240000元	234502元	10	10	无偏差
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	受益人口数	≥3000人	3000人	15	15	无偏差
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	工程设计使用年限	≥10年	10年	15	15	无偏差
	满意度指标	满意度指标	受益人口满意度	≥98%	98%	10	10	无偏差
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>99.77</b>	

附件：

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		棠树乡2023年车购税收入补助地方“以奖代补”资金(第七批)						
主管部门		078-舒城县棠树乡人民政府		实施单位	078001-舒城县棠树乡人民政府			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	57.30	57.30	57.30	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	57.30	57.30	57.30	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	村级道路建设项目，方便群众生产运输和生活出行。				完成预算目标，完成村级道路建设项目，方便了群众生产运输和生活出行。			
绩效 指标	一级指 标	二级指 标	三级指 标	年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指 标	数量指 标	联网路建设公里数	≥6.053公里	6.053公里	10	10	无偏差
			联网路个数	≥15个	15个	10	10	无偏差
		质量指 标	项目（工程）验收合格率	=100%	100%	10	10	无偏差
			项目（工程）完成及时率	=100%	100%	10	10	无偏差
	成本指 标	项目总成本	≤573000元	573000元	10	10	无偏差	
	效益指 标	经济效 益指标					0	
		社会效 益指标	受益人口数	≥1000人	1000人	15	15	无偏差
		生态效 益指标					0	
		可持续 影响指 标	工程设计使用年限	≥10年	10年	15	15	无偏差
满意度 指标	满意度 指标	受益人口满意度	≥98%	98%	10	10	无偏差	
总分						100	100.00	

附件：

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		棠树乡2023年迟熟水稻穗期病虫害防治补助						
主管部门		078-舒城县棠树乡人民政府		实施单位	078001-舒城县棠树乡人民政府			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	3.18	3.18	3.18	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	3.18	3.18	3.18	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	维护生态稳定，促进生态平衡。				完成预算目标，维护了生态稳定，促进了生态平衡。			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指 标	数量指 标	迟熟水稻种植面积	=18299.55亩	18299.55亩	15	15	无偏差
		质量指 标	经费支出合规性	合规	达成预期指标	15	15	无偏差
		时效指 标	经费支出时效性	及时发放	达成预期指标	10	10	无偏差
		成本指 标	项目成本	≤31817元	31817元	10	10	无偏差
	效益指 标	经济效 益指标	提高经济作物成活率	成效明显	达成预期指标	10	10	无偏差
		社会效 益指标	预防病虫害风险，保障水稻生长	成效明显	达成预期指标	5	5	无偏差
		生态效 益指标	维护生态稳定，促进生态平衡	成效明显	达成预期指标	5	5	无偏差
		可持续 影响指 标	持续提升政府公信力	持续影响	达成预期指标	10	10	无偏差
	满意度 指标	满意度 指标	群众满意度	≥98%	98%	10	10	无偏差
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>100.00</b>	

附件：

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		棠树乡2023年下半年中心组长补助						
主管部门		078-舒城县棠树乡人民政府		实施单位	078001-舒城县棠树乡人民政府			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	8.01	8.01	8.01	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	8.01	8.01	8.01	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	村民组长队伍是农村基层干部队伍的重要组成部分，建立一支素质优良、作用明显的村民组长队伍，对于推动农村经济社会发展，维护社会稳定，促进社会和谐，实施乡村振兴战略具有重要的意义。			完成预算目标，村民组长队伍是农村基层干部队伍的重要组成部分，建立一支素质优良、作用明显的村民组长队伍，对于推动农村经济社会发展，维护社会稳定，促进社会和谐，实施乡村振兴战略具有重要的意义。				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指 标	数量指 标	中心组长人数	=267人	267人	15	15	无偏差
		质量指 标	经费支出合规性	合规	达成预期指标	15	15	无偏差
		时效指 标	经费支出时效性	及时发放	达成预期指标	10	10	无偏差
		成本指 标	项目成本	=80100元	80100元	10	10	无偏差
	效益指 标	经济效 益指标	促进村集体经济	明显提升	达成预期指标	10	10	无偏差
		社会效 益指标	人居环境改善	明显改善	达成预期指标	10	10	无偏差
		生态效 益指标					0	
		可持续 影响指 标	党在农村的凝聚力和战斗力情况	持续影响	达成预期指标	10	10	无偏差
	满意度 指标	满意度 指标	群众满意度	≥96%	96%	10	10	无偏差
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>100.00</b>	

附件：

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		棠树乡正常运转缺口资金						
主管部门		099-非部门预算单位			实施单位	078001-舒城县棠树乡人民政府		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	200.00	200.00	197.43	10	98.71%	9.87
		其中:本年财政拨款	200.00	200.00	197.43	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	棠树乡运转资金				完成预算目标,补充了干部工资、社保、公积金缺口,保障了正常运转。			
绩效 指标	一级指 标	二级指 标	三级指 标	年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原 因分 析及 改进 措施
	产出指 标	数量指 标	管理人员数量	≥102人	102人	15	15	无偏差
		质量指 标	经费支出合规性	合规	达成预期指标	15	15	无偏差
		时效指 标	经费支出时效性	及时高效	达成预期指标	10	10	无偏差
		成本指 标	项目总成本	≤200万元	197.42万元	10	10	无偏差
	效益指 标	经济效 益指 标					0	
		社会效 益指 标	提高办事效率,有效缩减群众等待时间	成效明显	达成预期指标	15	15	无偏差
		生态效 益指 标					0	
		可持续 影响指 标	持续提升为民服务水平	持续影响	达成预期指标	15	15	无偏差
	满意度 指标	满意度 指标	群众满意度	≥96%	96%	10	10	无偏差
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>99.87</b>	

附件：

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		2023年车辆购置税收入补助地方“以奖代补”资金(第一批)						
主管部门		078-舒城县棠树乡人民政府		实施单位	078001-舒城县棠树乡人民政府			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	122.00	122.00	122.00	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	122.00	122.00	122.00	-		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	村级道路建设项目,方便群众生产运输和生活出行。				完成预算目标,完成村级道路建设项目,方便了群众生产运输和生活出行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	村道安全防护建设公里数	≥2.806公里	2.806公里	10	10	无偏差
			联网路建设公里数	≥6.053公里	6.053公里	10	10	无偏差
		质量指标	项目(工程)验收合格率	=100%	100%	10	10	无偏差
		时效指标	项目(工程)完成及时率	=100%	100%	10	10	无偏差
		成本指标	项目总成本	≤122万元	122万元	10	10	无偏差
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	受益人口数	≥2000人	2000人	15	15	无偏差
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	工程设计使用年限	≥10年	10年	15	15	无偏差
满意度指标	满意度指标	受益人口满意度	≥98%	98%	10	10	无偏差	
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>100.00</b>	

附件：

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		棠树乡2023年农村公益事业财政奖补项目							
主管部门		078-舒城县棠树乡人民政府			实施单位	078001-舒城县棠树乡人民政府			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算 数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	45.00	43.73	43.73	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	45.00	43.73	43.73	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—				
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	建设农村公益事业财政奖补项目，提升乡村基础设施建设水平，改善乡村人居环境				完成预算目标，建设农村公益事业财政奖补项目，提升了乡村基础设施建设水平，改善了乡村人居环境				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标		年度指标 值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指 标	数量指 标	硬化道路		≥438米	438米	10	10	无偏差
			塘口清淤		≥4口塘	4口塘	10	10	无偏差
		质量指 标	项目（工程）验收合格率		=100%	100%	10	10	无偏差
			项目（工程）完成及时率		=100%	100%	10	10	无偏差
	效益指 标	成本指 标	项目总成本		≤45万元	43.72万元	10	10	无偏差
		经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	受益人口数		≥600人	600人	10	10	无偏差
		生态效 益指标	农村人居环境		有效改善	达成预期指 标	10	10	无偏差
	可持续 影响指 标	工程设计使用年限		≥10年	10年	10	10	无偏差	
	满意度 指标	满意度 指标	受益人口满意度		≥96%	96%	10	10	无偏差
	<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>100.00</b>	

附件：

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		棠树乡预拨9-12月份特困供养(集中供养)资金						
主管部门		078-舒城县棠树乡人民政府		实施单位		078001-舒城县棠树乡人民政府		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	14.58	9.54	9.54	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	14.58	9.54	9.54	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	预拨9-12月份特困供养(集中供养)资金145768元				完成预算目标,保障了特困供养人员基本生活、委托照料服务等工作,实行托底供养制度,帮助特困人员。			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指 标	数量指 标	发放人数	=38人	38人	15	15	无偏差
		质量指 标	经费支出合规性	合规	达成预期指标	15	15	无偏差
		时效指 标	经费支出时效性	及时发放	达成预期指标	10	10	无偏差
		成本指 标	项目成本	=145768.00元	95388.48元	10	10	预算调整后金额 95388.48元
	效益指 标	经济效 益指标					0	
		社会效 益指标	提高农村特困供养人员生活水平	成效明显	达成预期指标	15	15	无偏差
		生态效 益指标					0	
		可持续 影响指 标	持续提升政府公信力	持续影响	达成预期指标	15	15	无偏差
	满意度 指标	满意度 指标	农村特困供养人员满意度	≥95%	95%	10	10	无偏差
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>100.00</b>	

附件：

### 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		棠树个乡镇存量资金安排运转经费						
主管部门		099-非部门预算单位			实施单位	078001-舒城县棠树乡人民政府		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	100.00	100.00	100.00	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	100.00	100.00	100.00	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	加强乡镇综合管理能力，保证机关运转。				完成预算目标，加强了乡镇综合管理能力，保证了机关运转。			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指 标	数量指标	管理人员数量	≤80人	80人	15	15	无偏差
		质量指标	经费支出合规性	合规	达成预期指 标	15	15	无偏差
		时效指标	经费支出时效性	及时高效	达成预期指 标	10	10	无偏差
		成本指标	项目总成本	≤1000000元	1000000元	10	10	无偏差
	效益指 标	经济效益 指标					0	
		社会效益 指标	提高办事效率，有效缩减群众等待 时间	成效明显	达成预期指 标	15	15	无偏差
		生态效益 指标					0	
		可持续影 响指标	持续提升为民服务水平	持续影响	达成预期指 标	15	15	无偏差
	满意度 指标	满意度指 标	群众满意度	≥95%	96%	10	10	无偏差
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>100.00</b>	

附件：

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		棠树乡公路升级改造建设项目						
主管部门		078-舒城县棠树乡人民政府		实施单位	078001-舒城县棠树乡人民政府			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	370.00	370.00	370.00	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	370.00	370.00	370.00	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	改善地区基础设施，方便群众生产运输和生活出行。				完成预算目标，改善了地区基础设施，方便了群众生产运输和生活出行。			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指 标	数量指 标	改建公路里程	≥1.5公里	1.5公里	15	15	无偏差
		质量指 标	项目（工程）验收合格率	=100%	100%	15	15	无偏差
		时效指 标	项目（工程）完成及时率	=100%	100%	10	10	无偏差
		成本指 标	道路补助总成本	≤3700000元	3700000元	10	10	无偏差
	效益指 标	经济效 益指标					0	
		社会效 益指标	受益人口数	≥259人	259人	15	15	无偏差
		生态效 益指标					0	
		可持续 影响指 标	工程设计使用年限	≥10年	10年	15	15	无偏差
	满意度 指标	满意度 指标	受益人口满意度	≥98%	98%	10	10	无偏差
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>100.00</b>	