

舒城县阚店乡2023年度项目支出绩效自评清单

项目名称	备注
1. 阚店乡神墩村太空舱项目	
2. 阚店乡余冲村当家塘清淤加固等涵闸配套设施项目	
3. 阚店乡神墩村梁山堰支渠疏通硬化项目	
4. 阚店乡横山村五二支渠井边-大横山清淤硬化项目	
5. 阚店乡观山村当家塘清淤硬化项目	
6. 阚店乡阚店村当家塘清淤加固项目	
7. 阚店乡湾塘村当家塘清淤整治项目	
8. 阚店乡阴洼村当家塘清淤硬化项目	
9. 阚店乡叶畈村当家塘清淤硬化项目	
10. 阚店乡乔畈村易地搬迁安置点埂子、永红等组水泥路硬化项目	
11. 阚店乡向山村宋庄组至关口组主干道拓宽项目	
12. 阚店乡阴洼村主干道桐山至南洼、现冲组内道路拓宽工程项目	
13. 阚店乡转水湾村循环路建设项目	
14. 阚店乡山南水厂管网改造项目	
15. 阚店乡三湾村山北水厂自来水增压项目	
16. 阚店乡转水湾村民宿项目	
17. 阚店乡枫岭村育秧中心	
18. 2023年舒城县阚店乡小田变大田项目	
19. 阚店乡三湾村宁绍特高压安置点及兴庄、安塘等组水泥路工程(2023年第一批)	
20. 阚店乡余冲村夏老庄村民组道路拓宽及公厕建设工程(2023年第一批)	
21. 阚店乡阚店村程湾-程洼、岗头大水当等组水泥路及转米桥路绿化工程(2023年第一批)	
22. 阚店乡管岭村五松、石坟、贾畈等组水泥路工程(2023年第一批)	
23. 阚店乡阴洼村石塘组阴洼组、三湾村朱庄组及观山村河边组当家塘清淤工程(2023年第一批)	
24. 阚店乡2023年迟水稻穗期病虫害防治补助	
25. 阚店乡2023年农村公益事业财政奖补项目-阴洼村神树路整修改造工程	
26. 阚店乡2023年车辆购置税收入补助地方“以奖代补”资金(阚店乡沙湾村韦东至松墩路、旭光路建设项目)	
27. 阚店乡2023年车辆购置税收入补助地方资金	
28. 阚店乡结余指标安排办公经费	
29. 阚店乡2023年第二批购车税以奖代补资金	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		阙店乡神墩村太空舱项目							
主管部门		093-舒城县阙店乡人民政府			实施单位	093001-舒城县阙店乡人民政府			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	259.52	259.52	259.52	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	259.52	259.52	259.52	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
总体	预期目标				实际完成情况				
	建设太空舱民宿10个及配套设施，通过发展旅游产业项目带动集体增收与脱贫				已完成全年目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	建设太空舱数量		≥10个	10个	10	10	
			受益农户人数		≥110人	110人	10	10	
		质量指标	项目（工程）验收合格率		=100%	100%	10	10	
			时效指标		项目（工程）完成及时率		=100%	100%	10
		成本指标	太空舱建设补助成本		按项目建设内容和验收决算进行补助	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	特色产业带动增加脱贫人口收入（总收入）		≥15万元	15万元	10	10	
		社会效益指标	特色产业带动增加脱贫人口就业人数		≥110人	110人	10	10	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	工程设计使用年限		≥10年	10年	10	10	
	满意度指标	满意度指标	受益脱贫人口和农户满意度		≥99%	99%	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			阚店乡余冲村当家塘清淤加固等涵闸配套设施项目						
主管部门			093-舒城县阚店乡人民政府			实施单位	093001-舒城县阚店乡人民政府		
项目资金 (万元)				年初预算 数	全年预算 数	全年执行 数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	39.16	39.16	39.16	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	39.16	39.16	39.16	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
总体	预期目标					实际完成情况			
	通过农田水利设施新建和改造, 改善农业基础设施, 方便群众					已完成全年目标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	实际完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指标	数量指标	清淤工程量		≥34000 立方米	34000立 方米	10	10	
			塘坝清淤扩挖数		≥13口	13口	10	10	
		质量指标	项目(工程)验收合格率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目(工程)完成及时率		=100%	100%	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤40万元	39.16万 元	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	生产条件改善带动农业亩均产量 增加		≥50斤	50斤	10	10	
		社会效益 指标	受益脱贫人口		≥206人	206人	5	5	
		生态效益 指标	改善农业生产、保障农业用水		程度较高	达成预期 指标	5	5	
		可持续影 响指标	工程设计使用年限		≥10年	10年	10	10	
	满意度指 标	满意度指 标	受益脱贫人口满意度		≥98%	98%	10	10	
	总分							100	100.00

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			阙店乡神墩村梁山堰支渠疏通硬化项目						
主管部门			093-舒城县阙店乡人民政府		实施单位	3001-舒城县阙店乡人民政			
项目资金 (万元)				年初预算 数	全年预算 数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	44.43	44.43	44.43	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	44.43	44.43	44.43	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
总	预期目标					实际完成情况			
体	梁山堰支渠约3公里疏通硬化, 通过支渠疏通硬化, 为脱贫地					完成支渠硬化, 保障农业生产用水			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	实际完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指标	数量指标	支渠疏通硬化里程		≥3公里	3公里	10	10	
			受益村民小组		≥5个	5个	10	10	
		质量指标	项目(工程)验收合格率		=100%	100%	10	10	
			项目(工程)完成及时率		=100%	100%	10	10	
		成本指标	支渠硬化建设补助成本		按项目建 设内容和 验收决算 进行补助	达成预期指 标	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	新增和改善灌溉面积		≥110亩	110亩	10	10	
		社会效益 指标	受益脱贫人口数		≥130人	130人	10	10	
		生态效益 指标	改善农业生产、保障农业用水		程度较高	达成预期指 标	5	5	
		可持续影 响指标	工程设计使用年限		≥10年	10年	5	5	
	满意度指 标	满意度指 标	受益脱贫人口和农户满意度		≥99%	99%	10	10	
	总分							100	100.00

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			阙店乡横山村五二支渠井边-大横山清淤硬化项目						
主管部门			093-舒城县阙店乡人民政府		实施单位	B001-舒城县阙店乡人民政府			
项目资金 (万元)				年初预算 数	全年预算 数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	34.68	34.68	34.68	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	34.68	34.68	34.68	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
总体	预期目标					实际完成情况			
	通过农田水利设施新建和改造, 改善农业基础设施, 方便群					已完成全年目标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	实际完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指标	数量指标	清淤工程量		≥864立 方米	864立方米	10	10	
			沟渠硬化长度		≥600米	600米	10	10	
		质量指标	项目(工程)验收合格率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目(工程)完成及时率		=100%	100%	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤35万元	34.68万元	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	新增和改善灌溉面积		≥30亩	30亩	10	10	
		社会效益 指标	受益脱贫人口		≥95人	95人	5	5	
		生态效益 指标	改善农业生产、保障农业用水		程度较高	达成预期指 标	5	5	
		可持续影 响指标	工程设计使用年限		≥10年	10年	10	10	
	满意度指 标	满意度指 标	受益脱贫人口满意度		≥98%	98%	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			阚店乡观山村当家塘清淤硬化项目						
主管部门			093-舒城县阚店乡人民政府		实施单位	93001-舒城县阚店乡人民政府			
项目资金 (万元)				年初预算 数	全年预算 数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	19.58	19.58	19.58	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	19.58	19.58	19.58	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
总体	预期目标					实际完成情况			
	通过农田水利设施新建和改造, 改善农业基础设施, 方便群					已完成全年目标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指标	数量指标	清淤工程量		≥5000立 方米	5000立方米	10	10	
			塘坝清淤扩挖数		≥4口	4口	10	10	
		质量指标	项目(工程)验收合格率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目(工程)完成及时率		=100%	100%	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤20万元	19.58万元	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	生产条件改善带动农业亩均产量 增加		≥20斤	20斤	10	10	
		社会效益 指标	受益脱贫人口		≥600人	600人	5	5	
		生态效益 指标	改善农业生产、保障农业用水		程度较高	达成预期指 标	5	5	
		可持续影 响指标	工程设计使用年限		≥10年	10年	10	10	
	满意度指 标	满意度指 标	受益脱贫人口满意度		≥98%	98%	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			阚店乡阚店村当家塘清淤加固项目						
主管部门			093-舒城县阚店乡人民政府			实施单位: 093001-舒城县阚店乡人民政府			
项目资金 (万元)				年初预 算 数	全年预 算 数	全年执 行 数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	36.94	36.94	36.94	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	36.94	36.94	36.94	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
总 体	预期目标					实际完成情况			
	通过农田水利设施新建和改造, 改善农业基础设施, 方便群众					已完成全年目标			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指 标 值	实际完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指标	数量指标	清淤工程量		≥3000立 方米	3000立方 米	10	10	
			塘坝清淤扩挖数		≥2口	2口	10	10	
		质量指标	项目(工程)验收合格率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目(工程)完成及时率		=100%	100%	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤37万元	36.94万 元	10	10	
	效益指标	经济效益 指标						0	
		社会效益 指标	受益脱贫人口		≥295人	295人	10	10	
		生态效益 指标	改善农业生产、保障农业用水		程度较高	达成预期 指标	10	10	
		可持续影 响指标	工程设计使用年限		≥10年	10年	10	10	
	满意度指 标	满意度指 标	受益脱贫人口满意度		≥96%	96%	10	10	
总分							100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			阚店乡湾塘村当家塘清淤整治项目						
主管部门			093-舒城县阚店乡人民政府			实施单位 093001-舒城县阚店乡人民政府			
项目资金 (万元)				年初预算 数	全年预算 数	全年执行 数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	40.00	40.00	40.00	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	40.00	40.00	40.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
总 体	预期目标					实际完成情况			
	通过农田水利设施新建和改造, 改善农业基础设施, 方便群众					已完成全年目标			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	实际完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指标	数量指标	清淤工程量		≥35000 立方米	35000立 方米	10	10	
			塘坝清淤扩挖数		≥15口	15口	10	10	
		质量指标	项目(工程)验收合格率		=100%	100%	10	10	
			项目(工程)完成及时率		=100%	100%	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤50万元	40万元	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	生产条件改善带动农业亩均产量 增加		≥50斤	50斤	10	10	
		社会效益 指标	受益脱贫人口		≥500人	500人	5	5	
		生态效益 指标	改善农业生产、保障农业用水		程度较高	达成预期 指标	5	5	
		可持续影 响指标	工程设计使用年限		≥10年	10年	10	10	
	满意度指 标	满意度指 标	受益脱贫人口满意度		≥98%	98%	10	10	
总分							100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			阚店乡阴洼村当家塘清淤硬化项目						
主管部门			093-舒城县阚店乡人民政府			实施单位 093001-舒城县阚店乡人民政府			
项目资金 (万元)				年初预算 数	全年预算 数	全年执行 数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	34.90	34.90	34.90	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	34.90	34.90	34.90	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
总 体	预期目标					实际完成情况			
	通过农田水利设施新建和改造, 改善农业基础设施, 方便群众					已完成全年目标			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	实际完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指标	数量指标	清淤工程量		≥80000 立方米	80000立 方米	10	10	
			塘坝清淤扩挖数		≥6口	6口	10	10	
		质量指标	项目(工程)验收合格率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目(工程)完成及时率		=100%	100%	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤35万元	34.9万元	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	生产条件改善带动农业亩均产量 增加		≥20斤	20斤	10	10	
		社会效益 指标	受益脱贫人口		≥155人	155人	5	5	
		生态效益 指标	改善农业生产、保障农业用水		程度较高	达成预期 指标	5	5	
		可持续影 响指标	工程设计使用年限		≥10年	10年	10	10	
	满意度指 标	满意度指 标	受益脱贫人口满意度		≥98%	98%	10	10	
总分							100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			阚店乡叶畈村当家塘清淤硬化项目						
主管部门			093-舒城县阚店乡人民政府			实施单位	093001-舒城县阚店乡人民政府		
项目资金 (万元)				年初预 算 数	全年预 算 数	全年执 行 数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	47.93	47.93	47.93	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	47.93	47.93	47.93	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
总 体	预期目标					实际完成情况			
	通过农田水利设施新建和改造, 改善农业基础设施, 方便群众					已完成全年目标			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	实际完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指标	数量指标	清淤工程量		≥10000 立方米	10000立 方米	10	10	
			塘坝清淤扩挖数		≥10口	10口	5	5	
			沟渠硬化长度		≥600米	600米	5	5	
		质量指标	项目(工程)验收合格率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目(工程)完成及时率		=100%	100%	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤48万元	47.93万 元	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	新增和改善灌溉面积		≥60亩	60亩	10	10	
		社会效益 指标	受益脱贫人口		≥158人	158人	5	5	
		生态效益 指标	改善农业生产、保障农业用水		程度较高	达成预期 指标	5	5	
		可持续影 响指标	工程设计使用年限		≥10年	10年	10	10	
	满意度指 标	满意度指 标	受益脱贫人口满意度		≥98%	98%	10	10	
	总分							100	100.00

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			阚店乡乔畈村易地搬迁安置点埂子、永红等组水泥路硬化项目						
主管部门			093-舒城县阚店乡人民政府			实施单位	093001-舒城县阚店乡人民政府		
项目资金 (万元)				年初预算 数	全年预算 数	全年执行 数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	44.83	44.83	44.83	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	44.83	44.83	44.83	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
总 体	预期目标					实际完成情况			
	目标1: 规范和高质量建设好阚店乡乔畈村易地搬迁安置点埂					已完成全年目标			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	实际完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指标	数量指标	新建水泥路里程1公里		≥1公里	1公里	10	10	
		质量指标	项目（工程）验收合格率		=100%	100%	15	15	
		时效指标	项目（工程）完成及时率		=100%	100%	15	15	
		成本指标	道路补助标准		按项目建 设内容和 验收决算 进行补助	达成预期 指标	10	10	
	效益指标	经济效益 指标						0	
		社会效益 指标	受益脱贫人口数39户112人		≥112人	112人	10	10	
			受益人口数数133户495人		≥495人	495人	10	10	
		生态效益 指标						0	
	可持续影 响指标	工程设计使用年限		≥15年	15年	10	10		
满意度指 标	满意度指 标	受益脱贫人口满意度		≥98%	98%	10	10		
总分							100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			阚店乡向山村宋庄组至关口组主干道拓宽项目						
主管部门			093-舒城县阚店乡人民政府			实施单位	093001-舒城县阚店乡人民政府		
项目资金 (万元)				年初预 算 数	全年预 算 数	全年执 行 数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	49.52	49.52	49.52	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	49.52	49.52	49.52	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
总 体	预期目标					实际完成情况			
	目标1: 规范和高质量建设好阚店乡向山村宋庄组至关口组主					已完成全年目标			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指 标 值	实际完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指标	数量指标	改建公路里程		≥900米	900米	10	10	
		质量指标	项目（工程）验收合格率		=100%	100%	15	15	
		时效指标	项目（工程）完成及时率		=100%	100%	15	15	
		成本指标	道路补助标准		按项目建 设内容和 验收决算 进行补助	达成预期 指标	10	10	
	效益指标	经济效益 指标						0	
		社会效益 指标	地区居民出行平均缩短时间		≥0.5小 时	0.5小时	10	10	
			受益人口数		=49人	49人	10	10	
		生态效益 指标						0	
	可持续影 响指标	工程设计使用年限		≥10年	10年	10	10		
	满意度指 标	满意度指 标	受益人口满意度		≥98%	98%	10	10	
总分							100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			阚店乡阴洼村主干道桐山至南洼、现冲组内道路拓宽工程项目						
主管部门			093-舒城县阚店乡人民政府		实施单位	093001-舒城县阚店乡人民政府			
项目资金 (万元)				年初预 算 数	全年预 算 数	全年执 行 数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	49.66	49.66	49.66	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	49.66	49.66	49.66	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
总 体	预期目标					实际完成情况			
	目标1: 规范和高质量建设好阚店乡阴洼村桐山至南洼、现冲					已完成全年目标			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指 标 值	实际完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指标	数量指标	拓宽公路路基里程		≥2公里	2公里	10	10	
		质量指标	项目（工程）验收合格率		=100%	100%	15	15	
		时效指标	项目（工程）完成及时率		=100%	100%	15	15	
		成本指标	道路补助标准		按项目建 设内容和 验收决算 进行补助	达成预期 指标	10	10	
	效益指标	经济效益 指标						0	
		社会效益 指标	地区居民出行平均缩短时间		≥0.5小 时	0.5小时	10	10	
			受益人口数		≥120人	120人	10	10	
		生态效益 指标						0	
	可持续影 响指标	工程设计使用年限		≥10年	10年	10	10		
	满意度指 标	满意度指 标	受益人口满意度		≥98%	98%	10	10	
总分							100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			阙店乡转水湾村循环路建设项目						
主管部门			093-舒城县阙店乡人民政府			实施单位: 093001-舒城县阙店乡人民政府			
项目资金 (万元)				年初预 算 数	全年预 算 数	全年执 行 数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	593.10	593.10	593.10	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	593.10	593.10	593.10	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
总体	预期目标					实际完成情况			
	目标1: 规范和高质量建设好阙店乡转水湾村循环路升级改造					已完成全年目标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	实际完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指标	数量指标	改建公路里程		≥4公里	4公里	10	10	
		质量指标	项目（工程）验收合格率		=100%	100%	15	15	
		时效指标	项目（工程）完成及时率		=100%	100%	15	15	
		成本指标	道路补助标准		按项目建 设内容和 验收决算 进行补助	达成预期 指标	10	10	
	效益指标	经济效益 指标						0	
		社会效益 指标	地区居民出行平均缩短时间		≥0.3小 时	0.3小时	10	10	
			受益人口数		≥50人	50人	10	10	
		生态效益 指标						0	
	可持续影 响指标	工程设计使用年限		≥10年	10年	10	10		
	满意度指 标	满意度指 标	受益人口满意度		≥98%	98%	10	10	
总分							100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			阚店乡山南水厂管网改造项目						
主管部门			093-舒城县阚店乡人民政府			实施单位: 093001-舒城县阚店乡人民政府			
项目资金 (万元)				年初预算 数	全年预算 数	全年执行 数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	85.00	85.00	85.00	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	85.00	85.00	85.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
总体	预期目标					实际完成情况			
	通过二次供水设施新建和改造, 为脱贫地区群众生活提供更好					已完成全年目标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	实际完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指标	数量指标	取水口升级改造, DN管长2500米		≥16400 米	16400米	10	10	
		质量指标	项目(工程)验收合格率		=100%	100%	15	15	
		时效指标	项目(工程)完成及时率		=100%	100%	15	15	
		成本指标	道路补助标准		按项目建 设内容和 验收决算 进行补助	达成预期 指标	10	10	
	效益指标	经济效益 指标						0	
		社会效益 指标	受益人口数		≥998人	998人	15	15	
		生态效益 指标						0	
		可持续影 响指标	工程设计使用年限		≥10年	10年	15	15	
	满意度指 标	满意度指 标	受益人口满意度		≥98%	98%	10	10	
总分							100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			阚店乡三湾村山北水厂自来水增压项目						
主管部门			093-舒城县阚店乡人民政府			实施单位	093001-舒城县阚店乡人民政府		
项目资金 (万元)				年初预 算 数	全年预 算 数	全年执 行 数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	49.34	49.34	49.34	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	49.34	49.34	49.34	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
总 体	预期目标					实际完成情况			
	目标1: 增加增压磅房一座, 更换水管2000米目标2: 提高民生					已完成全年目标			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	实际完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指标	数量指标	DN管990米		≥2000米	2000米	10	10	
		质量指标	项目(工程)验收合格率		=100%	100%	15	15	
		时效指标	项目(工程)完成及时率		=100%	100%	15	15	
		成本指标	管道升级成本		按项目建 设内容和 验收决算 进行补助	达成预期 指标	10	10	
	效益指标	经济效益 指标						0	
		社会效益 指标	受益人口数		≥150人	150人	15	15	
		生态效益 指标						0	
		可持续影 响指标	工程设计使用年限		≥15年	15年	15	15	
	满意度指 标	满意度指 标	受益人口满意度		≥98%	98%	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			阙店乡转水湾村民宿项目						
主管部门			093-舒城县阙店乡人民政府		实施单位	093001-舒城县阙店乡人民政府			
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	200.00	200.00	200.00	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	200.00	200.00	200.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
总体	预期目标				实际完成情况				
	目标1: 规划用地面积25亩。 目标2: 民宿建筑面积3000平方				工程未能及时完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	规划用地面积		≥25亩	25亩	10	10	
			建筑面积		≥3000平方米	0平方米	10	0	工程进度缓慢, 未完成相应建筑面积。加快工程进度
		质量指标	项目(工程)验收合格率		=100%	0%	10	0	工程未完工, 会加快工程进度
		时效指标	项目(工程)完成及时率		=100%	0%	10	0	工程未完工, 会加快工程进度
		成本指标	项目总成本		=2000万元	200万元	10	1	工程未完工, 会加快工程进度
	效益指标	经济效益指标	带动增加脱贫人口收入		≥3万元	0万元	10	0	工程未完工, 会加快工程进度
		社会效益指标	受益脱贫人口数		≥374人	0人	10	0	工程未完工, 会加快工程进度
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	工程设计使用年限		≥10年	10年	10	10	
	满意度指标	满意度指标	受益人口满意度		≥98%	50%	10	5	工程未完工, 会加快工程进度
总分						100	36.00		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			阚店乡枫岭村育秧中心						
主管部门			093-舒城县阚店乡人民政府			实施单位	093001-舒城县阚店乡人民政府		
项目资金 (万元)				年初预算 数	全年预算 数	全年执行 数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	49.99	49.99	49.99	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	49.99	49.99	49.99	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
总 体	预期目标					实际完成情况			
	发展村集体产业, 带动村集体增收; 通过建设枫岭村育秧中					已完成全年目标			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	实际完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指标	数量指标	新建育秧中心钢架房屋(平方 米)		≥220平 方米	220平方 米	10	10	
			购买插秧机和育秧机械(台)		≥1台	1台	5	5	
			新建大棚(平方米)		≥2500平 方米	2500平方 米	5	5	
		质量指标	项目(工程)验收合格率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目(工程)完成及时率		=100%	100%	10	10	
		成本指标	项目总成本(万元)		≤50万元	49.98万 元	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	带动增加群众收入(总收入)		≥48万元	48万元	5	5	
			集体经济收入		≥2万元	2万元	5	5	
		社会效益 指标	受益人口数		≥480人	480人	10	10	
		生态效益 指标						0	
	可持续影 响指标	工程设计使用年限		≥10年	10年	10	10		
		满意度指 标	满意度指 标	收益群众满意度		≥98%	98%	10	10
总分							100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年舒城县阙店乡小田变大田项目						
主管部门			093-舒城县阙店乡人民政府			实施单位	093001-舒城县阙店乡人民政府		
项目资金 (万元)				年初预 算 数	全年预 算 数	全年执 行 数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	171.29	171.29	13.79	10	8.05%	0.81
			其中: 本年财政拨款	171.29	171.29	13.79	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
总 体	预期目标					实际完成情况			
	修筑好相关田块, 做好道路、沟渠的建设。					已完成全年目标			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	实际完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指标	数量指标	田块修筑		=1048亩	1048亩	5	5	
			耕作层剥离和回填		=1048亩	1048亩	5	5	
			地力培肥		=1048亩	1048亩	5	5	
			衬砌明渠		=5.86公 里	5.86公里	5	5	
			涵洞		=49个	49个	5	5	
			生产路		=2.93公 里	2.93公里	5	5	
		质量指标	经费支出合规性		合规	达成预期 指标	5	5	
		时效指标	项目完成及时性		=100%	100%	5	5	
		成本指标	项目总成本		=463.1 万元	171.29万 元	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	粮食产能增长率		提高10%	达成预期 指标	5	5	
		社会效益 指标	促进农民增收		通过项目 建设, 带 动项目区 群众增收	达成预期 指标	5	5	
		生态效益 指标	项目建设提高耕地质量		通过实施 田块整治 等措施提 高耕地质 量等级	达成预期 指标	10	10	
		可持续影 响指标	对农业种植的持续影响		增加了粮 食等农作 物的种植 面积, 推 动农业产 业发展	达成预期 指标	10	10	
	满意度指 标	满意度指 标	服务对象满意度		满意	达成预期 指标	5	5	
			收益乡村满意度		满意	达成预期 指标	5	5	
总分							100	90.81	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			阚店乡三湾村宁绍特高压安置点及兴庄、安塘等组水泥路工程(2023年第一批)						
主管部门			093-舒城县阚店乡人民政府			实施单位	093001-舒城县阚店乡人民政府		
项目资金 (万元)				年初预算 数	全年预算 数	全年执行 数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	45.00	45.00	43.60	10	96.88%	9.69
			其中: 本年财政拨款	45.00	45.00	43.60	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
总 体	预期目标					实际完成情况			
	清淤当家塘一口, 新建水泥路。					已完成全年目标			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	实际完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指标	数量指标	当家塘		=1口	1口	10	10	
		质量指标	经费支出合规		合规	达成预期 指标	15	15	
		时效指标	经费支出及时性		及时	达成预期 指标	15	15	
		成本指标	项目总成本		=45万元	43.59万 元	10	10	
	效益指标	经济效益 指标						0	
		社会效益 指标	收益移民人口		≥110人	110人	15	15	
		生态效益 指标						0	
		可持续影 响指标	项目设计使用年限		≥10年	10年	15	15	
	满意度指 标	满意度指 标	群众满意度		≥98%	98%	10	10	
总分							100	99.69	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			阙店乡余冲村夏老庄村村民组道路拓宽及公厕建设工程(2023年第一批)						
主管部门			093-舒城县阙店乡人民政府			实施单位: 093001-舒城县阙店乡人民政府			
项目资金 (万元)				年初预 算 数	全年预 算 数	全年执 行 数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	50.00	50.00	48.44	10	96.89%	9.69
			其中: 本年财政拨款	50.00	50.00	48.44	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
总 体	预期目标					实际完成情况			
	完成水泥路新建和公厕新建					已完成全年目标			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指 标 值	实际完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指标	数量指标	新建公厕		=1座	1座	10	10	
		质量指标	经费支出合规性		合规	达成预期 指标	15	15	
		时效指标	经费支出及时性		及时	达成预期 指标	15	15	
		成本指标	项目总成本		=50万元	48.44万 元	10	10	
	效益指标	经济效益 指标						0	
		社会效益 指标	移民收益人口		=902人	902人	15	15	
		生态效益 指标						0	
		可持续影 响指标	项目设计使用年限		≥10年	10年	15	15	
	满意度指 标	满意度指 标	群众满意度		≥98%	98%	10	10	
总分							100	99.69	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			阙店乡阙店村程湾-程洼、岗头大水当等组水泥路及转米桥路绿化工程(2023年第一批)						
主管部门			093-舒城县阙店乡人民政府			实施单位	093001-舒城县阙店乡人民政府		
项目资金 (万元)				年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	60.00	60.00	58.14	10	96.90%	9.69
			其中:本年财政拨款	60.00	60.00	58.14	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
总 体	预期目标					实际完成情况			
	完成水泥路建设和停车位、植树建设					已完成全年目标			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	实际完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指标	数量指标	生态停车位		=330平 方米	330平方 米	10	10	
			植树		=240株	240株	10	10	
		质量指标	经费支出合规性		合规	达成预期 指标	10	10	
		时效指标	经费支出及时性		及时	达成预期 指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		=60万元	58.14万 元	10	10	
	效益指标	经济效益 指标						0	
		社会效益 指标	收益移民人口		=167人	167人	15	15	
		生态效益 指标						0	
		可持续影 响指标	项目设计使用年限		≥10年	10年	15	15	
	满意度指 标	满意度指 标	群众满意度		≥98%	98%	10	10	
总分							100	99.69	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			阚店乡管岭村五松、石坟、贾畈等组水泥路工程(2023年第一批)						
主管部门			093-舒城县阚店乡人民政府			实施单位:093001-舒城县阚店乡人民政府			
项目资金 (万元)				年初预 算 数	全年预 算 数	全年执 行 数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	50.00	50.00	48.48	10	96.95%	9.70
			其中:本年财政拨款	50.00	50.00	48.48	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
总 体	预期目标					实际完成情况			
	新建好水泥路和箱涵					已完成全年目标			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指 标 值	实际完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指标	数量指标	新建箱涵		=1座	1座	10	10	
		质量指标	经费支出合规性		合规	达成预期 指标	15	15	
		时效指标	经费支出及时性		及时	达成预期 指标	15	15	
		成本指标	项目总成本		=50万元	48.48万 元	10	10	
	效益指标	经济效益 指标						0	
		社会效益 指标	移民收益人口		=194人	194人	15	15	
		生态效益 指标						0	
		可持续影 响指标	项目设计使用年限		≥10年	10年	15	15	
	满意度指 标	满意度指 标	群众满意度		≥98%	98%	10	10	
总分							100	99.70	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			店乡阴洼村石塘组阴洼组、三湾村朱庄组及观山村河边组当家塘清淤工程(2023年第一						
主管部门			093-舒城县阙店乡人民政府			实施单位 093001-舒城县阙店乡人民政府			
项目资金 (万元)				年初预算 数	全年预算 数	全年执行 数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	25.00	25.00	23.71	10	94.84%	9.48
			其中: 本年财政拨款	25.00	25.00	23.71	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
总 体	预期目标					实际完成情况			
	完成4口当家塘的清淤					已完成全年目标			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	实际完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指标	数量指标	清淤塘口		=4口	4口	10	10	
		质量指标	经费支出合规性		合规	达成预期 指标	15	15	
		时效指标	经费支出及时性		及时	达成预期 指标	15	15	
		成本指标	项目总成本		=25万元	24.1万元	10	10	
	效益指标	经济效益 指标						0	
		社会效益 指标	移民收益人口		=249人	249人	10	10	
			新增和改善灌溉面积		=1000亩	1000亩	10	10	
		生态效益 指标						0	
		可持续影 响指标	项目设计使用年限		≥10年	10年	10	10	
满意度指 标	满意度指 标	群众满意度		≥98%	98%	10	10		
总分							100	99.48	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			阚店乡2023年迟水稻穗期病虫害防治补助						
主管部门			093-舒城县阚店乡人民政府			实施单位 093001-舒城县阚店乡人民政府			
项目资金 (万元)				年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	1.92	1.92	1.92	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	1.92	1.92	1.92	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
总 体	预期目标					实际完成情况			
	建设病虫害对迟水稻的侵害，提高水稻产量。					已完成全年目标			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指 标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指标	数量指标	迟水稻种植面积		= 11026.06 亩	11026.06 亩	10	10	
		质量指标	经费支出合规性		合规	达成预期 指标	15	15	
		时效指标	经费支出及时性		及时	达成预期 指标	15	15	
		成本指标	项目总成本		=19171 元	19171元	10	10	
	效益指标	经济效益 指标						0	
		社会效益 指标	提高迟水稻的产量		有所提高	达成预期 指标	15	15	
		生态效益 指标						0	
		可持续影 响指标	减少后期田间病虫害		极大减少	达成预期 指标	15	15	
	满意度指 标	满意度指 标	群众满意度		≥98%	98%	10	10	
总分							100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			阚店乡2023年农村公益事业财政奖补项目-阴洼村神树路整修改造工程						
主管部门			093-舒城县阚店乡人民政府		实施单位	093001-舒城县阚店乡人民政府			
项目资金 (万元)				年初预 算 数	全年预 算 数	全年执 行 数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	29.10	29.10	29.10	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	29.10	29.10	29.10	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
总体	预期目标					实际完成情况			
	对阴洼村神树路进行整修, 方便群众出行。					已完成全年目标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	实际完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指标	数量指标	道路建设		=4346平 方米	4346平方 米	10	10	
		质量指标	项目验收合格率		=100%	100%	15	15	
		时效指标	项目完成及时率		=100%	100%	15	15	
		成本指标	项目总成本		≤30万元	29.1万元	10	10	
	效益指标	经济效益 指标						0	
		社会效益 指标	项目收益人口		≥1400人	1400人	15	15	
		生态效益 指标						0	
		可持续影 响指标	工程设计使用年限		≤10年	10年	15	15	
	满意度指 标	满意度指 标	收益人口满意度		≥98%	98%	10	10	
总分							100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			3年车辆购置税收入补助地方“以奖代补”资金(阙店乡沙湾村韦东至松墩路、旭光路)						
主管部门			093-舒城县阙店乡人民政府			实施单位 093001-舒城县阙店乡人民政府			
项目资金 (万元)				年初预 算 数	全年预 算 数	全年执 行 数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	85.00	85.00	85.00	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	85.00	85.00	85.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
总体	预期目标					实际完成情况			
	完成道路新建任务，方便群众出行。					已完成全年目标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	实际完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指标	数量指标	新建道路长度		=2公里	2公里	10	10	
		质量指标	经费支出合规性		合规	达成预期 指标	15	15	
		时效指标	经费支出及时性		及时	达成预期 指标	15	15	
		成本指标	项目总成本		=85万元	85万元	10	10	
	效益指标	经济效益 指标						0	
		社会效益 指标	提高群众出行便利		极大提高	达成预期 指标	15	15	
		生态效益 指标						0	
		可持续影 响指标	项目设计使用年限		≥10年	10年	15	15	
	满意度指 标	满意度指 标	群众满意度		≥98%	98%	10	10	
总分							100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			阙店乡2023年车辆购置税收入补助地方资金						
主管部门			093-舒城县阙店乡人民政府			实施单位	093001-舒城县阙店乡人民政府		
项目资金 (万元)				年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	49.55	49.55	49.55	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	49.55	49.55	49.55	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
总体	预期目标					实际完成情况			
	完成道路新建任务，方便群众出行。					已完成全年目标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	道路长度		=1.25公里	1.25公里	10	10	
		质量指标	发放合规率		=100%	100%	15	15	
		时效指标	发放及时率		=100%	100%	15	15	
		成本指标	项目总成本		=50万元	49.55万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	提高群众出行便利		极大提高	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	项目设计使用年限		≥10年	10年	15	15	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥98%	98%	10	10	
总分							100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			阙店乡结余指标安排办公经费						
主管部门			099-非部门预算单位			实施单位	093001-舒城县阙店乡人民政府		
项目资金 (万元)				年初预算 数	全年预算 数	全年执行 数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	35.00	35.00	35.00	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	35.00	35.00	35.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
总体	预期目标					实际完成情况			
	保障政府各项事务正常运行					已完成全年目标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	实际完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指标	数量指标	保障乡镇个数		=1个	1个	10	10	
		质量指标	经费支出合规率		=100%	100%	15	15	
		时效指标	经费支出及时率		=100%	100%	15	15	
		成本指标	项目总成本		=35万元	35万元	10	10	
	效益指标	经济效益 指标						0	
		社会效益 指标	提高政府办公效率		极大提高	达成预期 指标	15	15	
		生态效益 指标						0	
		可持续影 响指标	保障政府各项工作开展		持续保障	达成预期 指标	15	15	
	满意度指 标	满意度指 标	群众满意度		≥98%	98%	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			阚店乡2023年第二批购车税以奖代补资金						
主管部门			093-舒城县阚店乡人民政府			实施单位	093001-舒城县阚店乡人民政府		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	189.80	189.80	189.80	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	189.80	189.80	189.80	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
总体	预期目标					实际完成情况			
	完成道路升级改造, 方便群众出行。					已完成全年目标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	升级改造里程		=2.692公里	2.692公里	10	10	
		质量指标	经费支出合规率		=100%	100%	15	15	
		时效指标	经费支出及时率		=100%	100%	15	15	
		成本指标	项目总成本		=189.8万元	189.8万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	提高群众出行便利		极大提高	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	项目设计使用年限		≥10年	10年	15	15	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥98%	98%	10	10	
总分							100	100.00	