

百神庙镇人民政府部门 2023 年度项目支出绩效自评清单

序号	项目名称	备注
1	乡村振兴项目	
2	百神庙镇革命老区项目落凤岗渠系综合治理硬化工程	
3	百神庙镇产业发展类项目---全程机械化综合农事服务中心项目	
4	百神庙镇产业发展类项目---九丫树支渠及司黄二圩排水沟整治工程	
5	百神庙镇产业发展类项目---官塘村长冲组墓地道路两边护坡加固项目	
6	百神庙镇产业发展类项目---舒房村邵岗渠下涵重建项目	
7	百神庙镇产业发展类项目---杨圩村元墩安置点西边水沟硬化项目	
8	百神庙镇产业发展类项目---百神庙村代庄大塘、团结村蟹棒塘清淤项目	
9	百神庙镇产业发展类项目---舒房村梳岗大塘清淤扩挖主埂增高加宽硬化项目	
10	百神庙镇产业发展类项目---郑圩村散岗抗旱站重建项目	
11	百神庙镇产业发展类项目---舒楼村古井、明塘、黄庄支渠硬化项目	
12	百神庙镇产业发展类项目---元棚村粮站挡土墙新建项目	
13	百神庙镇水利类项目---中心自来水厂沉淀池钢构大棚项目	
14	百神庙镇水利类项目---周公渡自来水厂沉淀池钢构大棚项目	
15	百神庙镇交通类项目---舒楼村程畈、双村路硬化项目	
16	百神庙镇交通类项目---团结村团结路至丰军路升级改造项目	
17	百神庙镇双塘村农副产品加工冷库项目	
18	舒城县百神庙镇敬老院服务提升建设补助资金	
19	百神庙镇预拨9-12月特困供养(集中供养)资金	
20	百神庙镇“小田变大田”项目	
21	百神庙镇迟熟穗期病虫害防治补助	
22	百神庙镇2023年车辆购置税收入补助地方“以奖代补”资金	
23	百神庙镇2023年下半年中心组长补助款	
24	百神庙镇2023年第二批车购税“以奖代补”清算资金(皖财建【2023】591号)	

附件：

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		乡村振兴项目						
主管部门		082-舒城县百神庙镇人民政府		实施单位	082001-舒城县百神庙镇人民政府			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	170.00	170.00	170.00	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	170.00	170.00	170.00	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>全镇农村人居环境明显改善，生态环境质量显著提升，生活环境干净整洁有序，村庄展现“生产美、生活美、生态美”的全新面貌。环境卫生意识普遍增强，管护长效机制初步建立，提升群众的幸福感、获得感。</p>				<p>通过人居环境整治，生态环境质量显著提升，生活环境干净整洁有序，村庄展现“生产美、生活美、生态美”的全新面貌。环境卫生意识普遍增强，管护长效机制初步建立，群众的幸福感、获得感得到了提升。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	召开会议次数	≥40次	40次	5	5	
		质量指标	日常办公运转率提升	≥98百分比	100百分比	5	5	
		时效指标	经费支出及时性	合规	达成预期指标	10	10	
		成本指标	村级运转经费	≥1000000元	1000000元	10	10	
			日常办公运转	≥300000元	300000元	10	10	
			办公设备购置	≥400000元	400000元	10	10	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	干部积极性提升程度	≥99百分比	100百分比	15	15	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	对办公效率的影响	影响深远	达成预期指标	15	15	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	>99百分比	100百分比	10	10		
总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		百神庙镇革命老区项目落凤岗渠系综合治理硬化工程						
主管部门		082-舒城县百神庙镇人民政府		实施单位	082001-舒城县百神庙镇人民政府			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	268.98	268.98	268.98	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—		
		上年结转资金	268.98	268.98	268.98	—		
		其他资	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	本项目实施后, 金东村基础设施功能提升, 改善村内给排水条件, 方便村民晚间出行, 提高村整体形象, 有利于区域经济发展, 加快建设区域集镇化, 促进农业生产高效增收, 推动和振兴项目区。			本项目实施后, 金东村基础设施功能提升, 改善村内给排水条件, 方便村民晚间出行, 提高村整体形象, 有利于区域经济发展, 加快建设区域集镇化, 促进农业生产高效增收, 推动和振兴项目区。				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施
	产出指 标	数量指 标	支渠硬化长度	≥8700 米	8700米	5	5	
			塘口硬化	≥20亩	20亩	5	5	
			道路硬化长度	≥86米	86米	5	5	
		质量指 标	建设项目竣工验收合格率	≥99百 分比	100百分 比	5	5	
			项目变更控制率	≤1百分 比	1百分比	5	5	
		时效指 标	项目计划完成时间	12月底	达成预 期指标	10	10	
		成本指 标	支渠硬化成本	= 1470000	1000000 元	5	5	
			塘口硬化成本	= 250000	1000000 元	5	5	
			道路硬化成本	= 140000	689768. 97元	5	5	
	效益指 标	经济效益 指标					0	
		社会效益 指标	对公共服务水平的改善或提 高程度	影响深 远	达成预 期指标	15	15	
		生态效益 指标					0	
		可持续 影响指 标	对公共服务水平的改善或影 响程度	影响深 远	达成预 期指标	15	15	
	满意度 指标	满意度 指标	公众满意度	≥98百 分比	100百分 比	10	10	
总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		百神庙镇产业发展类项目 ---全程机械化综合农事服务中心项目						
主管部门		082-舒城县百神庙镇人民政府			实施单位	2001-舒城县百神庙镇人民政府		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	194.32	194.32	194.32	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	194.32	194.32	194.32	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过开展摸底并召开相关会议，引导出列村发展特色产业，持续增加收入，巩固脱贫成果				通过项目建设，引导出列村发展特色产业，持续增加收入，巩固脱贫成果			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完成值	分值	得分	偏差原 因分析
	产出指 标	数量指 标	新建钢构棚房	=470平 方	470平方	5	5	
			附属用房	=300平 方	300平方	5	5	
		质量指 标	项目（工程）验收合格率	≥100百 分比	100百分 比	5	5	
			项目（工程）完成及时率	≥100百 分比	100百分 比	5	5	
		成本指 标	钢构安装	= 940000	900000 元	5	5	
			建房成本	= 300000	300000 元	5	5	
			设备购置成本	= 710000	710000 元	10	10	
	其他安装服务		=50000 元	33200元	10	10		
	效益指 标	经济效 益指标	资产年收益率	>4百分 比	4百分比	10	10	
		社会效 益指标	受益建档立卡脱贫人口数	≥100人	100人	10	10	
		生态效 益指标					0	
		可持续 影响指	可持续影响程度	影响深 远定性	达成预 期指标	10	10	
	满意度 指标	满意度 指标	建档立卡脱贫人口满意度	>98百 分比	100百分 比	10	10	
	总分						100	100.00

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		百神庙镇产业发展类项目---九丫树支渠及司黄二圩排水沟整治工程							
主管部门		082-舒城县百神庙镇人民政府		实施单位2001-舒城县百神庙镇人民政府					
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	199.91	199.91	199.91	10	100.00%	10.00	
		其中: 本年财政拨款	199.91	199.91	199.91	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	经村民小组会议征求群众意见或发布项目征求意见书.通过该基础设施新建和改造,为贫困地区农业生产提供更好的保障。				通过九丫树支渠及司黄二圩排水沟整治工程,改善农田灌排条件,改善农业生产,巩固脱贫成果。				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标		年度指 标值	实际完成值	分值	得分	偏差原 因分析
	产出指 标	数量指 标	九丫树支渠		=2.5千 米	2.5千米	5	5	
			司黄二圩排水沟		=3.2千 米	3.2千米	5	5	
		质量指 标	项目(工程)验收合格率		≥100百 分比	100百分 比	5	5	
		时效指 标	项目(工程)完成及时率		≥100百 分比	100百分 比	5	5	
		成本指 标	项目总成本		= 2000000	2000000 元	5	5	
			修建支渠成本		= 700000	700000 元	5	5	
			清淤整治成本		= 500000	500000 元	5	5	
			节制闸成本		= 300000	300000 元	5	5	
		公路成本		= 500000	500000 元	10	10		
		效益指 标	经济效 益指标	生产条件改善带动农业亩均 产量增加		≥5斤	5斤	10	10
	社会效 益指标		受益脱贫户人口数		≥100人	100人	10	10	
	生态效 益指标							0	
	可持续 影响指		工程设计使用年限		≥10年	10年	10	10	
	满意度 指标	满意度 指标	受益脱贫人口满意度		≥98百 分比	100百分 比	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		百神庙镇产业发展类项目---官塘村长冲组墓地道路两边护坡加固项目							
主管部门		082-舒城县百神庙镇人民政府			实施单位	2001-舒城县百神庙镇人民政府			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	40.00	40.00	40.00	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	40.00	40.00	40.00	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	通过开展摸底并召开相关会议，确定新建该基础设施改善农田灌排条件，保障农业生产，巩固脱贫成果				通过该项目的建设，改善了农田灌排条件，促进了农业生产，很大程度上巩固了脱贫成果				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标		年度指 标值	实际完成值	分值	得分	偏差原 因分析
	产出指 标	数量指 标	护坡加固		≥260米	260米	10	10	
			沟渠硬化长度		≥358米	358米	10	10	
		质量指 标	项目（工程）验收合格率		≥100百 分比	100百分 比	10	10	
		时效指 标	项目（工程）完成及时率		≥100百 分比	100百分 比	10	10	
		成本指 标	项目总成本		≥40万 元	40万元	10	10	
	效益指 标	经济效 益指标	生产条件改善带动农业亩均 产量增加		>50斤	50斤	10	10	
		社会效 益指标	受益脱贫人口数		>48人	48人	10	10	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指	工程设计使用年限		≥10年	10年	10	10	
	满意度 指标	满意度 指标	受益脱贫人口满意度		>98百 分比	100百分 比	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		百神庙镇产业发展类项目——舒房村邵岗渠下涵重建项目							
主管部门		082-舒城县百神庙镇人民政府			实施单位	2001-舒城县百神庙镇人民政府			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	21.51	21.51	21.51	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	21.51	21.51	21.51	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	通过开展摸底并召开相关会议，确定新建该基础设施改善农田灌排条件，保障农业生产，巩固脱贫成果				通过该项目的建设，改善农田灌排条件，保障农业生产，巩固脱贫成果				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标		年度指 标值	实际完成值	分值	得分	偏差原 因分析
	产出指 标	数量指 标	新建地下涵		≥58米	58米	20	20	
		质量指 标	项目（工程）验收合格率		>100百 分比	100百分 比	10	10	
		时效指 标	项目（工程）完成及时率		≥100百 分比	100百分 比	10	10	
		成本指 标	项目总成本		≤22万 元	21.51万 元	10	10	
	效益指 标	经济效 益指标	新增或改善灌溉面积		≥100亩	100亩	10	10	
		社会效 益指标	受益脱贫人口数		≥32人	32人	10	10	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指	工程设计使用年限		≥10年	10年	10	10	
	满意度 指标	满意度 指标	受益脱贫人口满意度		≥98百 分比	98百分 比	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		百神庙镇产业发展类项目 --- 杨圩村元墩安置点西边水沟硬化项目							
主管部门		082-舒城县百神庙镇人民政府			实施单位	2001-舒城县百神庙镇人民政府			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	20.00	20.00	20.00	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	20.00	20.00	20.00	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	通过开展摸底并召开相关会议，确定新建该基础设施改善农田灌排条件，保障农业生产，巩固脱贫成果				通过沟渠清淤，改善农田灌排条件，以保障农业生产，巩固脱贫成果				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标		年度指 标值	实际完成值	分值	得分	偏差原 因分析
	产出指 标	数量指 标	清淤工程量		≥300立 方米	300立方 米	10	10	
			沟渠硬化长度		≥300米	300米	10	10	
		质量指 标	项目（工程）验收合格率		≥100百 分比	100百分 比	10	10	
		时效指 标	项目（工程）完成及时率		≥100百 分比	100百分 比	10	10	
		成本指 标	项目总成本		≤20万 元	20万元	10	10	
	效益指 标	经济效 益指标	生产条件改善带动农业亩均 产量增加		≥50斤	50斤	10	10	
		社会效 益指标	受益脱贫人口数		≥30人	30人	10	10	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指	工程设计使用年限		≥10年	10年	10	10	
	满意度 指标	满意度 指标	受益脱贫人口满意度		≥98百 分比	100百分 比	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		百神庙镇产业发展类项目——百神庙村代庄大塘、团结村蟹棒塘清淤项目							
主管部门		082-舒城县百神庙镇人民政府			实施单位	2001-舒城县百神庙镇人民政府			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	20.00	20.00	20.00	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	20.00	20.00	20.00	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	通过开展摸底并召开相关会议，确定新建该基础设施改善农田灌排条件，保障农业生产，巩固脱贫成果				通过开展摸底并召开相关会议，确定新建该基础设施改善农田灌排条件，保障农业生产，巩固脱贫成果				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标		年度指 标值	实际完成值	分值	得分	偏差原 因分析
	产出指 标	数量指 标	塘坝清淤扩挖数		≥2口	2口	20	20	
		质量指 标	项目（工程）验收合格率		>100百 分比	100百分 比	10	10	
		时效指 标	项目（工程）完成及时率		≥100百 分比	100百分 比	10	10	
		成本指 标	项目总成本		≤20万 元	20万元	10	10	
	效益指 标	经济效 益指标	生产条件改善带动农业亩均 产量增加		≥50斤	50斤	10	10	
		社会效 益指标	受益脱贫人口数		>35人	40人	10	10	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指	工程设计使用年限		≥10年	10年	10	10	
	满意度 指标	满意度 指标	受益脱贫人口满意度		≥98百 分比	100百分 比	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		百神庙镇产业发展类项目---舒房村梳岗大塘清淤扩挖主埂增高加宽硬化项目							
主管部门		082-舒城县百神庙镇人民政府			实施单位	2001-舒城县百神庙镇人民政府			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	20.00	20.00	20.00	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	20.00	20.00	20.00	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	通过开展摸底并召开相关会议，确定新建该基础设施改善农田灌排条件，保障农业生产，巩固脱贫成果				通过衔接资金项目，清淤1000立方米，扩挖塘口一口，改善农田灌排条件，改善农业生产，巩固脱贫成果				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标		年度指 标值	实际完成值	分值	得分	偏差原 因分析
	产出指 标	数量指 标	清淤工程量		≥1000 立方米	1000立 方米	10	10	
			塘坝清淤扩挖数		≥1口	1口	10	10	
		质量指 标	项目（工程）验收合格率		≥100百 分比	100百分 比	10	10	
		时效指 标	项目（工程）完成及时率		≥100百 分比	100百分 比	10	10	
		成本指 标	项目总成本		≤20万 元	20万元	10	10	
	效益指 标	经济效 益指标	新增或改善灌溉面积		≥100亩	100亩	10	10	
		社会效 益指标	受益脱贫人口数		≥31人	31人	10	10	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指	工程设计使用年限		≥10年	10年	10	10	
满意度 指标	满意度 指标	受益脱贫人口满意度		≥98百 分比	100百分 比	10	10		
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		百神庙镇产业发展类项目——郑圩村散岗抗旱站重建项目						
主管部门		082-舒城县百神庙镇人民政府		实施单位	2001-舒城县百神庙镇人民政府			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	19.95	19.95	19.95	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	19.95	19.95	19.95	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过开展摸底并召开相关会议，确定新建该基础设施改善农田灌排条件，保障农业生产，巩固脱贫成果				通过项目建设，改善基础设施改善农田灌排条件，保障农业生产，巩固脱贫成果			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完成值	分值	得分	偏差原 因分析
	产出指 标	数量指 标	新建泵站	≥1座	1座	5	5	
			清淤工程量	≥100立 方米	100立方 米	5	5	
			沟渠硬化长度	≥80米	80米	10	10	
		质量指 标	项目（工程）验收合格率	≥100百 分比	100百分 比	10	10	
		时效指 标	项目（工程）完成及时率	≥100百 分比	100百分 比	10	10	
		成本指 标	项目总成本	≤20万 元	19.95万 元	10	10	
	效益指 标	经济效 益指标	新增或改善灌溉面积	≥100亩	100亩	10	10	
		社会效 益指标	受益脱贫人口数	≥46人	46人	10	10	
		生态效 益指标					0	
		可持续 影响指	工程设计使用年限	≥10年	10年	10	10	
	满意度 指标	满意度 指标	受益脱贫人口满意度	≥98百 分比	100百分 比	10	10	
	总分						100	100.00

附件：

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		百神庙镇产业发展类项目——舒楼村古井、明塘、黄庄支渠硬化项目							
主管部门		082-舒城县百神庙镇人民政府			实施单位	2001-舒城县百神庙镇人民政府			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	27.13	27.13	27.13	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	27.13	27.13	27.13	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	通过开展摸底并召开相关会议，确定新建该基础设施改善农田灌排条件，保障农业生产，巩固脱贫成果				通过该项目的建设，改善了农田灌排条件，保障农业生产，巩固脱贫成果				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标		年度指 标值	实际完成值	分值	得分	偏差原 因分析
	产出指 标	数量指 标	清淤工程量		≥500立 方米	500立方 米	10	10	
			沟渠硬化长度		≥425米	425米	10	10	
		质量指 标	项目（工程）验收合格率		≥100百 分比	100百分 比	10	10	
		时效指 标	项目（工程）完成及时率		≥100百 分比	100百分 比	10	10	
		成本指 标	项目总成本		≤28万 元	27.13万 元	10	10	
	效益指 标	经济效 益指标	生产条件改善带动农业亩均 产量增加		≥50斤	50斤	10	10	
		社会效 益指标	受益脱贫人口数		≥32人	32人	10	10	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指	工程设计使用年限		≥10年	10年	10	10	
	满意度 指标	满意度 指标	受益脱贫人口满意度		≥98百 分比	98百分 比	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		百神庙镇产业发展类项目---元棚村粮站挡土墙新建项目							
主管部门		082-舒城县百神庙镇人民政府			实施单位	2001-舒城县百神庙镇人民政府			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	59.82	59.82	59.82	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	59.82	59.82	59.82	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	通过开展摸底并召开相关会议，确定新建该基础设施改善农田灌排条件，保障农业生产，巩固脱贫成果				通过衔接资金项目，新建挡土墙210米，改善农田灌排条件，保障农业生产，巩固脱贫成果。				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标		年度指 标值	实际完成值	分值	得分	偏差原 因分析
	产出指 标	数量指 标	新建挡土墙		>210米	210米	20	20	
		质量指 标	项目（工程）验收合格率		≥100百 分比	100百分 比	10	10	
		时效指 标	项目（工程）完成及时率		≥100百 分比	100百分 比	10	10	
		成本指 标	项目总成本		≤60万 元	59.82万 元	10	10	
	效益指 标	经济效 益指标	新增或改善灌溉面积		≥100亩	100亩	10	10	
		社会效 益指标	受益脱贫人口数		>38人	38人	10	10	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指	工程设计使用年限		≥10年	10年	10	10	
	满意度 指标	满意度 指标	受益脱贫人口满意度		≥98百 分比	100百分 比	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		百神庙镇水利类项目---中心自来水厂沉淀池钢构大棚项目							
主管部门		082-舒城县百神庙镇人民政府			实施单位	2001-舒城县百神庙镇人民政府			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	19.89	19.89	19.89	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	19.89	19.89	19.89	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况				
	目标1：安全规范和高质量建设好该项目，方便周边群众生产生活。目标二：通过完成百神庙镇中心自来水厂沉淀池钢构大棚项目建设任务，切实改变群众饮水安全，为周边群众安全饮水提供保障				新建中心自来水厂沉淀池钢构大棚1座，切实改变群众饮水安全，为周边群众安全饮水提供保障				
绩效 指 标	一级指 标	二级指 标	三级指标		年度指 标值	实际完成值	分值	得分	偏差原 因分析
	产出指 标	数量指 标	改善村饮水设施数量		≥1个	1个	10	10	
		质量指 标	项目（工程）验收合格率		=100百 分比	100百分 比	10	10	
			水质达标率		=100百 分比	100百分 比	10	10	
		时效指 标	项目（工程）完成及时率		=100百 分比	100百分 比	10	10	
		成本指 标	安全饮水工程补助标准		=20万 元	19.89万 元	10	10	
	效益指 标	经济效 益指标	地区农村集中供水率		=100百 分比	100百分 比	10	10	
		社会效 益指标	受益脱贫人口数		≥146人	146人	10	10	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指	工程设计使用年限		≥15年	15年	10	10	
	满意度 指标	满意度 指标	受益脱贫人口满意度		≥98百 分比	100百分 比	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		百神庙镇水利类项目---周公渡自来水厂沉淀池钢构大棚项目							
主管部门		082-舒城县百神庙镇人民政府			实施单位	2001-舒城县百神庙镇人民政府			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	19.84	19.84	19.84	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	19.84	19.84	19.84	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况				
	目标1：安全规范和高质量建设好该项目，方便周边群众生产生活。目标2：通过完成百神庙镇周公渡自来水厂沉淀池钢构大棚项目建设任务，切实改变群众饮水安全，为周边群众安全饮水提供保障				安全规范和高质量建设好该项目，方便了周边群众生产生活。通过完成百神庙镇周公渡自来水厂沉淀池钢构大棚项目建设任务，切实改变了群众饮水安全，为周边群众安全饮水提供了保障				
绩效 指 标	一级指 标	二级指标	三级指标		年度指 标值	实际完成值	分值	得分	偏差原 因分析
	产出指 标	数量指 标	改善村饮水设施数量		≥1个	1个	10	10	
		质量指 标	项目（工程）验收合格率		=100百 分比	100百分 比	10	10	
			水质达标率		=100百 分比	100百分 比	10	10	
		时效指 标	项目（工程）完成及时率		=100百 分比	100百分 比	10	10	
	成本指 标	安全饮水工程补助标准		=20万 元	19.84万 元	10	10		
	效益指 标	经济效 益指标	地区农村集中供水率		=100百 分比	100百分 比	10	10	
		社会效 益指标	受益脱贫人口数		≥79人	79人	10	10	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指	工程设计使用年限		≥15年	15年	10	10	
	满意度 指标	满意度 指标	受益脱贫人口满意度		≥98百 分比	100百分 比	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		百神庙镇交通类项目---舒楼村程畈、双村路硬化项目							
主管部门		082-舒城县百神庙镇人民政府			实施单位	2001-舒城县百神庙镇人民政府			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	29.96	29.96	29.96	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	29.96	29.96	29.96	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况				
	目标1：规范和高质量建设好通组道路，保证过往车辆及行人安全通行。目标2：通过完成项目建设任务，切实改变群众出行难问题，按照高标准要求，明显改善地区落后的交通运输状况。				通过舒楼村程畈、双村路硬化项目，切实改变群众出行难问题，按照高标准要求，明显改善地区落后的交通运输状况。				
绩效 指 标	一级指 标	二级指标	三级指标		年度指 标值	实际完成值	分值	得分	偏差原 因分析
	产出指 标	数量指 标	新建路面硬化里程		≥450米	450米	20	20	
		质量指 标	项目（工程）验收合格率		=100百 分比	100百分 比	10	10	
		时效指 标	项目（工程）完成及时率		=100百 分比	100百分 比	10	10	
		成本指 标	项目实施标准		≤60万/ 公里	60万/公 里	10	10	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	地区居民出行平均缩短时间		≥0.1小 时	0.1小时	10	10	
			受益脱贫人口数		≥6人	6人	10	10	
		生态效 益指标						0	
	可持续 影响指	工程设计使用年限		≥10年	10年	10	10		
满意度 指标	满意度 指标	受益脱贫人口满意度		≥98百 分比	98百分 比	10	10		
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		百神庙镇交通类项目---团结村团结路至丰军路升级改造项目							
主管部门		082-舒城县百神庙镇人民政府			实施单位	2001-舒城县百神庙镇人民政府			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	35.00	35.00	35.00	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	35.00	35.00	35.00	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况				
	目标1：规范和高质量建设好通组道路，保证过往车辆及行人安全通行。目标2：通过完成项目建设任务，切实改变群众出行难问题，按照高标准要求，明显改善地区落后的交通运输状况。				通过百神庙镇交通类项目---团结村团结路至丰军路升级改造项目，切实改变群众出行难问题，按照高标准要求，明显改善地区落后的交通运输状况。				
绩效 指 标	一级指 标	二级指标	三级指标		年度指 标值	实际完成值	分值	得分	偏差原 因分析
	产出指 标	数量指 标	路面改建里程		≥1000 米	1000米	20	20	
		质量指 标	项目（工程）验收合格率		=100百 分比	100百分 比	10	10	
		时效指 标	项目（工程）完成及时率		=100百 分比	100百分 比	10	10	
		成本指 标	项目实施标准		≤35万/ 公里	35万/公 里	10	10	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	地区居民出行平均缩短时间		≥0.1小 时	0.1小时	10	10	
			受益脱贫人口数		≥35人	35人	10	10	
		生态效 益指标						0	
	可持续 影响指	工程设计使用年限		>10年	10年	10	10		
满意度 指标	满意度 指标	受益脱贫人口满意度		≥98百 分比	98百分 比	10	10		
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		百神庙镇双塘村农副产品加工冷库项目							
主管部门		082-舒城县百神庙镇人民政府			实施单位2001-舒城县百神庙镇人民政府				
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	50.00	50.00	50.00	10	100.00%	10.00	
		其中: 本年财政拨款	50.00	50.00	50.00	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	引导村级发展产业, 持续增加收入, 巩固脱贫攻坚成果				通过衔接资金, 新建百神庙镇双塘村农副产品加工冷库项目, 以引导村级发展产业, 持续增加收入, 巩固脱贫攻坚成果				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标		年度指 标值	实际完成值	分值	得分	偏差原 因分析
	产出指 标	数量指 标	村级产业项目		≥1个	1个	10	10	
			带动受益村数量		≥1个	1个	10	10	
			新建钢构冷库厂房		≥150平 方米	150平方 米	10	10	
		质量指 标	验收合格率		=100百 分比	100百分 比	10	10	
		时效指 标	项目完成及时率		=100百 分比	100百分 比	5	5	
		成本指 标	补助标准		根据项 目进度	达成预 期指标	5	5	
	效益指 标	经济效 益指标	资产股权年收益率		≥4百分 比	4百分比	10	10	
			村集体经济年收入		≥2万元	2万元	10	10	
		社会效 益指标	受益建档立卡脱贫人口数		≥23人	23人	5	5	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指	工程设计使用年限		≥15年	15年	5	5	
	满意度 指标	满意度 指标	建档立卡脱贫人口满意度		≥98百 分比	100百分 比	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		舒城县百神庙镇敬老院服务提升建设补助资金							
主管部门		082-舒城县百神庙镇人民政府			实施单位	2001-舒城县百神庙镇人民政府			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	30.00	30.00	30.00	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	30.00	30.00	30.00	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	以更贴近院民居住功能为主，旨在通过环境综合整治、硬件升级，基本达到居住舒适、配套齐备、管护有效、环境美化的目标。				以更贴近院民居住功能为主，旨在通过环境综合整治、硬件升级，基本达到居住舒适、配套齐备、管护有效、环境美化的目标。				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标		年度指 标值	实际完成值	分值	得分	偏差原 因分析
	产出指 标	数量指 标	改造房间数量		≥47间	47间	20	20	
		质量指 标	项目验收合格率		≥100百 分百	100百分 百	10	10	
		时效指 标	完成时间		12月底	达成预 期指标	10	10	
		成本指 标	项目总成本		=30万 元	30万元	10	10	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	对公共服务水平的改善或影 响程度		≥98百 分百	100百分 百	15	15	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指	修缮后可正常使用年限提升 (年)		≥10年	10年	15	15	
	满意度 指标	满意度 指标	院民满意度		≥100百 分百	100百分 百	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		百神庙镇预拨9-12月特困供养(集中供养)资金						
主管部门		082-舒城县百神庙镇人民政府			实施单位	082001-舒城县百神庙镇人民政府		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	7.60	7.60	7.60	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	7.60	7.60	7.60	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障特困供养人员的基本生活, 改善他们的生活状况, 让特困供养人员感受到国家的温暖, 促进社会和谐进步				保障特困供养人员的基本生活, 改善他们的生活状况, 让特困供养人员感受到国家的温暖, 促进社会和谐进步			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指 标	数量指 标	特困供养人数	=74人	74人	10	10	
		质量指 标	保障生活不能自理人员集中 供养需求情况	满足需 求	达成预 期指标	10	10	
			特困供养资金发放到位情况	及时发 放到位	达成预 期指标	10	10	
		时效指 标	资金发放完成时间	12月底 前	达成预 期指标	10	10	
	成本指 标	总成本	= 283864 元	7.6元	10	8	实行按月申请, 只用了1个月的 指标金额	
	效益指 标	经济效 益指标					0	
		社会效 益指标	维护社会稳定	效果显 著	达成预 期指标	15	15	
		生态效 益指标					0	
		可持续 影响指	影响程度	影响深 远	达成预 期指标	15	15	
满意度 指标	满意度 指标	享受救助人员的满意程度	≥100百 分百	100百分 百	10	10		
总分						100	98.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		百神庙镇“小田变大田”项目							
主管部门		082-舒城县百神庙镇人民政府			实施单位	082001-舒城县百神庙镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额：	163.96	163.96	163.96	10	100.00%	10.00		
	其中：本年财政拨款	163.96	163.96	163.96	—				
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—				
	其他资	0.00	0.00	0.00	—				
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	通过农田水利设施新建和改造,改善农业基础设施,方便群众生产生活用水。土地平整1627亩、土壤改良3000亩、疏浚沟渠1条、清淤加固塘口2座,保障灌溉用水。				土地平整1627亩、土壤改良3000亩、疏浚沟渠1条、清淤加固塘口2座,保障灌溉用水。;改善农业基础设施,方便群众生产生活用水。				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施	
	产出指 标	数量指 标	土地平整	≥1627 亩	1627亩	5	5		
			土壤改良	≥3000 亩	3000亩	5	5		
			疏浚沟渠	≥1条	1条	5	5		
			塘坝清淤扩挖数	≥2口	2口	5	5		
	质量指 标	项目（工程）验收合格率	=100百 分比	100百分 比	10	10			
			时效指 标	项目（工程）完成及时率	=100百 分比	100百分 比	10	10	
			成本指 标	项目总成本	= 4631000	169.96 元	10	5	按照项目进度 拨款
	效益指 标	经济效 益指标	生产条件改善带动农业亩均 产量增加	≥15万 斤	15万斤	5	5		
			新增或改善灌溉面积	>3.5万 亩	3.5万亩	5	5		
		社会效 益指标	受益脱贫人口数	≥60人	60人	10	10		
		生态效 益指标					0		
	可持续 影响指	工程设计使用年限	≥10年	10年	10	10			
	满意度 指标	满意度 指标	受益脱贫人口满意度	≥98%	100%	10	10		
总分						100	95.00		

附件：

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		百神庙镇迟熟穗期病虫害防治补助						
主管部门		082-舒城县百神庙镇人民政府		实施单位	082001-舒城县百神庙镇人民政府			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	7.43	7.43	7.43	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	7.43	7.43	7.43	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	扎实有效推进迟熟水稻病虫害专业化统防统治，实现应防尽防和科学防治。				扎实有效地推进迟熟水稻病虫害专业化统防统治，实现应防尽防和科学防治。			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指 标	数量指 标	迟熟水稻补贴村数	≥19个	19个	10	10	
			迟熟水稻补贴面积	≥ 42722.1	42722.1 9亩	10	10	
		质量指 标	项目工程验收合格率	=100%	100%	10	10	
			水稻 面积达标率	=100%	100%	10	10	
		时效指 标	项目完成及时率	=100%	100%	5	5	
		成本指 标	项目总成本	=74281 元	74281元	5	5	
	效益指 标	经济效 益指标					0	
		社会效 益指标	受益人口数	≥1376 人	1376人	15	15	
		生态效 益指标					0	
		可持续 影响指	使用年限	≥1年	1年	15	15	
	满意度 指标	满意度 指标	受益人口满意度	≥98百 分百	100百分 百	10	10	
	总分						100	100.00

附件：

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		百神庙镇2023年车辆购置税收入补助地方“以奖代补”资金							
主管部门		082-舒城县百神庙镇人民政府		实施单位	2001-舒城县百神庙镇人民政府				
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	66.00	66.00	66.00	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	66.00	66.00	66.00	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	安全规范和高质量建设好该项目，方便周边群众生产生活，周围群众道路出现安全的问题通过完成百神庙镇安保和联网路项目建设任务，切实改善镇域群众道路出现便捷的问题				通过完成百神庙镇安保和联网路项目建设任务，切实改善镇域群众道路出现便捷的问题安全规范和高质量建设好该项目，方便周边群众生产生活，周围群众道路出现安全的问题				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标		年度指 标值	实际完成值	分值	得分	偏差原 因分析
	产出指 标	数量指 标	安保数量、联网路数量		≥11个	11个	10	10	
			新增安保里程		≥2.779 公里	2.779公 里	10	10	
			新建道路里程		≥4.068 公里	4.068公 里	10	10	
		质量指 标	项目验收合格率		=100%	100%	10	10	
		时效指 标	项目完成及时率		=100%	100%	5	5	
		成本指 标	总成本		≥ 660000	660000 元	5	5	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	受益人口数		≥141人	141人	15	15	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指	工程设计使用年限		≥15年	15年	15	15	
	满意度 指标	满意度 指标	受益人口满意度		≥98%	98%	10	10	
	总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		百神庙镇2023年下半年中心组长补助款							
主管部门		082-舒城县百神庙镇人民政府			实施单位	2001-舒城县百神庙镇人民政府			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	7.32	7.32	7.32	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	7.32	7.32	7.32	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	县级拨付中心组长补助，用以提升中心组长的服务水平				县级拨付中心组长补助，用以提升中心组长的服务水平				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标		年度指 标值	实际完成值	分值	得分	偏差原 因分析
	产出指 标	数量指 标	中心组长人数		=244人	244人	20	20	
		质量指 标	资金发放合规率		=100百 分百	100百分 百	10	10	
		时效指 标	资金发放及时率		=100百 分百	100百分 百	10	10	
		成本指 标	项目总成本		=73200 元	73200元	10	10	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	提升中心组长工作积极性		效果显 著	达成预 期指标	15	15	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指	对维护农村基层组织稳定性		效果显 著	达成预 期指标	15	15	
	满意度 指标	满意度 指标	中心组长满意度		≥95百 分百	98百分 百	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		百神庙镇2023年第二批车购税“以奖代补”清算资金(皖财建【2023】591号)							
主管部门		082-舒城县百神庙镇人民政府			实施单位	082001-舒城县百神庙镇人民政府			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	38.60	38.60	38.60	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	38.60	38.60	38.60	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	通过完成联网路项目,切实改善镇域群众出行便捷的问题方便群众生产生活				通过完成联网路项目,切实改善镇域群众出行便捷的问题方便群众生产生活				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标		年度指 标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施
	产出指 标	数量指 标	联网路数量		≥9个	9个	20	20	
		质量指 标	项目验收合规率		=100%	100%	10	10	
		时效指 标	项目完成及时率		=100%	100%	10	10	
		成本指 标	新建道路里程		≥4.068 公里	4.068公 里	10	10	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	受益人口数		≥141人	141人	15	15	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指	工程设计使用年限		≥15年	15年	15	15	
	满意度 指标	满意度 指标	受益人口满意度		≥98%	98%	10	10	
总分						100	100.00		