

# “五一”节前安全大检查暨4月份专项督查 考核情况通报

处机关各股室，各处属工程参建单位：

为深入贯彻落实全县安委会第二次全体成员（扩大）暨“五一”期间安全工作专题会议精神，及县安委会《关于做好当前安全生产工作的提醒函》、《舒城县有限空间作业安全专项整治工作方案》（舒安办〔2023〕7号）文件要求，切实加强处属项目安全管理、质量管控、有限空间管理、消防安全、文明施工、防汛安全等工作，进一步压紧压实监理单位监管责任、施工单位主体责任，结合处属工程综合检查考核办法，根据《关于开展处属项目“五一”节前大检查暨4月份专项督查考核的通知》文件安排，我处于2023年4月24-28日组织开展了“五一”节前大检查暨4月份专项督查考核，并于2023年5月10-12日组织开展了“回头看”检查。

本次专项督查考核活动，各项目能积极开展自查自纠，建立隐患问题整改台账，定人员、定时间、定措施完成整改销号。处检查考核组、督查监督组人员能够按要求参加检查督查，整体纪律良好。查出的问题隐患基本得到了整改，督查考核活动总体达到预期效果。现将此次督查考核情况通报如下：

## 一、督查考核项目范围

本次检查范围为我处实施的房屋、市政、园林景观及水利类共25个建设工程项目。

## 二、检查结果及整改反馈情况

**（一）检查结果。**本次督查考核发现，大多数项目在工程实施过程中能做到管理有序、组织有方、协调有效，落实精细化、常态化、标准化管理，扎实做好安全生产、质量管控、文明施工、防汛安全等中心工作，总体形势稳定良好。但同时也存在一些问题，少数项目在进入装饰装修阶段对安全生产、质量管控有所松懈，如临时用电使用不规范、临边防护不到位、脚手架搭设不规范等老生常谈的问题屡屡发生，具体表现为：（1）在安全生产方面：临时用电如缺少三级箱、配电箱使用不规范、未做接地处理等；临边防护如楼梯、阳台、窗户、电梯井、集水井等防护设置不到位、设置过的防护被拆除未及时恢复等；脚手架如钢笆缺失、外架离墙间距过大、连墙件设置不足等；起重机械如吊篮无人操作停放在半空、配重块设置不到位等；消防安全如动火作业不规范、消防器材配备不足、消防检查不到位等；有限空间安全如作业场所风险辨识不到位、缺少有限空间标识标牌等。（2）在质量管控方面：墙面蜂窝麻面较多、公共部位阴阳角不顺直、窗框固定片处理不到位、防水卷材使用不规范等。（3）在文明施工方面：现场裸土未覆盖到位、文明施工措施费台账不详细或滞后等。（4）在防汛安全方面：应急救援队伍组建不符合要求、应急救援物资准备不足等。本次检查共查出各类安全、质量、文明施工、防汛安全等问题隐患 377 条（具体内容详见附表）。

在对监理单位的督查考核中发现，部分监理企业对项目

的重视程度不足、监管力度不够、履职尽责不力，不能严格按照《监理合同》要求执行，监管主体责任落实不到位，尤其在对材料进场验收、送检、工程款拨付申请审核等方面把关不严，驻项目监理部、监理人员形同虚设，不能充分发挥监理企业的监管作用。具体表现为：总监不在岗、专业监理人员数量不足、现场监理人员与招标文件人员不符、总监考勤打卡天数不够、检查台账不详细、验收资料不齐全等。

**（二）整改回复情况。**截至5月6日，各项目整改回复资料均已报送。其中，晴川一品二期及立人路、繁华里、舒城一中迁建项目仍存在部分问题未整改落实到位。对上述3个项目给予内部通报批评一次，并由责任股室督促现场代表、监理单位责令施工单位完成整改。

**（三）得分情况。**本次督查考核采取打分量化的方法，检查的各项内容按照加权得分方式计分。其中，有限空间安全及消防安全得分纳入到安全大类中计分，其它项得分按照10分\*15%计算，加权总得分为安全、质量、文明施工、防汛安全、其它等5项之和，监理单位考核单独计分。（具体得分情况详见附件9）

经统计，本次专项督查考核中，房建项目综合得分前4名（按20%计，后同）的是花溪园二期、县委党校、三馆一院、白鸥观澜项目，市政及水利项目综合得分第1名的是杭埠河堤身防渗应急处理工程，我处对上述5个项目给予通报表扬一次。房建项目综合得分后4名是县中医药提升工程、第二人民医院、清溪园二标、繁华里项目，市政及水利项目

得分后 1 名的是三南路（周瑜大道—梅河路）项目，我处对上述 5 个项目给予内部通报批评一次。

监理企业综合得分前 3 名（按 10%计，后同）的是安徽至泽建设咨询有限公司（监理三馆一院项目）、合肥工大建设监理有限责任公司（监理第二人民医院项目）、安徽科创工程项目管理有限公司（监理舒城一中迁建项目），我处对上述 3 个监理企业给予通报表扬一次；综合得分后 3 名的是六安市建工建设监理有限公司（监理白鸥观澜项目）、安徽省水利水电工程建设监理中心（监理杭埠镇防洪工程）、安徽远信工程项目管理有限公司（监理杭埠三条路（玉兰路、龙安路、创新大道）项目），我处对上述 3 个监理企业给予内部通报批评一次。

### 三、“回头看”检查情况

5 月 10-12 日，各检查组对三馆一院、永丰五期一标等 6 个项目进行了“回头看”，主要查看督查反馈问题隐患的整改到位情况，从“回头看”结果来看，县医院东区、清溪园二标、永丰五期二标等 3 个项目对检查反馈的问题全部整改到位，对上述 3 个项目给予通报表扬一次；三馆一院、永丰五期一标、白鸥观澜等 3 个项目存在不同程度的问题整改不到位、不彻底现象（具体内容详见附表），我处对以上项目下发《项目履约整改通知书》，由处房建股继续督促相关施工、监理单位完成问题的整改。

### 四、下一步工作要求

**（一）提高认识，压实自身责任。**各项目施工企业要进

一步提高思想认识，明晰自身工作职责，切实做好工程建设各项中心工作；监理企业要立即整改，确保人员到岗履职，加强对施工企业的监管，压紧压实自身监管职责，严格执行《监理合同》要求。处工程股室、现场代表要加强调度指导、沟通协调，保障项目建设要素，发现问题解决问题，促进项目又快又好建设。本次督查考核结果将作为项目年终考核、参建企业年终评先评优重要依据，后续对整改不到位、责任不落实、人员不到岗的项目、企业将上报行业主管部门计入信用管理平台。

**（二）加强管理，做好创城工作。**各项目要高度重视，精心组织，落实落细创城工作各项措施。要进一步做好扬尘治理“七个百分百”，确保裸土垃圾覆盖到位、渣土运输封闭到位、进出车辆冲洗到位、洒水降尘频次到位、围挡整齐修补到位、宣传标语张贴到位，确保在我县文明城市创建工作中不出岔子、不掉链子。

**（三）强化整改，落实闭环管理。**请各项目对照3月份质量排查问题清单（附件11）落实问题整改，各监理单位对照4月份监理单位整改清单（附件7）落实问题整改，并于5月31日前将整改回复报告报送至我处。到期未按要求完成整改，我处将严格按《施工合同》条款中“不执行建设单位指令”要求给予履约处罚，下发《履约处罚通知书》一次，工程款支付相应延迟两周。在工程建设过程中，各项目对存在的隐患问题要做到发现一起，消除一起，举一反三，全面落实闭环管理链条，切实将隐患消灭于萌芽状态。

特此通报。

附件 1: 县重点工程处“五一”节前安全大检查暨 4 月份专项督查考核安全隐患、整改、责任落实“三清单”整改台账;

附件 2: 县重点工程处“五一”节前安全大检查暨 4 月份专项督查考核质量问题、整改、责任落实“三清单”整改台账;

附件 3: 县重点工程处 2023 年 4 月份消防安全问题整改清单;

附件 4: 县重点工程处 2023 年 4 月份有限空间安全问题整改清单;

附件 5: 县重点工程处 2023 年 4 月份文明施工问题整改清单;

附件 6: 县重点工程处 2023 年 4 月份防汛安全问题整改清单;

附件 7: 县重点工程处 2023 年 4 月份监理单位问题整改清单;

附件 8: 县重点工程处 2023 年 4 月份其它问题整改清单;

附件 9: 房建项目总得分表/市政及水利项目总得分;

附件 10: 监理单位总得分表;

附件 11: 3 月份质量排查问题清单。

2023 年 5 月 23 日