

# 项目支出绩效自评表

( 2022 年度 )

项目名称		舒城县干汊河中学学生宿舍楼改造工程						
主管部门		舒城县教育局			实施单位	舒城县干汊河中学		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	187.48	187.48	187.48	10	100.0%	10
		其中：当年财政拨款	187.48	187.48	187.48	—	—	—
		上年结转资金				—	—	—
		其他资金				—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	改善了舒城县干汊河中学学生宿舍楼住宿条件，提升办学条件。				改善了舒城县干汊河中学学生住宿环境，大大提升了办学条件。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	分值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	改善学生宿舍楼住宿环境。	改建新建32项	改建新建32项	30	30	
		质量指标	改建工程验收合格率	100.0%	100.0%	10	10	
		时效指标	秋学期开学前完工并投入使用	2022年8月26日前交付使用	2022年8月26日前交付使用	10	10	
		成本指标	县局下拨资金内实施项目	预算内	完成年初预算	10	10	
	效益指标	社会效益指标	高中阶段毛入学率	99.6%	99.6%	10	10	
		可持续影响指标	为高中生学习和住宿服务	全覆盖	全覆盖	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长、社会满意	满意	满意	10	10	
总分						100	100	