

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		河棚镇中心学校运动场升级改造工程						
主管部门		046-舒城县教育局			实施单位	046036001-舒城县河棚镇中心学校		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总	398.94	398.94	398.94	10	100.0%	10
		其中：本年财政拨款	0	0	0	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	398.94	398.94	398.94	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为保障优质均衡顺利实施，使学生体育活动提供良好的运动场所，本项目各项工作有序推进，确保了运动场升级改造工程支出398.94万元。				完成既定目标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	运动场升级改造	运动场升级改造	运动场升级改造	15	15	
		质量指标	新建教学楼及运动场改造工程验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目完成及时性	＝2022年	2022年	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤398.94万元	398.94万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	项目完成后综合利用率	≥95%	100%	15	15	
		可持续影响指标	项目完工对优质均衡发展的影响	影响明显	影响明显	15	15	
	满意度指标	满意度指标	家长、师生满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称			中心校食堂工程						
主管部门			046-舒城县教育局			实施单位	046036001-舒城县河棚镇中心学校		
项目资金 (万元)				年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	287	287	287	10	100.0%	10
			其中: 本年财政拨 款	0	0	0	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	287	287	287	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	为保障义务教育营养餐顺利实施, 为学生提供安全、卫生、整 洁的就餐场所, 本项目各项工作有序推进, 确保了中心校食堂 工程支出287万元。					完成既定目标			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指标	数量指标	项目数量		1	1	15	15	
		质量指标	工程验收合格率		验收合格	验收合格	15	15	
		时效指标	项目完成及时性		=2022年	2022年	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤287万元	287万元	10	10	
	效益指标	社会效益 指标	保障义务教育营养餐顺利实 施, 为学生提供安全、卫生、 整洁的就餐场所		影响明显	影响明显	15	15	
		可持续影 响指标	进一步提高了整体办学条件, 确保学生在校安全		有效保障	有效保障	15	15	
	满意度指 标	满意度指 标	家长、师生满意度		≥95%	95%	10	10	
总分						100	100		