

项目支出绩效自评表

( 2022 年度 )

项目名称		棠树乡中心学校运动场改造工程						
主管部门		舒城县教育局			实施单位	舒城县棠树乡中心学校		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	274 万元	274 万元	274 万元	10	100.0%	10
		其中：当年财政拨款	274 万元	274 万元	274 万元	—	—	—
		上年结转资金				—	—	—
		其他资金				—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	改善教学办公条件，保证教育优质均衡发展。				运动场改造 5278 平方米,项目支出 274 万元，完成预算目标。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	项目数量	1	1	15	15	
			运动场改造	5278 平方	5278 平方	15	15	
		质量指标	项目验收竣工验收	验收通过	验收通过	10	10	
		时效指标	项目实施期限	2022 年内 实施完成	2022 年内 实施完成	10	10	
		成本指标	项目总成本	274 万元	274 万元	10	10	
	效益指标	社会效益 指标	项目完成后综合 利用率	≧95%	97%	10	10	
		可持续影 响指标	项目完工对优质 均衡发展的影响	影响明显	影响明显	10	10	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众师生满意度	=100%	100%	10	10	
	总分					100	100	

## 项目支出绩效自评表

( 2022 年度 )

项目名称		棠树乡中心学校校园路面及活动场地修复工程						
主管部门		舒城县教育局			实施单位	舒城县棠树乡中心学校		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	30 万元	30 万元	30 万元	10	100.0%	10
		其中：当年财政拨款	30 万元	30 万元	30 万元	—	—	—
		上年结转资金				—	—	—
		其他资金				—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	改善教学办公条件，保证教育优质均衡发展。				路面及活动场地修复 2357 平方米，项目支出 30 万元，完成预算目标。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	项目数量	1	1	15	15	
			路面及活动场地 修复	2357 平方	2357 平方	15	15	
		质量指标	项目验收竣工验收	验收通过	验收通过	10	10	
		时效指标	项目实施期限	2022 年内 实施完成	2022 年内 实施完成	10	10	
		成本指标	项目总成本	30 万元	30 万元	10	10	
	效益指标	社会效益 指标	项目完成后综合 利用率	≥95%	97%	10	10	
		可持续影响 指标	项目完工对优质 均衡发展的影响	影响明显	影响明显	10	10	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众师生满意度	=100%	100%	10	10	
	总分						100	100

项目支出绩效自评表

( 2022 年度 )

项目名称		棠树乡中心学校校园排水管道及路面维修工程						
主管部门		舒城县教育局			实施单位	舒城县棠树乡中心学校		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	40 万元	40 万元	40 万元	10	100.0%	10
		其中：当年财政拨款	40 万元	40 万元	40 万元	—	—	—
		上年结转资金				—	—	—
		其他资金				—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	改善教学办公条件，保证教育优质均衡发展。				排水管道及路面维修 2962 平方米，项目支出 40 万元，完成预算目标。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	项目数量	1	1	15	15	
			排水管道及路面维修	2962 平方	2962 平方	15	15	
		质量指标	项目验收竣工验收	验收通过	验收通过	10	10	
		时效指标	项目实施期限	2022 年内 实施完成	2022 年内 实施完成	10	10	
		成本指标	项目总成本	40 万元	40 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	项目完成后综合利用率	≥95%	97%	10	10	
		可持续影响指标	项目完工对优质均衡发展的影响	影响明显	影响明显	10	10	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众师生满意度	=100%	100%	10	10	
	总分						100	100

项目支出绩效自评表

( 2022 年度 )

项目名称		棠树乡中心学校货物采购						
主管部门		舒城县教育局			实施单位	舒城县棠树乡中心学校		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	2.52 万元	2.52 万元	2.52 万元	10	100.0%	10
		其中：当年财政拨款	2.52 万元	2.52 万元	2.52 万元	—	—	—
		上年结转资金				—	—	—
		其他资金				—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	改善教学办公条件，保证教育优质均衡发展。				改善教学办公条件，保证教育优质均衡发展。			
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	项目数量	6	6	15	15	
			电脑等物品	6	6	15	15	
		质量指标	项目验收	验收通过	验收通过	10	10	
		时效指标	项目实施期限	2022 年内 实施完成	2022 年内 实施完成	10	10	
		成本指标	项目总成本	2.52 万元	2.52 万元	10	10	
	效益指标	社会效益 指标	项目完成后综合利 用率	≥95%	97%	10	10	
		可持续影 响指标	项目完工对优质均 衡发展的影响	影响明显	影响明显	10	10	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众师生满意度	=100%	100%	10	10	
	总分					100	100	