

# 项目支出绩效自评表

( 2022 年度 )

项目名称		五显镇中心学校东教学楼工程						
主管部门		舒城县教育局			实施单位		舒城县五显镇中心学校	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	267.82	267.82	267.82	10	100.0%	10	
	其中：当年财政拨款	267.82	267.82	267.82	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	解决五显镇中心学校的教学设施问题，进一步提高了整体办学条件				解决五显镇中心学校的教学设施问题，进一步提高了整体办学条件			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	分值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	新建东教学楼	新建东教学楼	新建东教学楼	30	30	
		质量指标	新建东教学楼工程验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	春学期开学前完工并投入使用	2022年2月20日前交付使用	2022年2月20日前交付使用	10	10	
		成本指标	县局下拨资金内实施项目	预算内	完成年初预算	10	10	
	效益指标	社会效益指标	学生家长满意度	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	进一步提高了整体办学条件	全覆盖	全覆盖	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长、社会满意	满意	满意	10	10	
	总分					100	100	

# 项目支出绩效自评表

( 2022 年度 )

项目名称		五显镇中心学校小学部综合楼工程						
主管部门		舒城县教育局			实施单位	舒城县五显镇中心学校小学部		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	190	190	190	10	100.0%	10
		其中：当年财政拨款				—	—	—
		上年结转资金				—	—	—
		其他资金				—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	解决五显镇中心学校小学部的教学设施问题，进一步提高了整体办学条件				解决五显镇中心学校小学部的教学设施问题，进一步提高了整体办学条件			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	分值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	新建小学部综合楼	小学部综合楼	小学部综合楼	30	30	
		质量指标	新建栋教学楼工程验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	2022年底前完成	2022年底前完成	2022年底前完成	10	10	
		成本指标	县局下拨资金内实施项目	预算内	完成年初预算	10	10	
	效益指标	社会效益指标	学生家长满意度	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	进一步提高了整体办学条件	全覆盖	全覆盖	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长、社会满意	满意	满意	10	10	
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

( 2022 年度 )

项目名称		五显镇中心幼儿园校舍改建工程						
主管部门		舒城县教育局			实施单位	舒城县五显镇中心幼儿园		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	9.31	9.31	9.31	10	100.0%	10
		其中：当年财政拨款	9.31	9.31	9.31	—	—	—
		上年结转资金				—	—	—
		其他资金				—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	解决五显镇中心幼儿园的教学设施问题，进一步提高了整体办学条件				解决五显镇中心幼儿园的教学设施问题，进一步提高了整体办学条件			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	分值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	五显镇中心幼儿园校舍改建	五显镇中心幼儿园校舍改建	五显镇中心幼儿园校舍改建	30	30	
		质量指标	五显镇中心幼儿园校舍改建验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	2022年底前完成	2022年底前完成	2022年底前完成	10	10	
		成本指标	县局下拨资金及幼儿园事业收入内实施项目	预算内	完成年初预算	10	10	
	效益指标	社会效益指标	学生家长满意度	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	进一步提高了整体办学条件	全覆盖	全覆盖	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长、社会满意	满意	满意	10	10	
	总分						100	100

# 项目支出绩效自评表

( 2022 年度 )

项目名称		五显镇中心学校小学部电路改造工程						
主管部门		舒城县教育局			实施单位	舒城县五显镇中心学校小学部		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	10	10	10	10	100.0%	10
		其中：当年财政拨款	10	10	10	—	—	—
		上年结转资金				—	—	—
		其他资金				—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	解决五显镇中心学校小学部教育教学保障问题，进一步提高了整体办学条件				解决五显镇中心学校小学部教育教学保障问题，进一步提高了整体办学条件			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	分值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	中心学校小学部电路改造	中心学校小学部电路改造	中心学校小学部电路改造	30	30	
		质量指标	中心学校小学部电路改造改造工程验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	2022年底前完成	2022年底前完成	2022年底前完成	10	10	
		成本指标	县局下拨资金内实施项目	预算内	完成年初预算	10	10	
	效益指标	社会效益指标	学生家长满意度	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	进一步提高了整体办学条件	全覆盖	全覆盖	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长、社会满意	满意	满意	10	10	
	总分						100	100

# 项目支出绩效自评表

( 2022 年度 )

项目名称		五显镇中心学校小学部教学楼等维修工程						
主管部门		舒城县教育局			实施单位	舒城县五显镇中心学校小学部		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	4.95	4.95	4.95	10	100.0%	10
		其中：当年财政拨款	4.95	4.95	4.95	—	—	—
		上年结转资金				—	—	—
		其他资金				—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	解决五显镇中心学校小学部的教育教学保障问题，进一步提高了整体办学条件				解决五显镇中心学校小学部的教育教学保障问题，进一步提高了整体办学条件			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	分值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	五显镇中心学校小学部教学楼等维修	五显镇中心学校小学部教学楼等维修	五显镇中心学校小学部教学楼等维修	30	30	
		质量指标	五显镇中心学校小学部教学楼等维修验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	2022年底前完成	2022年底前完成	2022年底前完成	10	10	
		成本指标	县局下拨资金内实施项目	预算内	完成年初预算	10	10	
	效益指标	社会效益指标	学生家长满意度	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	进一步提高了整体办学条件	全覆盖	全覆盖	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长、社会满意	满意	满意	10	10	
总分						100	100	