

阡店乡枫岭村育秧中心项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

阡店乡枫岭村育秧中心项目新建钢结构房屋 220 平方米、购买育秧机械一台、新建大棚 2500 平方米。全年预算数为 49.99 万元，执行数为 49.99 万元，执行率 100.0%。

（二）项目绩效目标。

育秧中心的建立可以有效发展村集体经济，带动村集体增收，促进机插秧覆盖率，带动群众增收。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价的目的是为了保证育秧中心项目顺利实施，对象就为该建设项目。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

按照上级要求，成立绩效评价相关小组，对相关文件进行分析和研究获取自评报告。

（三）绩效评价工作过程。

对全乡各村资料进行分析，包括资金拨付、支出凭证、合同、招投标文件等的合理性、规范性。并到现场查看农建项目的实施情况，并安排专人随时跟踪检查，绩效管理，提高工作积极性。评价组结合项目单位情况介绍、核查项目从立项到验收阶段的资料、财务账表、支出的原始凭证、审计

报告等方式对项目实施评价。

三、综合评价情况及评价结论

评价组对收集的资料进行整理汇总，对前期制定的绩效评价指标体系进行适当修改，对账评价指标体系进行评分，形成评价结论。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

各预算项目立项依据基本充分，均设定了各项目绩效目标，每一具体项目都有相关的政策文件支撑，资金配置均有明确的测算依据。

（二）项目过程情况。

乡项目办和乡农综中心全程对该项目的实施给出指导和监督，做好项目后续的审计验收工作。

（三）项目产出情况。

枫岭村育秧中心项目在本年建设完成，均已经验收合格，且未使用完的项目资金均已上缴。

（四）项目效益情况。

带动群众总收入 48 万元，是的村集体经济收入增长 2 万元，收益人口达到 480 人。

五、主要经验及做法

育秧中心项目关系到群众的农业生产和生活，我们只有通过科学的研判，充分的调研，才能让育秧中心项目的现有的资金情况下发挥最大的作用。同时能使得产出指标和效益指标最大化，保证项目能够达到预期目标，真正发挥出育秧

中心项目的作用。

六、存在问题及原因分析

项目部分的设计和选址存在问题，未能发挥资金最大化效益，主要原因是项目立项前未能做好科学研判和充分的事前调研，未能与群众做好充分的沟通。

七、有关建议

建议在项目实施前应同分调研和研判，做好群众工作，争取得到群众最大的支持。同时及时制定与本项目相适应的财务制度及项目管理制度，以确保项目规范的实施。同时要的是环境监督员的工作规范化，实行相关监督政策和绩效政策，保证工作有效。