

百神庙村代庄大塘、团结村蟹棒塘清淤 项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

为进一步改善农村人居环境，建设生态宜居美丽乡村，以农村垃圾、污水治理和村容村貌提升为主攻方向，抓好农村生活垃圾治理、污水治理和改厕工程，推进硬化、绿化、亮化、美化，改善农村生产生活条件，加快和美乡村建设。围绕产业、人才、文化、生态、组织“五大振兴”，成立乡村振兴办公室，通过宣传发动、办点示范、党建引领、部门配合、督查考核等多种措施，推动各部门和村居认真履责，扎实开展乡村振兴工作。主要内容：百神庙村代庄大塘清淤整治 7.9 亩；团结村蟹棒塘清淤整治 3.7 亩，实施情况：已于 2023 年 12 月底完工审计，涉及预算资金 20 万元。

（二）项目绩效目标。

总体目标是进一步完善百神庙镇的基础设施建设，深入推进四好农村路的影响力，推进百神庙镇的经济的发展。阶段性目标是加强集镇内基础设施建设。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价的目的、对象和范围。

为了更好的推动百神庙镇的经济的发展，监督资金的使用落实情况，提升群众的幸福感和满意度。绩效评价的对象是

百神庙镇产业发展类项目---百神庙村代庄大塘、团结村蟹棒塘清淤项目；范围是 2023 年度产业发展项目的落实情况。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

绩效评价原则根据设定的绩效目标，依据规范的程序，对财政支出的经济性、效率性、效益性和公平性进行客观、公正的测量、分析和评判。评价指标体系主要包括三级指标，其中一级指标分为产出指标，效益指标和满意度指标；二级和三级指标分为若干小项指标。绩效评价方法为成本效益分析法。绩效评价标准为计划标准，以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

（三）绩效评价工作过程。

1. 前期准备。成立部门绩效评价小组，学习评价指标体系和绩效相关文件。

2. 组织实施。按照规定的工作程序组织绩效自评，注重评价质量，撰写绩效评价报告。

3. 分析评价。对评价结果进行整理、分析，将评价结果充分应用到以后的工作中。

三、综合评价情况及评价结论

项目综合评价情况已落实到具体项目，效果目标稳步实现，资金利用明晰，进一步提高了预算执行率和群众满意度。项目在 2023 年底已全部完成，资金足额到位，实现专款专

用。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目立项依据充分、程序规范，绩效目标合理、指标明确，资金投入中预算编制科学、资金分配合理，符合国家法律法规、相关政策、国民经济发展规划以及部门职责，项目申请、设立过程中符合规定的程序，审批文件、材料符合相关要求等。

（二）项目过程情况

1、资金管理：预算资金 20 万元，实际到位资金 20 万元，按照规定及时拨付资金，预算执行率 100%，资金使用合规，无截留、挤占、挪用等情况。

2、组织实施：项目实施单位的财务制度和业务管理制度健全，项目招投标程序合法，资金到账后，按照项目进度及时拨付资金，专款专用，专项核算。

（三）项目产出情况

1、数量指标：塘坝扩挖清淤 2 口

2、质量指标：项目验收合格率 100%

3、时效指标：项目完成及时率 100%

4、成本指标：项目预算总成本 20 万元，实际总成本 20 万元。

（四）项目效益情况

项目经济效益指标已经完成，项目过程中资金使用到

位、拨付及时，预算资金按照计划执行、使用合规，实施单位的财务和业务管理制度基本健全，项目实施符合相关管理规定，制度执行有效，项目正在以高效率积极推进和有序运行。

五、主要经验及做法

项目立项依据充分、程序规范，绩效目标合理、指标明确，资金投入中预算编制科学、资金分配合理，符合国家法律法规、相关政策、国民经济发展规划以及部门职责，项目申请、设立过程中符合规定的程序，审批文件、材料符合相关要求等，完整体现了项目的公正性。

六、存在的问题及原因分析

预算管理工作需进一步完善，绩效管理人员缺乏专业知识，也缺少培训机会，容易在绩效管理工作中管理不到位，对现行的预算绩效管理不适应；部门预算编制的科学化、精细化、精准化还有待提高。

七、有关建议

1、细化预算编制工作，认真做好预算编制。进一步加强单位内部机构预算管理意识，优先保障固定性、相对刚性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2、完善资金使用效率。在执行过程中有计划进行资金申报使用，完善资金管理及内部控制制度，确保项目资金及时到位，建立健全专项资金使用管理机制，发挥统筹效应，

切实提高群众安全感满意度。

3、强化执行力度。切实做好厉行节约工作，各项经费按规定申请、审批、使用。严禁挤占、挪用等现象发生。建立健全财务管理与财务监督机制。