

舒城县千人桥镇人民政府2023年度项目支出绩效自评清单

1. 乡村振兴工作经费项目
2. 集镇管理工作经费项目
3. 千人桥镇路里村长庄至沙场路硬化项目项目
4. 千人桥镇舒胜村孟湾抗旱站项目项目
5. 千人桥青云粮食烘干中心项目
6. 千人桥镇太岗村育秧中心建设项目
7. 千人桥镇完备育秧中心建设项目
8. 千人桥镇周圩村育秧中心建设项目
9. 千人桥镇千佛村育秧中心建设项目
10. 千人桥镇重阳村重阳垵仓储用房项目
11. 千人桥镇路里村兴河抗旱站项目及渠道硬化项目
12. 千人桥镇下三村圩提出水涵滚水坝重建硬化项目项目
13. 千人桥镇舒兴村黄拐组、邓曹坊组石涵维修改造项目
14. 千人桥镇重阳村弯拐排灌站项目
15. 千人桥镇千人桥村安置点排水渠硬化项目项目
16. 千人桥镇孙湾村汤家河汤庄段清淤、黄庄抗旱站项目
17. 千人桥镇舒兴村舒兴组黄拐塘口清淤童畈村渠道清淤项目
18. 千人桥镇全程机械化综合农事服务中心项目
19. 村级帮扶经费(千人桥镇)项目
20. 千人桥镇高铁小镇安置小区建设项目征地补偿项目
21. 千人桥镇完备村至太岗村特色产业路项目
22. 千人桥镇结转村级道路项目(县级“五个一批工程”)
23. 千人桥镇舒胜村精品民宿(乡村旅游接待中心)项目
24. 千人桥镇路里村路里小学冷库项目
25. 千人桥镇旺禾村朱槽沟河旺禾段除险加固项目

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		乡村振兴工作经费						
主管部门		080-舒城县千人桥镇人民政府		实施单位	080001-舒城县千人桥镇人民政府			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	305	305	305	10	100.00%	10
		其中：本年财政预算资金	305	305	305	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	进一步巩固脱贫攻坚成果，做好脱贫攻坚与乡村振兴的有效衔接，大力支持改善农村基础设施条件，保障村级组织运行				进一步巩固脱贫攻坚成果，做好脱贫攻坚与乡村振兴的有效衔接，大力支持改善农村基			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	村级和街道个数	=22个	22个	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	≥100.0%	100.00%	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	≥100.0%	100.00%	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤305万元	305万元	20	20	
	效益指标	经济效益指标	实现村民收入增长率	≥ 5%	5%	10	10	
		社会效益指标	受益人口数	≥52人	52人	10	10	
		生态效益指标	改善乡村生态环境	明显改善	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	持续推动乡村振兴战略	进一步完善村级基础建	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	群众服务满意度	≥98%	98%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			集镇管理工作经费						
主管部门			080-舒城县千人桥镇人民政府			实施单位	080001-舒城县千人桥镇人民政府		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	120	120	120	10	100.00%	10
			其中：本年财政拨款	120	120	120	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	主要是完成集镇管理、公交一体化运营、计划生育服务、应急救灾等工作，保障集镇基本运转。					主要是完成集镇管理、公交一体化运营、计划生育服务、应急救灾等工作			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
	产出指标	数量指标	村级和街道个数		=22个	22个	10	10	
		质量指标	项目验收合格率		≥100.0%	100.00%	10	10	
		时效指标	项目完成及时率		≥100.0%	100.00%	10	10	
		成本指标	1. 集镇管理工作经费 2. 公交一体化运营经费 3. 计划生育服务经费 4. 应		≤120万元	120万元	20	20	
	效益指标	经济效益指标	推进集镇资产效益化管理		推进集镇资产效益化管	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	群众受益人口		≥26人	26人	10	10	
		生态效益指标	改善乡村生态环境		明显改善	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	打造生态宜居的村镇，改善村民生活条件		村容村貌以及生活质量明显提升	达成预期指标	0	0	
	满意度指标	满意度指标	群众服务满意度		≥98%	98%	10	10	
总分							100	100	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		千人桥镇路里村长庄至沙场路硬化项目						
主管部门		080-舒城县千人桥镇人民政府			实施单位	080001-舒城县千人桥镇人民政府		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	40	40	40	10	100.00%	10
		其中：本年财政	40	40	40	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
			0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成1个村级道路建设项目，新建改建公路里程0.95公里，方便群众生产运输和生活出行				完成1个村级道路建设项目，较大改善地区交通设施，方便群众生产运输和生活出行			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	新建改建公路里程	≥0.95公里	0.95公里	10	10	
			新增硬化路里程	≥0.95公里	0.95公里	10	10	
		质量指标	项目（工程）验收合格率	1	100.00%	10	10	
		时效指标	项目（工程）完成及时率	1	100.00%	10	10	
		成本指标	资金成本	≤40万元	40万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	居民出行平均缩短时间	≥0.2小时	0.2小时	10	10	
			受益脱贫人口数	≥12人	12人	10	10	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	工程设计使用年限	≥10年	10年	10	10	
	满意度指标	满意度指标	受益脱贫人口满意度	≥95%	98%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		千人桥镇舒胜村孟湾抗旱站项目							
主管部门		080-舒城县千人桥镇人民政府			实施单位	080001-舒城县千人桥镇人民政府			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	76.9	76.9	76.9	10	100.00%	10	
		其中：本年财政拨款	76.9	76.9	76.9	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	通过农田水利设施新建和改造为农业生产提供最好的保障，建设抗旱站一座，渠道硬化，保障农业用水，满足农作物灌溉需求				通过农田水利设施新建和改造为农业生产提供最好的保障，保障农业用水，满				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
	产出指标	数量指标	水利工程维修养护数量		建设抗旱站一座，渠道	达成预期指标	10	10	
		质量指标	项目验收合格率		≥100.0%	100.00%	10	10	
		时效指标	项目完成及时率		≥100.0%	100.00%	10	10	
		成本指标	工程补助标准		≤76.9万元	76.9万元	20	20	
	效益指标	经济效益指标	生产条件改善带动农业亩均产量增加		≥10斤	10斤	10	10	
		社会效益指标	受益脱贫户人口数		≥31人	31人	10	10	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	工程设计使用年限		≥8年	8年	10	10	
	满意度指标	满意度指标	受益贫困人口满意度		≥98%	98%	10	10	
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			千人桥青云粮食烘干中心						
主管部门			080-舒城县千人桥镇人民政府			实施单位	080001-舒城县千人桥镇人民政府		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	200	200	200	10	100.00%	10
			其中: 本年财政拨款	200	200	200	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	建设烘干车间房屋约66万元、变压器投资约30万元、烘干机2台约54万元、生物质热风炉约50万元，完善基础设施。					建设烘干车间房屋约66万元、变压器投资约30万元、烘干机2台约54万元、生物质热风炉约50万元			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	烘干中心		≥6亩	6亩	10	10	
		质量指标	项目验收合格率		≤100.0%	100.00%	10	10	
		时效指标	项目完成及时率		≤100.0%	100.00%	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤200万元	200万元	20	20	
	效益指标	经济效益指标	资产年受益率		≥4%	4%	10	10	
		社会效益指标	受益建档立卡脱贫户		≥17户	17户	10	10	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	受益建档立卡脱贫人口数≥		≥40人	40人	10	10	
	满意度指标	满意度指标	建档立卡脱贫人口满意度		≥98%	98%	10	10	
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		千人桥镇太岗村育秧中心建设							
主管部门		080-舒城县千人桥镇人民政府			实施单位	080001-舒城县千人桥镇人民政府			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	220	220	220	10	100.00%	10	
		其中：本年财政拨款	220	220	220	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	新建大棚50亩及附属设施其中新建热镀锌材质大棚36个，面积大小为14400平方，共计需90万元；育秧设备约130万元（包括育秧流水线1套9万元，智能机械臂15万元、上料机7万元，叉车5万元、铲车9万元、秧盘20万张80万元等				新建大棚50亩及附属设施其中新建热镀锌材质大棚36个，面积大小为14400平方，共计需90万元；育秧设备约130万元（包括育秧流水线1套9万元，智能机械臂15万元、上料机7万元，叉车5万元、铲车9万元、秧盘20万张80万元等				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
	产出指标	数量指标	育秧大棚		≥50亩	50亩	10	10	
		质量指标	项目验收合格率		≥100.0%	100.00%	10	10	
		时效指标	项目完成及时率		≥100.0%	100.00%	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤220万元	220万元	20	20	
	效益指标	经济效益指标	资产年收益率		≥4%	4%	10	10	
		社会效益指标	受益建档立卡脱贫户		≥23户	23户	10	10	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	受益建档立卡脱贫人口数		≥59人	59人	10	10	
	满意度指标	满意度指标	建档立卡脱贫人口满意度		≥98%	98%	10	10	
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			千人桥镇完备育秧中心建设						
主管部门			080-舒城县千人桥镇人民政府			实施单位	080001-舒城县千人桥镇人民政府		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	260	260	260	10	100.00%	10
			其中: 本年财政拨款	260	260	260	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	新建大棚50亩及附属设施其中新建热镀锌材质大棚36个, 面积大小为14400平方, 共计需90万元; 育秧设备约150万元(包括育秧流水线1套9万元, 智能机械臂15万元、上料机7万元, 叉车5万元、铲车9万元、输送机200米12万元、秧盘20万张80万元等); 原完备村小学村址进行厂房改造约20万元					新建大棚50亩及附属设施其中新建热镀锌材质大棚36个, 面积大小为14400平方, 共计需90万元; 育秧设备约150万元(包括育秧流水线1套9万元, 智能机械臂15万元、上料机7万元, 叉车5万元、铲车9万元、输送机200米12万元、秧盘20万张80万元等); 原完备村小学村址			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
	产出指标	数量指标	育秧大棚		≥50亩	50亩	10	10	
		质量指标	项目验收合格率		≥100.0%	100.00%	10	10	
		时效指标	项目完成及时率		≥100.0%	100.00%	10	10	
		成本指标	资金成本		≤260万元	260万元	20	20	
	效益指标	经济效益指标	资产年受益率		≥4%	4%	10	10	
		社会效益指标	受益建档立卡脱贫人口户		≥14户	14户	10	10	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	受益建档立卡脱贫人口数		≥43人	43人	10	10	
	满意度指标	满意度指标	建档立卡脱贫人口满意度		≥98%	98%	10	10	
总分							100	100	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			千人桥镇周圩村育秧中心建设						
主管部门			080-舒城县千人桥镇人民政府			实施单位	080001-舒城县千人桥镇人民政府		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	220	220	220	10	100.00%	10
			其中: 本年财政拨款	220	220	220	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	新建大棚50亩及附属设施其中新建热镀锌材质大棚40个, 面积大小为16000平方, 共计需90万元; 育秧设备约130万元 (包括育秧流水线1套9万元, 智能机械臂15万元、上料机7万元, 叉车5万元、铲车9万元、秧盘20万张80万元等)					新建大棚50亩及附属设施其中新建热镀锌材质大棚40个, 面积大小为16000平方, 共计需90万元; 育秧设备约130万元 (包括育秧流水线1套9万元, 智能机械臂15万元、上料机7万元, 叉车5万元、铲车9万元、秧盘20万张80万元等)			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	育秧大棚		≥50亩	50亩	10	10	
		质量指标	项目验收合格率		≥100.0%	100.00%	10	10	
		时效指标	项目完成及时率		≥100.0%	100.00%	10	10	
		成本指标	资金成本		≤220万元	220万元	20	20	
	效益指标	经济效益指标	资产年收益率		≥4%	4%	10	10	
		社会效益指标	受益建档立卡脱贫户		≥12户	12户	10	10	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	受益建档立卡脱贫人口数		≥30人	30人	10	10	
满意度指标	满意度指标	建档立卡脱贫人口满意度		≥98%	98%	10	10		
总分							100	100	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			千人桥镇千佛村育秧中心建设						
主管部门			080-舒城县千人桥镇人民政府			实施单位	080001-舒城县千人桥镇人民政府		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	50	50	50	10	100.00%	10
			其中: 本年财政拨款	50	50	50	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	新建大棚10亩及附属设施本项目拟新建大棚10亩及部分配套设施, 计划投资50万。【其中新建热镀锌材质大棚15个, 面积大小为60000平方, 共计需37万元; 普通育秧流水线1套约3万元, ; 秧盘等约10万元					新建大棚10亩及附属设施本项目拟新建大棚10亩及部分配套设施, 计划投资50万。【其中新建热镀锌材质大棚15个, 面积大小为60000平方, 共计需37万元; 普通育秧流水线1套约3万元, ; 秧盘等约10万元			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	育秧大棚		≥10亩	10亩	10	10	
		质量指标	项目验收合格率		≥100.0%	100.00%	10	10	
		时效指标	项目完成及时率		≥100.0%	100.00%	10	10	
		成本指标	资金成本		≤50万元	50万元	20	20	
	效益指标	经济效益指标	资产年受益率		≥4%	4%	10	10	
		社会效益指标	受益建档立卡脱贫户		≥5户	5户	10	10	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	受益建档立卡脱贫人口数		≥15人	15人	10	10	
满意度指标	满意度指标	建档立卡脱贫人口满意度		≥98%	98%	10	10		
总分							100	100	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			千人桥镇重阳村重阳坞仓储用房						
主管部门			080-舒城县千人桥镇人民政府			实施单位	080001-舒城县千人桥镇人民政府		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	240	240	240	10	100.00%	10
			其中: 本年财政拨款	240	240	240	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	仓储厂房（占地550平方米，宽21米，长47米，高度9米）及仓储厂房相关配套设施，完善基础设施。					仓储厂房（占地550平方米，宽21米，长47米，高度9米）及仓储厂房相关配套设施			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	仓储厂房		≥1100平方米	1100平方米	10	10	
		质量指标	项目验收合格率		≥100.0%	100.00%	10	10	
		时效指标	项目完成及时率		≥100.0%	100.00%	10	10	
		成本指标	资金成本		≤240万元	240万元	20	20	
	效益指标	经济效益指标	资产年受益率		≥4%	4%	10	10	
		社会效益指标	受益建档立卡脱贫户		≥17户	17户	10	10	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	受益建档立卡脱贫人口数		≥37人	37人	10	10	
	满意度指标	满意度指标	建档立卡脱贫人口满意度		≥98%	98%	10	10	
总分							100	100	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			千人桥镇路里村兴河抗旱站项目及渠道硬化						
主管部门			080-舒城县千人桥镇人民政府			实施单位	080001-舒城县千人桥镇人民政府		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	43	43	43	10	100.00%	10
			其中：本年财政拨款	43	43	43	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	新建抗旱站50千瓦，U80渠200米沟渠硬化，清淤渠道2300米，晚上村级基础设施。					新建抗旱站50千瓦，U80渠200米沟渠硬化，清淤渠道2300米			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	新建抗旱站		≥50千瓦	50千瓦	10	10	
		质量指标	项目验收合格率		≥100.0%	100.00%	10	10	
		时效指标	项目完成及时率		≥100.0%	100.00%	10	10	
		成本指标	资金成本		≤43万元	43万元	20	20	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	受益脱贫人口数		≥14人	14人	10	10	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	工程质量寿命		≥10年	10年	20	20	
	满意度指标	满意度指标	受益脱贫人口满意度		≥98%	98%	10	10	
总分							100	100	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			千人桥镇下三村圩提出水涵滚水坝重建硬化项目						
主管部门			080-舒城县千人桥镇人民政府			实施单位	080001-舒城县千人桥镇人民政府		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	27	27	27	10	100.00%	10
			其中：本年财政拨款	27	27	27	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	老吴档、上东涵、下东涵、李圩涵、滚水坝两边护墙维修长30米，完善基础设施。					老吴档、上东涵、下东涵、李圩涵、滚水坝两边护墙维修长30米			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	涵坝护墙维修		=5处	5处	10	10	
		质量指标	项目验收合格率		≥100.0%	100.00%	10	10	
		时效指标	项目完成及时率		≥100.0%	100.00%	10	10	
		成本指标	资金成本		≤27万元	27万元	20	20	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	受益脱贫人口数		≥19人	19人	10	10	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	工程质量寿命		≥10年	10年	20	20	
	满意度指标	满意度指标	受益脱贫人口满意度		≥98%	98%	10	10	
总分							100	100	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			千人桥镇舒兴村黄拐组、邓曹坊组石涵维修改造						
主管部门			080-舒城县千人桥镇人民政府			实施单位	080001-舒城县千人桥镇人民政府		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	25	25	25	10	100.00%	10
			其中: 本年财政拨款	25	25	25	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	黄拐组, 邓曹坊组四处石涵维修改造, 完善基础设施。					黄拐组, 邓曹坊组四处石涵维修改造			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	石涵维修改造		≥4处	4处	5	5	
			石涵维修里长		≧8.5米	8.5米	5	5	
		质量指标	项目验收合格率		≥100.0%	100.00%	10	10	
		时效指标	项目完成及时率		≥100.0%	100.00%	10	10	
		成本指标	资金成本		≤25万元	25万元	20	20	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	受益脱贫人口数		≥20人	20人	10	10	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	工程质量寿命		≥10年	10年	20	20	
	满意度指标	满意度指标	受益脱贫人口满意度		≥98%	98%	10	10	
总分							100	100	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			千人桥镇重阳村弯拐排灌站						
主管部门			080-舒城县千人桥镇人民政府			实施单位	080001-舒城县千人桥镇人民政府		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	45	45	45	10	100.00%	10
			其中：本年财政拨款	45	45	45	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	装机22kw*2潜水泵站，低压供电电路300m，硬化渠道400米，完善基础设施。					装机22kw*2潜水泵站，低压供电电路300m，硬化渠道400米。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	水利工程维修养护数量		≥1处	1处	10	10	
		质量指标	项目验收合格率		≥100.0%	100.00%	10	10	
		时效指标	项目完成及时率		≥100.0%	100.00%	10	10	
		成本指标	资金成本		≤45万元	45万元	20	20	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	受益脱贫人口数		≥34人	34人	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	工程质量寿命		≥10年	10年	15	15	
	满意度指标	满意度指标	受益脱贫人口满意度		≥98%	98%	10	10	
总分							100	100	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			千人桥镇千人桥村安置点排水渠硬化项目						
主管部门			080-舒城县千人桥镇人民政府			实施单位	080001-舒城县千人桥镇人民政府		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	30	30	30	10	100.00%	10
			其中: 本年财政拨款	30	30	30	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	清淤渠道1750米, 衬砌500米, 完善基础设施。					清淤渠道1750米, 衬砌500米			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	清淤渠道长度		≥1750米	1750米	5	5	
			衬砌长度		≥500米	500米	5	5	
		质量指标	项目验收合格率		≥100.0%	100.00%	10	10	
		时效指标	项目完成及时率		≥100.0%	100.00%	10	10	
		成本指标	资金成本		≤30万元	30万元	20	20	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	受益脱贫人口数		≥17人	17人	10	10	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	工程质量寿命		≥10年	10年	20	20	
满意度指标	满意度指标	受益脱贫人口满意度		≥98%	98%	10	10		
总分							100	100	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			千人桥镇孙湾村汤家河汤庄段清淤、黄庄抗旱站						
主管部门			080-舒城县千人桥镇人民政府			实施单位	080001-舒城县千人桥镇人民政府		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	30	30	30	10	100.00%	10
			其中: 本年财政拨款	30	30	30	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	长2350米渠道清淤, 改造抗旱站装机1*22kw, 完善基础设施。					长2350米渠道清淤, 改造抗旱站装机1*22kw			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	水利工程维修养护数量		≥1处	1处	10	10	
		质量指标	项目验收合格率		≥100.0%	100.00%	10	10	
		时效指标	项目完成及时率		≥100.0%	100.00%	10	10	
		成本指标	资金成本		≤30万元	30万元	20	20	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	受益脱贫人口数		≥24人	24人	10	10	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	工程质量寿命		≥10年	10年	20	20	
	满意度指标	满意度指标	受益脱贫人口满意度		≥98%	98%	10	10	
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			千人桥镇舒兴村舒兴组黄拐塘口清淤童畝村渠道清淤						
主管部门			080-舒城县千人桥镇人民政府			实施单位	080001-舒城县千人桥镇人民政府		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	40	40	40	10	100.00%	10
			其中: 本年财政拨款	40	40	40	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	5塘口20亩清淤，渠道清淤3公里，完善基础设施。					5塘口20亩清淤，渠道清淤3公里			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	塘口清淤数量		≥5口	5口	10	10	
			清淤渠道长度		≥3000米	3000米	10	10	
		质量指标	项目验收合格率		≥100.0%	100.00%	10	10	
			项目完成及时率		≥100.0%	100.00%	10	10	
		成本指标	资金成本		≤40万元	40万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	受益脱贫人口数		≥28人	28人	10	10	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	工程质量寿命		≥10年	10年	20	20	
	满意度指标	满意度指标	受益脱贫人口满意度		≥98%	98%	10	10	
	总分							100	100

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			千人桥镇全程机械化综合农事服务中心						
主管部门			080-舒城县千人桥镇人民政府			实施单位	080001-舒城县千人桥镇人民政府		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	1590	1590	1590	10	100.00%	10
			其中: 本年财政拨款	1590	1590	1590	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	购置60台插秧机械, 在千人桥安置点南侧建农业综合服务中心, 3层框架结构, 建筑面积2200平方米, 用于农机维护, 农业农事展示。					购置60台插秧机械, 在千人桥安置点南侧建农业综合服务中心, 3层框架结构, 建筑面积2200平方米, 用于农机维护, 农业农事展示。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	插秧机械数量		≥60台	60台	10	10	
			农业综合服务中心面积		≥2200平方米	2200平方米	10	10	
		质量指标	项目验收合格率		≥100.0%	100.00%	10	10	
		时效指标	项目完成及时率		≥100.0%	100.00%	10	10	
		成本指标	资金成本		≤1590万元	1590万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	资产年收益率		≥4%	4%	10	10	
		社会效益指标	受益建档立卡脱贫户		≥43户	43户	10	10	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	受益建档立卡脱贫人口数		≥95人	95人	10	10	
满意度指标	满意度指标	建档立卡脱贫人口满意度		≥98%	98%	10	10		
总分							100	100	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			村级帮扶经费(千人桥镇)						
主管部门			099-非部门预算单位			实施单位	080001-舒城县千人桥镇人民政府		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	20	20	20	10	100.00%	10
			其中：本年财政拨款	20	20	20	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	十个村村级帮扶经费，保障村组织基本运行。					十个村村级帮扶经费			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	村级帮扶数量		=10个	10个	10	10	
		质量指标	项目验收合格率		≥100.0%	100.00%	10	10	
		时效指标	项目完成及时率		≥100.0%	100.00%	10	10	
		成本指标	村级帮扶经费		≤20万	20万	20	20	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	更好的服务村街日常办公		服务能力显著提升	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	对下一步村街建设的影响		保证村级组织运行的稳	达成预期指标	20	20	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥98%	98%	10	10	
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			千人桥镇高铁小镇安置小区建设项目征地补偿						
主管部门			080-舒城县千人桥镇人民政府			实施单位	080001-舒城县千人桥镇人民政府		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	147.01	147.01	147.01	10	100.00%	10
			其中: 本年财政拨款	147.01	147.01	147.01	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	千人桥镇高铁小镇安置小区建设项目征地补偿，保障群众利益。					千人桥镇高铁小镇安置小区建设项目征地补偿			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	农户数		≤84户	84户	10	10	
		质量指标	项目验收合格率		≥100.0%	100.00%	10	10	
		时效指标	项目完成及时率		≥100.0%	100.00%	10	10	
		成本指标	征地补偿款		≤1470123元	1470123元	20	20	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	受益人口数		≥256人	256人	10	10	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	打造生态宜居的村镇，改善村民生活条件		村容村貌以及生活质量	达成预期指标	20	20	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥98%	98%	10	10	
总分							100	100	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		千人桥镇完备村至太岗村特色产业路							
主管部门		080-舒城县千人桥镇人民政府			实施单位	080001-舒城县千人桥镇人民政府			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	56	56	56	10	100.00%	10	
		其中: 本年财政拨款	56	56	56	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	通过完成道路建设任务, 切实改变群众出行难问题, 明显改善交通运输状况				通过完成道路建设任务, 切实改变群众出行难问题, 明显改善交通运输状况				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	改建公路里程		≥0.55公里	0.55公里	10	10	
		质量指标	项目验收合格率		1	100.00%	10	10	
		时效指标	项目完成及时率		1	100.00%	10	10	
		成本指标	资金成本		≤56万元	56万元	20	20	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	地区居民出行平均缩短时间		≥0.1小时	0.1小时	10	10	
			受益人口数		≥43人	43人	10	10	
		生态效益指标						0	
	可持续影响指标	工程设计使用年限		≥10年	10年	10	10		
	满意度指标	满意度指标	受益人口满意度		≥98%	98%	10	10	
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			千人桥镇结转村级道路项目(县级“五个一批工程”)						
主管部门			099-非部门预算单位			实施单位	080001-舒城县千人桥镇人民政府		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	20.98	20.98	20.98	10	100.00%	10
			其中:本年财政拨款	20.98	20.98	20.98	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	千人桥镇结转村级道路项目(县级“五个一批工程”),完善基础设施。					千人桥镇结转村级道路项目(县级“五个一批工程”)			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	新建公路里程		≥6.97公里	6.97公里	10	10	
		质量指标	项目验收合格率		1	100.00%	10	10	
		时效指标	项目完成及时率		1	100.00%	10	10	
		成本指标	资金成本		≤ 209804.08	209804.08元	20	20	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	受益建档立卡贫困人口数		≥1196人	1196人	10	10	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	工程设计使用年限		≥10年	10年	20	20	
	满意度指标	满意度指标	受益贫困人口满意度		≥98%	98%	10	10	
总分							100	100	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			千人桥镇舒胜村精品民宿(乡村旅游接待中心)项目						
主管部门			080-舒城县千人桥镇人民政府			实施单位	080001-舒城县千人桥镇人民政府		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	50	50	50	10	100.00%	10
			其中: 本年财政拨款	50	50	50	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	千人桥镇舒胜村精品民宿（乡村旅游接待中心）项目，额上基础设施。					千人桥镇舒胜村精品民宿（乡村旅游接待中心）项目			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	新建房屋		≥200平方米	200平方米	10	10	
		质量指标	项目验收合格率		1	100.00%	10	10	
		时效指标	项目完成及时率		1	100.00%	10	10	
		成本指标	资金成本		=50万元	50万元	20	20	
	效益指标	经济效益指标	资产年收益率		≥4%	4%	10	10	
			村集体经济年收入		≥2万元	2万元	5	5	
		社会效益指标	受益建档立卡脱贫人口户数		≥5户	5户	5	5	
			受益建档立卡脱贫人口数		≥8人	8人	5	5	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	项目使用年限		≥10年	10年	5	5	
	满意度指标	满意度指标	建档持卡脱贫人口满意度		≥98%	98%	10	10	
总分							100	100	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			千人桥镇路里村路里小学冷库项目						
主管部门			080-舒城县千人桥镇人民政府			实施单位	080001-舒城县千人桥镇人民政府		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	50	50	50	10	100.00%	10
			其中: 本年财政拨款	50	50	50	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	千人桥镇路里村路里小学冷库项目, 完善基础设施。					千人桥镇路里村路里小学冷库项目			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	新建冷库面积		≥120平方米	120平方米	10	10	
		质量指标	项目验收合格率		1	100.00%	10	10	
		时效指标	项目完成及时率		1	100.00%	10	10	
		成本指标	资金成本		=50万元	50万元	20	20	
	效益指标	经济效益指标	资产年收益率		≥4%	4%	6	6	
			村集体经济收入		≥2万元	2万元	6	6	
		社会效益指标	受益建档立卡脱贫户数		≥6户	6户	6	6	
			受益建档立卡脱贫人口数		≥15人	15人	6	6	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	冷库使用年限		≥10年	10年	6	6	
满意度指标	满意度指标	建档立卡脱贫人口满意度		≥98%	98%	10	10		
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		千人桥镇旺禾村朱槽沟河旺禾段除险加固							
主管部门		080-舒城县千人桥镇人民政府			实施单位	080001-舒城县千人桥镇人民政府			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	348.13	348.13	348.13	10	100.00%	10	
		其中: 本年财政拨款	348.13	348.13	348.13	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	千人桥镇旺禾村朱槽沟河旺禾段除险加固, 完善基础设施。				千人桥镇旺禾村朱槽沟河旺禾段除险加固				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
	产出指标	数量指标	护坡除险加固长度		≥300米	300米	10	10	
			新建路面长度		≥300米	300米	10	10	
		质量指标	项目验收合格率		1	100.00%	10	10	
		时效指标	项目完成及时率		1	100.00%	10	10	
		成本指标	资金成本		≤348.13万元	348.13万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	受益脱贫人口数		≥42户92人	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	工程质量寿命		≥10年	10年	20	20	
	满意度指标	满意度指标	受益脱贫人口满意度		≥98%	98%	10	10	
总分						100	100		