

舒城县 2022 年度革命老区项目—棠树乡墩塘路大中修 工程项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

为了提高墩塘村整体形象，改善当地农村人居环境，带动村级产业快速发展推进乡村振兴，现实施棠树乡墩塘路大中修工程。主要内容是规划铺筑沥青混凝土路面长 5620m、宽 5m、厚 5cm，路面标线、标识、标牌及安全防护等。此项目资金全部来源于财政资金，年中追加预算资金 230 万元，截止 2022 年 12 月底已全部投入使用。

（二）项目绩效目标。

总体目标是本项目实施后，墩塘村基础设施功能提升，提高村整体形象，改善当地农村人居环境，带动村级产业快速发展，推进乡村振兴，践行了以人民为中心的发展思想，发挥很大的经济效益和社会效益。阶段目标是铺筑沥青混凝土路面长 5620m、宽 5m、厚 5cm，制作路面标线、标识、标牌及安全防护等，按四级路标准建设。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价的目的、对象和范围。

绩效评价是为了建设美丽乡村，完善基础设施建设；绩效评价的对象是舒城县 2022 年度革命老区项目—棠树乡墩塘路大中修工程；范围是棠树乡墩塘路。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

绩效评价原则根据设定的绩效目标，依据规范的程序，对财政支出的经济性、效率性、效益性和公平性进行客观、公正的测量、分析和评判。评价指标体系主要包括三级指标，其中一级指标分为产出指标，效益指标和满意度指标；二级和三级指标分为若干小项指标。绩效评价方法为成本效益分析法。绩效评价标准为计划标准，以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

（三）绩效评价工作过程。

绩效评价工作主要分为下达绩效评价通知，资料收集与核查，现场和非现场评价，形成评价初步结论，评定绩效评价结果，与被评价部门交换意见和撰写绩效评价报告等步骤。

三、综合评价情况及评价结论

本年度完成预期目标；项目实施不论是产出、效益和满意度等指标均实现预期值，提高群众生活质量，保证了路面平整与整洁，沿线标志及设施齐全、醒目。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

项目立项依据充分、程序规范，绩效目标合理、指标明确，资金投入中预算编制科学、资金分配合理，符合国家法律法规、相关政策、国民经济发展规划以及部门职责，项目

申请、设立过程中符合规定的程序，审批文件、材料符合相关要求等。

（二）项目过程情况。

通过招投标程序选出中标单位，在乡领导小组的监督下完成工程建设，并且由专门的审计单位对工程进行验收审计，出具审计报告。通过对以上各项措施的执行和监督检查，保证了此项目的顺利实施并按时完成目标任务。

（三）项目产出情况。

舒城县 2022 年度革命老区项目—棠树乡墩塘路大中修工程项目实际产出基本上达到设定的绩效指标和绩效目标效果。

（四）项目效益情况。

此项目资金拨付及时，财政资金使用规范，农村环境道路得到切实改善，群众幸福感增强，满意度提高。

五、主要经验及做法

工程项目及时高效完成，道路验收合格率 100.0%，沿线标志及设施齐全、醒目，切实改善农村道路，确保了群众生产运输和生活出行。

六、存在的问题及原因分析

1、公路养护管理难度较大，相关制度有待完善；2、项目执行过程中未能与时俱进，没有根据最新的政策和文件规定作出调整，而是机械延续老办法。

七、有关建议

1、是因地制宜，推行养护市场化；2、依法治路，进一步管理好农村公路；统筹管理，做到有路必养。3、加强学习，随时准备好学习上级文件精神 and 最新政策，跟随做好动态调整工作，保证项目实施过程中能够贴合实际，选择最合适的发展之路。