

# 项目支出绩效自评表

( 2022 年度)

项目名称		庐镇乡中心校教室及校园改造提升工程						
主管部门		舒城县教育局			实施单位	舒城县庐镇乡中心学校		
项目资金 (万元)			年初预算 数	全年预算 数	全年执行 数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	15.89	15.89	15.89	10	100.0%	10
		其中：当年财政拨款	15.89	15.89	15.89	—	—	—
		上年结转资金				—	—	—
		其他资金				—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	改善庐镇中心校学生学习环境和校内师生出行问题，提升办学条件。				提升庐镇中心校学生学习环境和校内师生出行问题，提升办学条件。			
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	分值	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指标	教室门窗更换，校内道路两侧路牙石。	改建新建 51 项	改建新建 51 项	30	30	
		质量指标	新建改扩建工程验收合格率	100.0%	100.0%	10	10	
		时效指标	秋学期开学前完工并投入使用	2022 年 8 月 28 日前交付使用	2022 年 8 月 28 日前交付使用	10	10	
		成本指标	县局下拨资金内实施项目	预算内	完成年初预算	10	10	
	效益 指标	社会效益指标	校园环境面貌	100.0%	100.0%	10	10	
		可持续影响指标	为庐镇乡中心校本部师生服务	全覆盖	全覆盖	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	家长、社会满意	满意	满意	10	10	
	总分						100	100

# 项目支出绩效自评表

( 2022 年度)

项目名称		洪庙初中操场改造教学楼门窗改造工程						
主管部门		舒城县教育局			实施单位	舒城县庐镇乡中心学校		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	30.64	30.64	30.64	10	100.0%	10
		其中：当年财政拨款	30.64	30.64	30.64	—	—	—
		上年结转资金				—	—	—
		其他资金				—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	改善洪庙初中学生学习环境，提升办学条件。				提升洪庙初中学生学习环境，提升办学条件。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	分值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	操场改造，教室门窗更换。	改建新建51项	改建新建51项	30	30	
		质量指标	新建改造工程验收合格率	100.0%	100.0%	10	10	
		时效指标	秋学期开学前完工并投入使用	2022年8月28日前交付使用	2022年8月28日前交付使用	10	10	
		成本指标	县局下拨资金内实施项目	预算内	完成年初预算	10	10	
	效益指标	社会效益指标	校园环境面貌	100.0%	100.0%	10	10	
		可持续影响指标	为洪庙初中师生服务	全覆盖	全覆盖	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长、社会满意	满意	满意	10	10	
总分						100	100	