2025年开发区大气污染防治综合治理项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

目前厂区现有2台12t/h燃生物质链条炉排蒸汽锅炉承担生产及采暖供热任务，现有设备运行年限较长、燃烧效率偏低、能耗偏高，采用直接燃烧方式污染物原始排放浓度偏高，原有烟气治理设施处理能力有限，已难以满足当前日趋严格的环保排放标准及企业节能降耗、绿色低碳发展要求。

为从源头优化用能结构、提升能源利用效率、降低污染物排放，本项目拟对现有供热系统进行提档升级改造，淘汰现有2台12t/h生物质链条炉排蒸汽锅炉，原址改建2台20t/h生物质气化装置，配套建设2台15t/h生物质燃气锅炉及给排水、除尘、输送、自控等公用辅助设施，构建生物质产气—燃气输送—燃气锅炉供热一体化清洁供热系统。

项目同步配套升级完善烟气净化处理设施，对锅炉尾气进行深度净化处理。改造完成后，烟气主要污染物排放浓度严格控制在颗粒物20mg/m³、氮氧化物50mg/m³、二氧化硫50mg/m³限值以内，可长期稳定达标排放。

（二）项目绩效目标。

总体目标是通过完成中新联科舒城电子产业园供热系统升级提标改造项目，解决现有老旧锅炉效率低、能耗高、环保达标压力大的问题，可实现生物质资源高效清洁资源化

利用；同时更好地保障居民生产生活质量，有效改善区域大气环境质量，符合节能减排、低碳环保及产业绿色发展政策要求。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价是为了更好的全过程监管开发区大气污染防治综合治理项目,规范项目资金使用，满足当前日趋严格的环保排放标准及企业节能降耗、绿色低碳发展要求，改善区域大气环境质量，更好保障居民生产生活质量；绩效评价的对象是开发区大气污染防治综合治理项目；范围包括淘汰现有 2 台 12t/h 生物质链条炉排蒸汽锅炉,原址改建 2 台 20t/h 生物质气化装置，配套建设 2 台 15t/h 生物质燃气锅炉及给排水、除尘、输送、自控等公用辅助设施，构建生物质产气—燃气输送—燃气锅炉供热一体化清洁供热系统。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

绩效评价原则根据设定的绩效目标，依据规范的程序，对财政支出的经济性、效率性、效益性和公平性进行客观、公正的测量、分析和评判。评价指标体系主要包括三级指标，其中一级指标分为产出指标，效益指标和满意度指标；二级和三级指标分为若干小项指标。绩效评价方法为成本效益分析法。绩效评价标准为计划标准，以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

（三）绩效评价工作过程。

绩效评价工作主要分为下达绩效评价通知，资料收集与核查，现场和非现场评价，形成评价初步结论，评定绩效评价结果，与被评价部门交换意见和撰写绩效评价报告等步骤。

三、综合评价情况及评价结论

本年度完成预期目标；项目实施不论是产出、效益和满意度等指标均实现预期值，满足当前日趋严格的环保排放标准及企业节能降耗、绿色低碳发展要求，改善区域大气环境质量，更好保障居民生产生活质量。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

项目立项依据充分、程序规范，绩效目标合理、指标明确，资金投入中预算编制科学、资金分配合理，符合国家法律法规、相关政策、国民经济发展规划以及部门职责，项目申请、设立过程中符合规定的程序，审批文件、材料符合相关要求等。

（二）项目过程情况。

项目过程中资金使用到位、拨付及时，预算资金按照计划执行、使用合规，实施单位的财务和业务管理制度基本健全，项目实施符合相关管理规定，制度执行有效。

（三）项目产出情况。

项目产出情况已落实到位，配套建设并维护 2 台 15t/h 生物质燃气锅炉及给排水、除尘、输送、自控等公用辅助设

施，改造后烟气主要污染物排放浓度严格控制在颗粒物20mg/m³、氮氧化物50mg/m³、二氧化硫50mg/m³限值以内，可长期稳定达标排放，设备利用率达到100%，设备购置验收合格率达到100%，项目维护验收合格率达到100%，设备故障率为1%，经费支出合规；采购完成及时率达到100%，故障报修响应时间为1小时，经费支出及时率达到100%，设备运维周期为6个月；专项资产设备采购单位成本为187150元，设备维护单位成本7047.06元，购置设备性能与履职需要的匹配度好。项目资金足额到位，实现专款专用。

（四）项目效益情况。

项目效益指标已经完成，目标达到，延长了设备生命周期，降低了故障率，改善了大气污染，提升了周边居民的生活质量，保护了周边生态环境，促进了开发区可持续发展，更好保障居民生产生活条件。公众满意度和使用人员满意度都达到95%，达到了预期要求。

五、主要经验及做法

开发区大气污染防治综合治理项目,配套建设2台15t/h生物质燃气锅炉及给排水、除尘、输送、自控等公用辅助设施，构建生物质产气—燃气输送—燃气锅炉供热一体化清洁供热系统。该项目实际绩效实现了预期目标，满足当前日趋严格的环保排放标准及企业节能降耗、绿色低碳发展要求，改善区域大气环境质量，更好保障居民生产生活质量，很好的完成了年初预算的主要任务。

六、存在问题及原因分析

存在的问题主要是服务对象满意度指标中群众服务满意度达到95%，执行中有着较高的满意度，但在实际工作中还有着一定的上升空间，也还需进一步提升。

七、有关建议

1、细化预算编制工作，认真做好预算编制。进一步加强单位内部机构预算管理意识，优先保障固定性、相对刚性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2、完善资金使用效率。在执行过程中有计划进行资金申报使用，完善资金管理及内部控制制度，确保项目资金及时到位，建立健全专项资金使用管理机制，发挥统筹效应，切实提高群众安全感满意度。

3、强化执行力度。切实做好厉行节约工作，各项经费按规定申请、审批、使用。严禁挤占、挪用等现象发生。建立健全财务管理与财务监督机制。