# 2025年小型引调水工程
# 项目支出绩效评价报告

## 一、项目基本情况

（一）项目概况。

项目背景、主要内容及实施情况：为进一步提高农村供水保障能力，加快推进城乡供水一体化，助力乡村振兴和区域经济发展，实施舒城县小型引调水工程。工程内容分为北环路（桃溪西路——龙津大道）配水管网工程覆盖范围城关镇、柏林乡、桃溪镇等4个乡镇，共计约5万人口受益，主要建设内容为管径为北环路（桃溪西路——龙津大道）配水管网DN400-DN800，长度约15700m，已于2024年12月底完工。

小型引调水工程覆盖范围城关镇、开发区、千人桥镇、南港镇及舒茶镇等5个乡镇，共计约15万人口受益。主要建设内容包括烟灿线（南港-梅心驿泵站）新建铺设DN500球墨铸铁管6610m；S330省道（六舒路-合安高铁）新建铺设DN800球墨铸铁管2710m，Q235B螺旋钢管顶管444m；沙梗泵站-烟汕线新建铺设DN300球墨铸铁管3700m；S330省道(合安高铁-X005乡道)新建铺设DN800球墨铸铁管2820m;S330(方家湾—香樟大道)新建铺设DN800球墨铸铁管7507m，Q235B螺旋钢管顶管615m；外环南路（龙津大道-G206）新建铺设DN800球墨铸铁管7988m，Q235B螺旋钢管顶管578m；新建1座梅心驿加压泵站及其配套管网工程、1座沙埂加压泵站、4座罐式无负压泵房、5座箱式无负压泵房及其配套给水管网入户工程；新建管网配套阀门井、安装配套阀门、管道配件

及标志桩等其它相应配套工程，于2025年7月28日正式开工。

资金投入和使用情况：根据预算绩效自评管理要求，我单位对2025年度纳入单位预算的项目支出开展了绩效自评，涉及资金1205万元。项目资金按照合同约定进行拨付，已拨付项目资金全部用于2025年小型引调水工程工程支出。从评价情况看，2025年小型引调水工程，推进管理体制改革、建立合理水价形成机制、落实工程维修养护经费、完善供水单位内部管理制度、加强监督检查，有利于缩小工程长效运行能力同城市的差距，促进农村供水工程健康可持续发展。

（二）项目绩效目标。

总体目标：建成后有效提升永安水厂供水范围，提高规模化人口供水保障率，直接覆盖范围为城关镇、开发区、柏林乡、桃溪镇、千人桥镇、南港镇及舒茶镇，总受益人口约20万人。到2026年底，舒城县农村供水保障水平进一步提升，加强供水入户，农村自来水普及率达98.2%，规模化供水工程覆盖人口比例达92%。

阶段性目标：

1.新建及更新改造供水管网长度：≥8公里

2.截至2025年12月底，项目验收合格率：95%

3.截至2025年底，工程设备运行完好率：≥95%

4.截至2025年底，项目完成及时性、项目验收及时性：≥95%

5.项目成本控制率：≤10%

6.项目总成本：1205 万元

7.资金使用效益提高程度：提升资金使用效益

8.保障工程设施的安全可靠运行：工程设施安全可靠运行

9.供水能力提升程度：供水能力提升

10.项目区域水质量改善程度：项目区域水质量变好

11.供水水质条件改善程度：供水水质变好

12.项目持续发挥作用的期限：≥10 年

13.受益群众满意度：≥95%

## 二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

全面评价 2025 年小型引调水工程发挥的积极作用。该工程覆盖范围为城关镇、开发区、柏林乡、桃溪镇、千人桥镇、南港镇及舒茶镇，总受益人口约 20 万人。工程内容为永安水厂清水输水管道互联互通，新建 DN400-DN800 清水输水管道约 36.2 公里；其中北环路（桃溪西路—龙津大道）配水管网工程已设计，管径为 DN400-DN800，长度约 15.7 公里；南港镇沙埂泵站等 8 座泵站及配套管网建设；舒茶镇梅心驿加压泵站及配套管网建设。

本工程旨在推进管理体制改革、建立合理水价形成机制、落实工程维修养护经费、完善供水单位内部管理制度、加强

监督检查，有利于缩小工程长效运行能力同城市的差距，促进农村供水工程健康可持续发展。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

1.绩效评价原则：客观评价、实事求是。2.评价指标体系：共分为3个指标分类，3项一级指标，8项二级指标，8项三级指标（详见《项目支出绩效自评表》）。3.评价方法及标准:①根据完成工作任务和取得工作成绩进行比较研究。②对受益对象和社会公众进行满意度调查。

（三）绩效评价工作过程。

1. 初期准备:优化指标体系并整理已取得的成果。2. 执行实施：对投入、产出及效果进行全面评估。3. 评估分析：依据评价标准逐项进行判断和打分。4. 报告编制：依据绩效评价指标体系，结合评估内容，通过研究和解读相关政策文件，搜集项目概况、绩效指标等相关信息。参考现场检查、审查项目内部资料、满意度调查、财务支出等资料，确保项目资金的申报和审批符合资金管理的相关规定，准确反映项目绩效的定性和定量目标，以及项目实施进度、项目资金申报内容是否与实际相符，全面呈现项目资金绩效状况。

## 三、综合评价情况及评价结论

根据相关文件的规定，水利局绩效评价工作领导小组迅速启动了本单位2025年度项目支出绩效评价工作。评价小组通过审查项目支出相关账目，搜集并整理支出相关资料，合理地分析了相关材料，形成了绩效自评结论。从水利建设发展的角度来看，“2025年小型引调水工程”取得了显著成效。经过评价小组的综合分析，2025年度，舒城县水利局充

分展现了财政资金的使用效益，财政资金的投入安排科学合理，资金分配和使用得当，资金支出及时且精确，资金监管到位，财政资金绩效完成情况出色，自评结果为优秀。

**四、绩效评价指标分析**

（一）项目决策情况。

2024 年 8 月 28 日,舒城县水利局以《舒城县水利局关于 2025—2026 舒城县小型引调水工程初步设计的批复》（舒水〔2024〕94 号）对本项目初步设计报告进行批复，批复总投资 15304.48 万元。北环路（桃溪西路——龙津大道）配水管网工程投资 3800 万元，小型引调水项目投资 10755 万元。其中申报小型引调水工程中央投资 8000 万元，县级自筹资金 7304 万元。

（二）项目过程情况。

1.北环路（桃溪西路——龙津大道）配水管网工程

本工程覆盖范围城关镇、柏林乡、桃溪镇等 4 个乡镇，共计约 5 万人口受益，主要建设内容为管径为北环路（桃溪西路——龙津大道）配水管网 DN400-DN800，长度约 15700m，已于 2024 年 12 月底完工。

2.小型引调水工程

本项目于 2025 年 7 月 28 日正式开工，2025 年完成建设烟灿线(南港-梅心驿泵站)新建铺设 DN500 球墨铸铁管 6610m，沙梗泵站-烟汕线新建铺设 DN300 球墨铸铁管 3700m，S330 省道(六舒路—合安高铁—X005 乡道)新建铺设 DN800 球墨铸

铁管 3808m；S330(方家湾—香樟大道)新建铺设 DN800 球墨铸铁管 6960m，外环南路（龙津大道-G206）新建铺设 DN800 球墨铸铁管 5488m，新建梅心驿加压泵站及其配套管网工程、沙埂加压泵站，计划 2026 年 5 月份完工。

下一步将继续加快推进项目后期工作，确保按期、保质完成工程任务及竣工验收工作。

（二）项目产出情况。

舒城县 2025 年小型引调水工程主要实施完成内容：完成建设烟灿线（南港-梅心驿泵站）新建铺设 DN500 球墨铸铁管 6610m，沙梗泵站-烟汕线新建铺设 DN300 球墨铸铁管 3700m，S330 省道(六舒路—合安高铁—X005 乡道)新建铺设 DN800 球墨铸铁管 3808m；S330(方家湾—香樟大道)新建铺设 DN800 球墨铸铁管 6960m，外环南路（龙津大道-G206）新建铺设 DN800 球墨铸铁管 5488m，新建梅心驿加压泵站及其配套管网工程、沙埂加压泵站

（四）项目效益情况。

1.实现工程长效运行

推进管理体制改革、建立合理水价形成机制、落实工程维修养护经费、完善供水单位内部管理制度、加强监督检查，有利于缩小工程长效运行能力同城市的差距，促进农村供水工程健康可持续发展。

2.提升群众生活品质，增强群众幸福感

一是供水保障程度显著提高。规划实施后基本实现 24

小时不间断供水，广大农村群众用水方便，生活水平明显提高。二是大大改善了人民群众的生活条件和健康状况。让群众喝上符合标准的安全水和放心水，减少水介传染病的发病率。

## 五、主要经验及做法

首先，确立自我评估的目标与标准。在开始自我评估之前，明确评估的目标，并依据项目支出绩效自评表合理设定评估指标。其次，全面搜集与项目相关的数据和资料，对这些数据进行整理和分析，提取关键信息，为自我评估提供坚实的支持。接着，深入分析自我评估工作，识别存在的问题和不足之处，针对这些问题进行自我诊断，分析问题的根源及其影响因素，为制定改进措施提供依据。最后，将自我评估工作融入水利局的日常管理中，形成持续改进的机制，以不断提升水利工作的绩效水平。

## 六、存在问题及原因分析

在2025年，水利局严格遵循财政资金绩效管理办法，及时推进项目实施，确保了全年项目工作的顺利进行。然而，仍有一些问题需要关注：首先，预算支出绩效评价的开展进度较为缓慢，其评价质量尚未达到理想水平；其次，工作人员在绩效评价相关业务方面的专业能力尚需进一步提升。鉴于预算支出绩效评价工作尚处于起步阶段，并且缺乏系统的培训，人员对相关业务的理解还不够深入，导致工作推进速度不尽如人意。

## 七、有关建议

首先，必须强化对资金支出责任的认识和绩效理念，以提升财政资金的使用效率。结合预算资金的配置，确保在预算限额内实现财政资金的合理分配和高效运用，从而保障工程项目的顺利进行。其次，加强资金管理，重视支出的经济性和效益性，充分利用绩效评价结果，将其作为优化预算管理和规划未来年度预算的关键参考。最后，组织工作人员进行绩效自评相关业务知识的学习，通过深入学习相关文件和积极参与业务培训，提高工作人员在绩效自评方面的专业能力。